



# **COMUNE DI VALLE CASTELLANA**

*Provincia di Teramo*

*Loc. Capoluogo – Via Provinciale 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674  
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

**Registro Generale n. 73 del 11-02-2021**

## **DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA**

**N. 47 DEL 11-02-2021**

**Oggetto: EMERGENZA SISMA 2016/2019 - MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO E INCOLUMITA PUBBLICA VERSANTE IN FRANA LOCALITA MACCHIA DA SOLE - approvazione CRE**

L'anno duemilaventuno addì undici del mese di febbraio, il Responsabile del servizio Geom. D'Agostino Katia

Premesso che:

CHE a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 e delle altre scosse telluriche che hanno colpito il territorio fino ai primi mesi del 2017, delle eccezionali precipitazioni occorse nel mese di gennaio 2017 ed in seguito allo scioglimento della neve, si sono creati numerosi dissesti lungo la parete rocciosa a ridosso della strada, con caduta di massi pericolosi per la pubblica incolumità;

VISTE le istruttorie svolte dal prof. Nicola Sciarra, in qualità di rappresentante legale del Dipartimento dell'Università di Chieti- Pescara l'amministrazione Comunale ha contattato il prof. Nicola Sciarra di "Geologia applicata" dell'Università D'Annunzio di Chieti ha svolto 3 diversi sopralluoghi ;

VISTO il NULLA OSTA A CONDIZIONI rilasciato dalla Struttura di Missione per il Superamento Emergenze di Protezione Civile Regionale (SMEA) prot. 2824 del 27/09/2019, acquisita agli atti dell'Ente in data 27/09/2019 prot. 6544;

VISTO il verbale di somma urgenza, a firma del Responsabile dell'Area Tecnica geom, Fausto Chiavetta, con il quale è stato incaricato l'Ing. Giovanna Di Felice con studio tecnico in Via Patrizi n. 24 – Roseto degli Abruzzi (TE) per la redazione del progetto;

VISTO il verbale di Somma Urgenza, a firma del Responsabile dell'Area Tecnica geom, Fausto Chiavetta, con il quale è stata incaricata la ditta F.Ili Persia con sede in Crognaleto p.i. 01496220672 per le opere di messa in sicurezza di cui all'oggetto;

Visto il progetto di messa in sicurezza, redatto dal tecnico incaricato Ing. Di Felice Giovanna, acquisito agli atti al prot. 6934 del 11/10/2019, la successiva nota di rettifica prot. 6945 del 12/10/2019, dei lavori di SOMMA URGENZA, per un importo avente il seguente quadro economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO	
A) SOMME A BASE D'APPALTO:	
1) IMPORTO LAVORI A MISURA	€ 399.564,86
2) IMPORTO LAVORI A CORPO	€ -
A. 1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA	€ 399.564,86
di cui COSTI SICUREZZA	€ 8.250,11
A.2) IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 391.314,75
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B1) PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAMENTO SICUREZZA	€ 29.967,36
B2) RELAZIONI SPECIALISTICHE: RELAZIONE GEOLOGICA	€ 7.000,00
B2) INCENTIVO (Art. 92 D.Lgs. 163/2006 - max 2%)	€ 7.991,30
B3) SPESE PER CN E IVA	
<i>B4.1) IVA PER LAVORI IN APPALTO 10%</i>	€ 39.956,49
<i>B4.2) CN PER SPESE TECNICHE 4%</i>	€ 1.478,69
<i>B4.3) IVA PER SPESE TECNICHE E GEOLOGICHE 22%</i>	€ 8.163,62
<i>B4.3)CN PER SPESE GEOLOGICHE 2%</i>	€ 140,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 94.697,46
IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 494.262,32

VISTO il verbale di somma urgenza con la quale la ditta F.Ili Persia con sede in Crognaleto p.i. 01496220672 con il quale ha accettato l'incarico applicando lo sconto del 20 % sull'importo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza :

A1 - Importo complessivo dei lavori da eseguirsi a corpo e a misura - soggetti a ribasso	€ 391.314,75
Ribasso del 20 % su A1	€ - 78.262,95
A2 - Oneri e costi di sicurezza - non soggetti a ribasso	€ 8.250,11
A3 - IMPORTO TOTALE affidamento al netto del ribasso	€ <b>321.301,91</b>

VISTO che durante l'esecuzione dei lavori con nota di prot. N. 7576 del 13/05/2020 è stata autorizzato il progetto di completamento per l'utilizzo delle economie, derivante dalla richiesta di utilizzo delle economie derivanti dal ribasso dell'asta per la realizzazione di ulteriori lavorazioni necessarie a garantire la pubblica utilità, effettuata con nota di prot. N. 806 del 04/02/2020.

In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, l'importo complessivo dell'opera ammonta a Euro 399.564,86, di cui Euro 391.314,75 quale somma netta autorizzata per lavori da ribassare.

VISTO il Conto Finale del D.L. redatto in data 13/07/2020 riportante le seguenti previsioni economiche:

A)	Importo netto dei lavori eseguiti		€	496.015,27
	A detrarre sconto del 20 %	-	€	99.203,05
B)	Somme per la sicurezza		€	<u>8.250,11</u>
	<b>SOMMANO</b>		€	<b>405.062,33</b>

e il seguente quadro economico FINALE:

QUADRO ECONOMICO FINALE					
<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>				
1)	LAVORI Soggetti a Ribasso	.....	.....	€	496.015,27
2)	LAVORI con ribasso del 20%	.....	.....	€	396.812,22
3)	RIBASSO	.....	.....	€	99.203,05
<b>A.1)</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA</b>	.....	.....	€	<b>396.812,22</b>
4)	ONERI DELLA SICUREZZA	.....	.....	€	<u>8.250,11</u>
<b>A.2)</b>	<b>IMPORTO NETTO DEI LAVORI</b>	.....	.....	€	<b>405.062,33</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>				
1)	Lavori in economia esclusi dall'appalto	0,00%	di A)	€	<b>0,00</b>
2)	<i>Rilievi, accertamenti e indagini:</i>				
2.1	<i>Indagini geologiche</i>	1,50%		€	0,00
2.2	<i>Rilievi</i>			€	0,00
2.3	<i>Altro</i>			€	0,00
			<b>TOTALE 2)</b>	€	<b>0,00</b>
3)	Allacciamenti ai pubblici servizi :			€	<b>0,00</b>
4)	Imprevisti	8,00%	di A.2)	€	<b>0,00</b>
5)	Acquisizione aree o immobili			€	<b>0,00</b>
6)	Accantonamento (D.Lgs 163/06 - Art. 133 - c. 3 e 4)	5,00%	di A.2)	€	<b>0,00</b>
7)	Spese tecniche :				
	<i>Progettazione - D.L. - Sicurezza</i>	8,00%		€	32.404,98
7.2)				€	0,00
7.3)				€	0,00
7.4)	<i>Incentivi (D.Lgs 163/2006)</i>	0,00%	di A.2)	€	0,00
			<b>TOTALE 7)</b>	€	<b>32.404,98</b>
8)	Spese per attività di supporto al RUP			€	<b>0,00</b>
9)	Spese per commissioni giudicatrici			€	<b>0,00</b>
10)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			€	<b>0,00</b>
11)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche				
11.1)	<i>Analisi di laboratorio</i>			€	
11.2)	<i>Collaudo statico</i>	0,40%		€	
11.3)	<i>Collaudo tecnico amministrativo</i>			€	0,00

11.4)	Collaudi specialistici			€	0,00
			<b>TOTALE 11)</b>	€	<b>0,00</b>
12)	I.V.A ed eventuali altre imposte :				
12.1)	IVA per lavori in appalto	10,00%	di A.2+B.4	€	40.506,23
12.2)	IVA per lavori in economia	10,00%		€	0,00
12.3)	IVA per spese tecniche	22,00%		€	7.414,26
12.4)	IVA per spese di consulenza	22,00%	di B.2	€	0,00
12.5)	IVA per spese di analisi e collaudi	22,00%	di B.11	€	0,00
12.6)	Altre imposte (CNI)	4,00%		€	1.296,20
12.7)	Contributi			€	0,00
			<b>TOTALE 12)</b>	€	<b>49.216,69</b>
13)	Arrotondamenti			€	
			<b>TOTALE 13)</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			€	<b>81.621,67</b>
	<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)</b>			€	<b>486.684,00</b>

VISTO che in data 03/11/2020 con nota prot. 6659 il Direttore dei lavori, Ing. Giovanna Di Felice, ha consegnato lo stato finale dei lavori controfirmata dalla ditta senza riserve, il certificato di regolare esecuzione, verbale di concordamento nuovi prezzi la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione e dai quali si evince che i lavori sono stati realizzati per un ammontare complessivo di € 405.062,33 oltre iva al 10 % in uno 445.568,56;

RITENUTO pertanto di procedere ad APPROVARE la documentazione tecnico contabile relativa allo stato finale dei lavori di "EMERGENZA SISMA 2016/2019 - MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO E LINCOLUMITA PUBBLICA VERSANTE IN FRANA LOCALITA MACCHIA DA SOLE" e di richiedere la verifica agli enti previdenziali, della posizione contributiva della ditta F.Ili Persia con sede in Crognaleto p.i. 01496220672;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge Stabilità 2015), ed in particolare l'articolo 1, comma 629, ove si dispone che a partire dal 1° gennaio 2015 il fornitore dovrà continuare ad emettere regolare fattura con addebito di IVA ed il Comune pagherà al fornitore soltanto l'imponibile e verserà l'IVA direttamente all'Erario nel mese successivo al pagamento;

Visto il dlsg 50/2016;

Visto il D. L.VO 267/00;

#### **D E T E R M I N A**

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai sensi della legge 241/90;

2) di approvare la relazione sul conto finale e il certificato di regola esecuzione dei lavori "EMERGENZA SISMA 2016/2019 - MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO E LINCOLUMITA PUBBLICA VERSANTE IN FRANA LOCALITA MACCHIA DA SOLE", redatto dal progettista incaricato Ing. Giovanna Di Felice, per l'importo € 405.062,33 oltre iva al 10 % in uno 445.568,56;

3) di approvare le spese tecniche corrispondente all'8% al progettista incaricato, Ing. Di Felice Giovanna, per l'importo di € 38.404,98 oltre cassa e IVA per un importo totale di € 41.115,44

4) di dare atto che le liquidazioni avverranno con ulteriore atto

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Geom. D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA  
Geom. D'Agostino Katia

---

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Geom. D'Agostino Katia

---

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.

Valle Castellana, \_\_\_\_\_

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del        al        .

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO  
Di Saverio Giovanni