



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

Registro Generale n. 201 del 22-03-2024

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 93 DEL 22-03-2024

Oggetto: MESSA IN SICUREZZA CONTRO LA CADUTA MASSI DEI FABBRICATI SITI A RIDOSSO DI UNA PARETE ROCCIOSA IN FRAZIONE SAN VITO, MEDIANTE LA POSA DI RETE CORTICALE A DOPPIA TORSIONE finanziato con Ordinanza del Commissario n. 120 del 13.08.2021 - APPROVAZIONE RELAZIONE ACCLARANTE

L'anno duemilaventiquattro addì ventidue del mese di marzo, il Responsabile del servizio Geom. D'Agostino Katia

PREMESSO che con Ordinanza del Commissario n. 120 del 13.08.2021 è stato finanziato l'intervento di “MESSA IN SICUREZZA CONTRO LA CADUTA MASSI DEI FABBRICATI SITI A RIDOSSO DI UNA PARETE ROCCIOSA IN FRAZIONE SAN VITO, MEDIANTE LA POSA DI RETE CORTICALE A DOPPIA TORSIONE_per un importo complessivo pari ad Euro 439.852,59.

VISTO il progetto redatto dal tecnico incaricato, come da determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. n. 217 del 05.04.2022, Ing. Giovanni Di Felice ed approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 08.04.2022 per un importo complessivo da quadro economico pari ad Euro 439.852,59, ripartiti come di seguito:

QUADRO ECONOMICO			Importi in €
A Lavori a misura, a corpo, in economia;			
	Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 319.200,00	
	importo lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 319.200,00
	Costi della sicurezza da PSC	€ 25.536,00	
	importo oneri sicurezza non soggetto a ribasso d'asta		€ 25.536,00
	Importo totale dei lavori - (A)		€ 344.736,00
B Somme a disposizione della stazione appaltante per:			
B.1	Relazione geologica	€ -	
B.2	Incentivi ex art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016	€ 6.894,71	
B.3	Spese tecniche:		
	Progettazione definitiva, secutiva, alle necessarie attività preliminari, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori, misura e contabilità lavori, collaudo amministrativo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ecc.	€ 40.500,00	
B.4	Indagini geognostiche, geotecniche e sismiche	€ -	
B.5	Lavori in economia	€ -	
B.6	Imprevisti - Aspetti di dettaglio di cui all'art. 149 D.Lgs. 50/2016	€ -	
B.7	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi e frazionamenti	€ 2.475,00	
B.8	Rilievi plano-altimetrici	€ -	
B.9	Accertamenti di laboratorio e verifiche	€ -	
B.10	Collaudo statico e tecnico amministrativo	€ -	
B.10b	Redazione Vinca	€ -	
B.11	Contributi previdenziali		
B.11.1	Contributo previdenziale 2% su Relazione geologica (B.1)	€ -	
B.11.2	Contributo previdenziale 4% su spese tecniche (B.3)	€ 1.620,00	
B.11.3	Contributo previdenziale 4% su rilievo plano-altimetrico (B.8)	€ -	
B.11.4	Contributo previdenziale 4% su collaudo statico (B.10)	€ -	
B.11.4.b	Contributo previdenziale 4% su collaudo statico (B.10b)	€ -	
	Sommano Contributi Previdenziali	€ 1.620,00	
B.12	IVA		
B.12.1	IVA 10% sui lavori (A)	€ 34.473,60	
B.12.2	IVA 22% su spese tecniche e contributi previdenziali (B.3+B.11.2)	€ 9.266,40	
B.12.3	IVA 22% su relazione geologica e contributi previdenziali (B.1+B.11.1)	€ -	
B.12.4	IVA 22% su rilievi plano-altimetrici e contributi previdenziali (B.8+B.11.3)	€ -	
B.12.5	IVA 22% su collaudo statico e contributi previdenziali (B.10+B.11.4)	€ -	
B.12.5.b	IVA 22% spese tecniche VINCA (B.10B +B.11.4.b)	€ -	
B.12.6	IVA 22% su imprevisti ed aspetti di dettaglio (B.6)	€ -	
B.12.7	IVA 22% su accertamenti di laboratorio (B.9)	€ -	
	Sommano I.V.A. ed imposte	€ 43.740,00	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione - TOTALE (B)		€ 95.229,71
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO - Totale (A) + Totale (B)			€ 439.965,71

CONSIDERATO che:

- A seguito di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara con almeno 5 operatori economici (ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016 così come modificato dalla L. 120/2020 e dalla L. 108/2021), indetta con determina a contrarre dell'Area Tecnica reg. gen. 256 del 14.04.2021, i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa MORETTI QUINTILLO SRL con sede nella Frazione Tottea – 64043 - Crognaleto - P.IVA 01726430679, che ha offerto un ribasso del 15.35% sull'importo dei lavori a base d'asta e, quindi per un importo netto contrattuale di Euro 295.738,80, di cui 25.536,00, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso offerto ed accettato, oltre IVA nella misura di legge pari al 10 % per complessivi Euro 325.312,60;

- il contratto con l'impresa MORETTI QUINTILLO SRL è stata stipulata in data 09 settembre 2022, a seguito di determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. 360 del 24.05.2022 di aggiudicazione definitiva.
- I lavori sono iniziati in data 20.09.2022, come da verbale consegna lavori agli atti dell'Ente, e sono stati ultimati il 24.03.2023 come da comunicazione agli atti dell'Ente al prot. 3052/2023;
- che nel corso di esecuzione i lavori sono stati sospesi con verbale in data 21.11.2022 e ripresi con verbale del 01.03.2023. NON si è reso necessario procedere ad una perizia di variante, sono state apportate delle modifiche come descritte nella relazione sul conto finale che non hanno mutato nè l'importo contrattuale e tantomeno la natura dell'intervento.

Il quadro economico dei lavori effettivamente eseguiti e delle spese effettivamente da liquidare, aggiornato, è il seguente:

	DESCRIZIONE	IMPORTO PROGETTO APPROVATO	QUADRO FINALE
A)	LAVORI		
A1)	LAVORI AL NETTO DEI COSTI DELLA SICUREZZA	€ 319.200,00	
A2)	ONERI DELLA SICUREZZA	€ 25.536,00	€ 25.536,00
	TOTALE IMPORTO LAVORI (compreso di sicurezza)	€ 344.736,00	€ - 48.997,20 ribasso sull'importo lavori a basa d'asta, corrispondente al 15.3%
	TOT. IMPORTO POST AFFIDAMENTO (compreso di sicurezza)		€ 295.738,20
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1)	Spese tecniche relative alla Progettazione definitiva_ esecutiva, CSP, D.L. e CSE	€ 40.500,00	€ 39.690,00
B2)	Compenso incentive RUP art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 6.894,71	€ 5.170,99
B3)	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi e frazionamenti	€ 2.475,00	€ 2.475,00
B4)	Contributi previdenziali su B1	4,00% € 1.620,00	€ 1.587,60
B5)	Iva spese tecniche B1) + B4)	22,00% € 9.266,40	€ 9.081,07
B6)	Iva sui lavori	10,00% € 34.473,60	€ 29.573,82
	TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE	€ 95.229,71	€ 87.578,48
	IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	€ 439.965,71	€ 383.316,68

RICHIAMATE:

- la determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. 436 del 20.07.2022 con la quale è stato ordinato l'incasso della somma pari ad Euro 43.985,26 come da versamento del Vice – Commissario – Presidente della Regione Abruzzo del 12.07.2022, in acconto per l'intervento in oggetto;
- la determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. 582 del 04.10.2022 con la quale è stata liquidata in acconto il progettista ing. Giovanna Di Felice pari ad Euro 20.638,80 compreso iva e cassa;
- la determinazione reg. gen. 61 del 25.01.2023 con la quale è stata liquidata in acconto le attività svolte dal Responsabile del Procedimento per un importo pari ad Euro 2.895,77;

VISTA la determinazione dell'Area Tecnica **reg. gen. 108 del 16.02.2023** con la quale è stato approvato il 1° SAL, trasmesso dal progettista incaricato, per un importo pari ad Euro 178.963,59 oltre agli oneri per la sicurezza pari ad Euro 19.314,88 in uno Euro 198.278,47, oltre iva al 10 % di Euro 19.827,85 per un totale complessivo di Euro 218.106,32;

VISTA la determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. 123 del 25.02.2023 con la quale è stata liquidata in ACCONTO la fattura emessa dall'impresa MORETTI QUINTILIO S.R.L., in merito al 1° SAL, per un importo complessivo di Euro 20.450,69 compreso oneri ed iva;

VISTA la determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. 429 del 01.08.2023, con la quale è stato approvato lo stato finale dei lavori e il CRE a seguito della documentazione trasmessa dal Direttore dei lavori, Ing. Giovanna Di Felice ed agli atti dell'Ente al prot. 3052 del 09.05.2023,

RICHIAMATO il Decreto n. 2480 del 17-11-2023 avente ad oggetto “Art. 57, comma 3-octies, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 e ordinanza del 13 agosto 2021, n. 120, del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016. Piano OOPP – Intervento di messa in sicurezza di una parete rocciosa a ridosso di fabbricati in frazione San Vito – Erogazione acconto sul SAL Finale”, con il quale è stata liquidata la somma di Euro 266.623,56, a fronte dell'importo del contributo concesso ammontante a € 439.852,59, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera e) ell' OCSR 120/2021, in favore del Soggetto Attuatore, Comune di Valle Castellana (TE), per l'intervento in oggetto;

VISTA la Determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. 706 del 11.12.2023 con la quale è stata liquidata l'Imprea Moretti Quintilio srl per un importo complessivo di Euro 266.623,56 come segue:

- Euro 197.655,63 per la fattura a SALDO n. 3/PA del 17.02.2023;
- Euro 68.967,93 in ACCONTO per la fattura n. 20/PA del 07.12.2023;

VISTA la Relazione economica acclarante i rapporti economici tra il Comune di Valle Castellana e la Struttura del Commissario Straordinario per la Ricostruzione post sisma 2016, per mezzo dell' Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo, dalla quale si evince che la spesa complessiva da sostenere dal Comune di VALLE CASTELLANA ed ammissibile a contributo, per la realizzazione dell'opera, ammonta complessivamente ad Euro 383.316,68 con un discostamento di € - 56.535,91 a favore della Struttura del Commissario Straordinario per la Ricostruzione post sisma 2016, a fronte del finanziamento totale pari ad Euro 439.852,59;

RITENUTO di dover approvare la suddetta Relazione economica acclarante i rapporti economici tra il Comune di VALLE CASTELLANA e la STRUTTURA DEL

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 per mezzo dell' Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo;

VISTO che l'opera, dell'importo complessivo di Euro 439.852,59, è, finanziata ai sensi dell'Ordinanza n. 120 del 13.08.2021;

RICHIAMAT:

- l'impegno n. 110/2022 di € 50.358,67 in favore dell'ing. GIOVANAN DI FELICE;
- l'impegno n. 110/2022 SUB 1 di € 6.894,71 in favore della Dott.ssa Katia D'Agostino per incentivi tecnici;
- l'impegno n. 135/2022 di € 2.475,00 espropri ditta intestataria
- l'impegno n. 180/2022 di € 325.312,60 in favore della ditta Moretti Quintilio srl

RICHIAMATO il CUP J99J21006680001

VISTO il D.lgs 50/2016 e s.m.i.

VISTO il D.lvo 267/00;

DETERMINA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai sensi della legge 241/90;

di **APPROVARE** la relazione economica acclarante i rapporti economici tra il Comune di Valle Castellana e la Struttura del Commissario Straordinario per la Ricostruzione post sisma 2016 dalla quale si evince che la spesa complessiva da sostenere dal Comune di VALLE CASTELLANA ed ammissibile a contributo, per la realizzazione dell'opera, ammonta complessivamente ad Euro 383.316,68 con un discostamento di € - 56.535,91 a favore della Struttura del Commissario Straordinario per la Ricostruzione post sisma 2016, a fronte del finanziamento totale pari ad Euro 439.852,59 ;

di **RICHIEDERE** all'Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo, il saldo del finanziamento concesso per l'importo sopra riportato;

di **ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del Dlgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA
Geom. D'Agostino Katia

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 22-03-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. D'Agostino Katia

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.
Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del _____ al _____.

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni