



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557

Registro Generale n. 279 del 30-04-2026

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 139 DEL 30-04-2026

Oggetto: CUP J97H22000900001- Approvazione relazione economica acclarante i rapporti economici tra il Comune di Valle Castellana e la Struttura del Commissario Straordinario per la Ricostruzione post sisma 2016 in merito all'intervento di RIPARAZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA SU ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI IN DIVERSE FRAZIONI DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA

L'anno duemilaventisei addì trenta del mese di aprile, il Responsabile del servizio Dott.ssa D'Agostino Katia

PREMESSO CHE:

- che con Ordinanza del Commissario n. 120 del 13.08.2021 è stato finanziato l'intervento di "RIPARAZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA SU ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI IN DIVERSE FRAZIONI_importo finanziato € 349.849,31";
- è stato redatto il progetto dal tecnico incaricato, come da determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. n. 612 del 15.10.2023, ING. MANUELE TIBERII iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Provincia di Teramo al n. 1185, ed approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 09.08.2023 per un importo complessivo da quadro economico pari ad Euro 349.657,56
- a seguito di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara con almeno 5 operatori economici (ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016 così come modificato dalla L. 120/2020 e dalla L. 108/2021), indetta con determina a contrarre dell'Area Tecnica n. 518 26.09.2023, i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa D'ORSINI SRL – p.iva 01689890679, che ha offerto un ribasso del 3.50% sull'importo dei lavori a base d'asta e, quindi per un importo netto contrattuale di Euro 287.217,28 di cui Euro 58.898,79 per costi della manodopera ed Euro 8.185,26 per oneri di sicurezza, oltre IVA;
- I lavori sono stati aggiudicati come da determinazione dell'Area Tecnica **reg. gen. 603 del 27.10.2023** e il successivo contratto con l'impresa D'ORSINI SRL – p.iva 01689890679 del 15.12.2023

- I lavori sono iniziati in data 02.04.2024, come da verbale consegna lavori agli atti dell'Ente, e sono stati ultimati il 01.08.2025 come da comunicazione agli atti dell'Ente. Nel corso di esecuzione i lavori sono stati sospesi con da verbale agli atti dell'Ente. La sospensione dei lavori si è resa necessaria per poter procedere alla perizia di variante;
- il progetto di perizia di variante, trasmesso dal tecnico incaricato Ing. Manuele Tiberii, ed acquisito agli atti dell'Ente al prot. 601 del 28.01.2025, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 33 del 16.05.2025;

RICHIAMATO il nuovo quadro economico di **VARIANTE** approvato con la suddetta Delibera di Giunta Comunale, come di seguito:

RIPARAZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA SU ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI IN DIVERSE FRAZIONI - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE				
		appalto	post appalto	perizia di variante
A	LAVORI			
	1) Importo Lavori lordi	€ 295 201,39	€ 295 201,39	€ 297 601,41
	importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza	€ 287 016,13	€ 287 016,13	€ 289 437,49
	A.1 IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA	€ 228 117,34	€ 228 117,34	€ 238 620,91
	4) importo lavori ribassato del 3,50%		€ 220 133,23	€ 230 269,18
	5) Incidenza manodopera	€ 58 898,79	€ 58 898,79	€ 30 816,58
	6) Costi per la sicurezza	€ 8 185,26	€ 8 185,26	€ 8 163,92
	A.2 IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO	€ 295 201,39	€ 287 217,28	€ 289 249,68
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
	1) Accantonamento per Imprevisti		€ 0,00	€ 0,00
	2) Rilievi, Accertamenti e indagini:			
	2.1) Indagini Geologiche		€ 0,00	€ 0,00
	2.2) Rilievi		€ 0,00	€ 0,00
	totale		€ 0,00	€ 0,00
	3) 3.1) Acquisizione aree o immobili e indennizzi			
	3.2) Frazionamenti		€ 0,00	€ 0,00
	totale		€ 0,00	€ 0,00
	4) Spese Tecniche:			
	4.1) Progettazione, Direzione Lavori, contabilità, CRE, sicurezza, perizia di variante	€ 15 000,00	€ 15 000,00	€ 15 000,00
	4.2) Progetto di variante in corso d'opera	€ 0,00	€ 0,00	€ 5122,07
	sommano	€ 15 000,00	€ 15 000,00	€ 20 122,07
	4.6) Incentivi - Art.113 D.lgs. 50/2016 (2,00%)	€ 5 904,03	€ 5 904,03	€ 5 952,03
	totale	€ 20 904,03	€ 20 904,03	€ 26 074,10
	5) Cassa Nazionale Professionisti (4%)	€ 600,00	€ 600,00	€ 804,88
	7) Spese per attività di supporto al RUP (verifica progetto ecc.)			€ 0,00
	8) Spese per Accertamenti di Laboratorio e Verifiche Tecniche			
	8.1) Analisi di laboratorio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	8.2) Collaudo Statico (compreso cassa)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	8.3) Collaudo Tecnico Amministrativo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	totale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	9) I.V.A. eventuali altre imposte e contributi			
	9.1) IVA per lavori voce A.2 (10%)	€ 29 520,14	€ 28 721,73	€ 28 924,97
	9.2) IVA per voce B.1 (10%)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	9.3) IVA per voce B.2 (22%)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	9.4) IVA per voce B.4.1 e 4.2 + B.5 (22%)	€ 3 432,00	€ 3 432,00	€ 4 603,93
	9.6) IVA per spese voce B.7 (22%)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	9.7) IVA per spese voce B.8 (22%)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	9.8) altre imposte (contributo ANAC)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	totale	€ 32 952,14	€ 32 153,73	€ 33 528,90
	10) Economie di gara	€ 0,00	€ 8 782,52	€ 0,00
	Totale somme a disposizione	€ 54 456,17	€ 62 440,28	€ 60 407,88
	Importo complessivo progetto	€ 349 657,56	€ 349 657,56	€ 349 657,56

RICHIAMATE:

- la determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. 538 del 03.09.2024, a firma del Responsabile del Servizio Dott.ssa Katia D'Agostino, con la quale è stata approvato il 1° SAL (Stato Avanzamento Lavori) per i lavori di *“RIPARAZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA SU ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI IN DIVERSE FRAZIONI DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA – finanziato ai sensi dell’Ordinanza 120/2021”*, per un importo pari ad Euro 162.458,39, al netto del ribasso del 3.50%, di cui Euro 29.578,10 per manodopera ed Euro 8.163,92;
- la determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. 373 del 30.06.2025 con la quale è stata liquidata la fattura n. 115/PA del 09.07.2024, assunta al protocollo dell'Ente in data 09.07.2024 al n. 4700, dell'importo complessivo di Euro 162.458,39 oltre iva al 10% par ad Euro 16.245,84 per un totale di Euro 178.704,23, rimessa per la liquidazione del 1° SAL, dall'impresa D'ORSINI SRL Omissis– p.iva 01689890679;
- lo stato avanzamento lavori n. 2 a tutto il 02.08.2025 corrispondente allo stato finale, consegnato dal tecnico incaricato Ing. Manuele Tiberii, controfirmata dalla ditta senza riserve, il registro della contabilità lavori, il libretto delle misure ed il certificato di pagamento n. 2, dal quale si evince che i lavori sono stati realizzati per un ammontare complessivo di Euro 285.202,16, al netto del ribasso del 3.50%, a cui detrarre la somma in merito al 1° SAL con un credito all'impresa pari ad Euro 122.743,77, oltre Iva al 10%, in uno Euro 135.018,15, approvato con determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. 542 del 16.09.2025;
- il Decreto n. 2809 del 11-12-2025 con il quale è stata liquidata la somma di € 135.018,15 in favore del Soggetto Attuatore, Valle Castellana, codice fiscale n. 80006060679, per l'intervento denominato *“Riparazione delle barriere di sicurezza su alcuni tratti di strade comunali in diverse frazioni”*, acquisita agli atti dell'Ente al prot. 8643 del 19.12.2025;
- la determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. 747 del 19.12.2025 con la quale è stata liquidata a saldo la fattura n. 157/PA del 04.08.2025, assunta al protocollo dell'Ente in data 05.08.2025 al n. 5345, dell'importo complessivo di Euro 135.018,15 di cui Euro 122.743,77 per imponibile ed Euro 12.274,38 per Iva al iva al 10%, rimessa per la liquidazione del 2° SAL corrispondente con lo stato finale, dall'impresa D'ORSINI SRL;

Visto che il tecnico incaricato Ing. Manuele Tiberii ha trasmesso il certificato di ultimazione dei lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione completo di Relazione sul conto finale, acquisti agli atti dell'Ente al prot. 2834 del 15.04.2026, approvato con Determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. 257 del 20.04.2026;

VISTA la Relazione economica acclarante i rapporti economici tra il Comune di Valle Castellana e la Struttura del Commissario Straordinario per la Ricostruzione post sisma 2016, per mezzo dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo, agli atti dell'Ente al **prot. 3274 del 30.04.2026**, dalla quale si evince che la spesa complessiva sostenuta e da sostenre dal Comune di VALLE CASTELLANA ed ammissibile a contributo, per la realizzazione dell'opera, ammonta per una spesa effettiva ad Euro 285.202,16 oltre alle somme a disposizione dell'Amministrazione pari ad Euro 58.313,80 per un totale di Euro 343.515,96 e pertanto un discostamento totale pari ad € - 6.333,35 a favore della Struttura del Commissario Straordinario per la Ricostruzione post sisma 2016;

RITENUTO di dover approvare la suddetta Relazione economica acclarante i rapporti economici tra il Comune di VALLE CASTELLANA e la STRUTTURA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 per mezzo dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo;

VISTO che l'opera, dell'importo complessivo di Euro 349.849,31, è finanziata ai sensi dell'Ordinanza n. 120 del 13.08.2021;

RICHIAMATO il CUP **J97H22000900001**;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei Contratti) in particolare l'art. 32;
Vista la Legge n. 120 del 2020 e la successiva Legge 108/2021;
Visto il successivo D.Lgs 36/2023;
Visto il Regolamento di Contabilità comunale;
Visto il vigente regolamento dei controlli interni, ai sensi del novellato art. 147 Dlgs 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai sensi della legge 241/90;

di APPROVARE la relazione economica acclarante i rapporti economici tra il Comune di Valle Castellana e la Struttura del Commissario Straordinario per la Ricostruzione post sisma 2016 dalla quale si evince che la spesa complessiva sostenuta e da sostenere dal Comune di VALLE CASTELLANA ed ammissibile a contributo, per la realizzazione dell'opera, ammonta ad **Euro 285.202,16 oltre alle somme a disposizione dell'Amministrazione pari ad Euro 58.313,80 per un totale di Euro 343.515,96 e pertanto un discostamento totale pari ad € - 6.333,35 a favore della Struttura del Commissario Straordinario per la Ricostruzione post sisma 2016;**

di RICHIEDERE all'Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo, la parte mancante del finanziamento concesso a saldo;

di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del Dlgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa D'Agostino Katia

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 08-05-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa D'Agostino Katia

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.
Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del _____ al _____.

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni