



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

Registro Generale n. 344 del 03-06-2026

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 183 DEL 03-06-2026

Oggetto: CUP J94H20000720001_MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO IN FRAZIONE CAPOLUOGO DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA_APPROVAZIONE STATO FINALE E CRE

L'anno duemilaventisei addì tre del mese di giugno, il Responsabile del servizio Dott.ssa D'Agostino Katia

RICHIAMATI:

- il Decreto interministeriale 23 Febbraio 2021 con il quale è stato assegnato il contributo agli enti locali relativi agli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, annualità 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 139 e seguenti della Legge 145/2018, e nello specifico: **“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO IN FRAZIONE CAPOLUOGO DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA”**;
- l'affidamento dei servizi tecnici per la progettazione definitiva_esecutiva all' Ing. GIUSEPPE EUSANI [REDACTED], iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di L'Aquila al n. 88B - P.IVA 01844390664, [REDACTED], come da determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. 356 del 09.07.2021 a firma del Responsabile del Servizio Dott.ssa Katia D'Agostino a seguito di verifiche come riportate nella citata determina di incarico;
- il progetto definitivo_esecutivo per i suddetti lavori trasmesso dal professionista incaricato ed acquisito al protocollo dell'Ente al n. 7951 del 22.11.2021;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 10.12.2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo_esecutivo per i lavori di **MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO IN FRAZIONE CAPOLUOGO DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA**;
- la Determina dell'Area Tecnica n. 438 (R.G. 687) del 11/12/2022 con la quale è stata indetta la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con almeno 5 operatori economici, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., così come modificato dall'art. 1, comma 2, lettera b) della L. 120/2020 ed ai sensi dell'art. 51, comma 1, lettera a) sub 2.2 della L. 108/2021, per l'intervento **“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO IN FRAZIONE CAPOLUOGO DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA”**;

- la Determina dell'Area Tecnica n. 50 (R.G. 85) del 09.02.2022 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori dell'Impresa CO.BIT. DI DIODORO SILVESTRO S.A.S. [REDACTED] – p.iva 00060030673 che ha offerto un ribasso percentuale di 4.25 sull'importo a base d'appalto e che l'importo di aggiudicazione risulta quindi essere pari ad Euro 330.540,56 oltre iva al 10%;
- il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza prot. 8787 del 21.12.2021;
- il contratto di appalto stipulato il 04.3.2022 rep. 384 avente ad oggetto "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO IN FRAZIONE CAPOLUOGO";
- la richiesta di anticipazione del 30% ai sensi dell'art. 35, c. 18 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i inoltrata dall'Impresa CO.BIT. DI DIODORO SILVESTRO S.A.S. ed acquisita agli atti dell'Ente al prot. 1879 del 08.03.2022,
- la nota prot. 2189 del 16.03.2022 trasmessa dalla Stazione Appalante con la quale, tenendo conto della disponibilità finanziaria attuale, è stata accordata l'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale e pertanto pari ad Euro 66.108,11;
- la determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. 212 del 05.04.2022, a firma del Responsabile del Servizio, con la quale è stata liquidata la fattura n.8 del 29.03.2022 assunta al protocollo dell'Ente in data 05.04.2022 al n. 2573, dell'importo complessivo di Euro 72.718,92 di cui Euro 66.108,11 per imponibile ed Euro 6.610,81 per IVA, corrispondente al 20% dell'importo contrattuale;
- gli Ordini di Servizio n. 1, 2 e 3 emessi dal Direttore dei Lavori ing. Giuseppe Eusani;
- la nota trasmessa all'Ente, acquisita al prot. 4934 del 28.06.2022, il professionista ing. Giuseppe Eusani si è dimesso dall'incarico di Direzione dei Lavori e CSE per i lavori in oggetto;
- il verbale di sospensione del RUP del 07.07.2022 per poter procedere all'individuazione ed alla nomina di un nuovo Direttore dei Lavori uscente Ing. Giuseppe Eusani;
- la determinazione dell'Area Tecnica, a firma del Responsabile del Servizio geom. Katia D'Agostino, reg. gen. 424 del 12.07.2022 con la quale è stata incaricato l'Ing. Serena Trigliozzi;
- le riserve iscritte da parte dell'Impresa CO.BIT di Diodoro Silvestro – p.iva 0006003067, ai sensi dell'art. 205 comma 6 del D.Lgs 50/2016, come da prot. 2418 del 11.04.2023;
- la nota del RUP prot. 7893 del 14.10.2023 con la quale ha comunicato la necessità di procedere ad una perizia di variante;
- il progetto di variante rimesso dal progettista incaricato ed agli atti dell'Ente al prot. 3996 del 16.06.2023;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 51 del 05.07.2023 con la quale è stato approvata la perizia suppletiva e di variante redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs 50/2016;
- il Verbale di Accordo Bonario tra le parti, redatto a seguito di accettazione della proposta di accordo bonario prot. 2204 del 31.03.2023, con la il quale è stato sottoscritto tale accordo per una somma complessiva riconosciuta pari ad Euro 49.561,86;
- la determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. 420 del 25.07.2023 con la quale è stata liquidata all'impresa CO.BIT. DI DIODORO SILVESTRO S.A.S. – p.iva 00060030673 la fattura n. 8 del 16.06.2023, assunta al protocollo dell'Ente in data 16.06.2023 al n. 3995, dell'importo complessivo di Euro 54.518,05 di cui Euro 49.561,86 per imponibile ed Euro 4.956,19 per IVA al 10%, rimessa per la liquidazione dell'accordo bonario;

CONSIDERATO che:

- il Direttore dei lavori Ing. *SERENA TRIGLIOZZI*, in qualità di Direttore dei Lavori, con nota acquista agli atti dell'Ente al prot. 8065 del 19.12.2023, ha consegnato lo stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 13.12.2023, controfirmata dalla ditta senza riserve, il registro della contabilità lavori, sommario del registro di contabilità, il libretto delle misure ed il certificato di pagamento n. 1, dai quali si evince che i lavori sono stati realizzati per un ammontare complessivo di *Euro 133.384,55 (al netto del ribasso percentuale offerto), oltre iva al 10 %*;
- con determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. 152 del 01.03.2024 è stato approvato il 1° SAL dei lavori avente ad oggetto "MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO IN FRAZIONE CAPOLUOGO", redatto dal D.L., Ing. Serena Trigliozzi, in qualità di

Direttore dei Lavori, per l'importo di Euro 133.384,55 (al netto del ribasso percentuale offerto), oltre iva al 10 %;

- con determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. 153 del 01.03.2024 con la quale è stata incassata la somma pari ad Euro 110.139,35 al cap. 544 - MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO - CAPOLUOGO ART.1 COMMA 139 L. 145/2018 SOST. DALL'ART.1 COMMA 38 LETTERA A, come da versamento del DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI, come da comunicato del 28.02.2024 della Finanza Locale;
- con determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. 420 del 25.07.2023 è stata liquidata all'impresa CO.BIT. DI DIODORO SILVESTRO S.A.S. – p.iva 00060030673 la fattura n. 8 del 16.06.2023, assunta al protocollo dell'Ente in data 16.06.2023 al n. 3995, dell'importo complessivo di Euro 54.518,05 di cui Euro 49.561,86 per imponibile ed Euro 4.956,19 per IVA al 10%, rimessa per la liquidazione dell'accordo bonario;

RICHIAMATA la determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. 66 del 01.03.2024, con la quale:

- sono state APPROVATE le fatture n. 26 del 31.12.2023 assunta al protocollo dell'Ente in data 04.01.2024 al n. 44, dell'importo complessivo di Euro 103.400,00 di cui Euro 94.000,00 per imponibile ed Euro 9.400,00 per IVA al 10% e fattura n. 27 del 31.12.2023 assunta al protocollo dell'Ente in data 04.01.2024 al n. 45, dell'importo complessivo di Euro 26.730,00 di cui Euro 24.300,00 per imponibile ed Euro 2.430,00 per IVA al 10%, rimesse per la liquidazione del SAL dall'Impresa *CO.BIT. DI DIODORO SILVESTRO S.A.S. con sede in Viale Francesco Crucioli n. 88 - Teramo (TE) – p.iva 00060030673*;
- liquidata a SALDO la fattura n. 26 del 31.12.2023, assunta al protocollo dell'Ente in data 04.01.2024 al n. 44, dell'importo complessivo di Euro 103.400,00 di cui Euro 94.000,00 per imponibile ed Euro 9.400,00 per IVA al 10%;
- liquidata in ACCONTO la fattura n. 27 del 31.12.2023 assunta al protocollo dell'Ente in data 04.01.2024 al n. 45, dell'importo complessivo di Euro 26.730,00 di cui Euro 24.300,00 per imponibile ed Euro 2.430,00 per IVA al 10%, per un importo pari ad Euro 6,739,35 di cui Euro 6.126,68 per imponibile ed Euro 612,67 per IVA al 10%;
- rimandata la liquidazione a saldo della fattura n. 27 del 31.12.2023 dopo l'accredito delle somme da parte del Ministero dell'Interno – Dipartimento degli affari interni e territoriali;

VISTI:

- il versamento del Dipartimento degli affari interni e territoriali del 21.05.2024 per l'importo pari ad **Euro 106.111,29** con causale MESSA IN SICUREZZA COMMA 139 L. 145/2018 PNRR 2021 – ELENCO T2024/0740/08/0/07235/02/000037
- la determinazione dell'Area Tecnica **reg. gen. 163 del 23.05.2024**, con la quale è stata liquidata a saldo la fattura n. 27 del 31.12.2023 sopra descritta, per l'importo restante pari ad Euro 18.173,22 per imponibile ed Euro 1.817,33 per iva;
- la nota acquista agli atti dell'Ente al prot. 6964 del 17.10.2024 con il quale il Direttore dei lavori *Ing. SERENA TRIGLIOZZI*, ha consegnato lo stato avanzamento lavori n. 2 a tutto il 15.10.2024, controfirmata dalla ditta senza riserve, il registro della contabilità lavori, sommario del registro di contabilità, il libretto delle misure ed il certificato di pagamento n. 2 e n. 2 bis, dai quali si evince che i lavori sono stati realizzati per un ammontare complessivo di *Euro 199.088,06 (al netto del ribasso percentuale offerto) di cui Euro 241,50 per oneri della sicurezza e oltre iva al 10 %*;

RICHIAMATE:

- la determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. 660 del 29.10.2024, con la quale è stato approvato lo stato avanzamento lavori n. 2 a tutto il 15.10.2024, trasmesso dal Direttore dei lavori *Ing. SERENA TRIGLIOZZI*, con nota acquista agli atti dell'Ente al prot. 6964 del 17.10.2024 e il credito all'impresa come sopra descritto;
- la determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. 664 del 31.10.2024 con la quale è stata liquidata la fattura n. 12 del 15-10-2024 assunta al protocollo dell'Ente in data 17.10.2024 al n. 6970, dell'importo complessivo di Euro 50.930,00 di cui Euro 46.300,00 per imponibile ed Euro 4.630,00 per IVA al 10% e la fattura n. 13 del 15-10-2024 assunta al

protocollo dell'Ente in data 17.10.2024 al n. 6971, dell'importo complessivo di Euro 2.970,00 di cui Euro 2.700,00 per imponibile ed Euro 270,00 per IVA al 10%, rimesse dall'operatore economico CO.BIT. DI DIODORO SILVESTRO S.A.S. [REDACTED] – p.iva 00060030673 per la liquidazione del 2° SAL

VISTO che in data **28.05.2026 al prot. 3832** il Direttore dei lavori, Ing. Serena Trigliozi, ha consegnato lo stato finale dei lavori controfirmata dalla ditta senza riserve, libretto delle misure, registro contabilità la relazione sul contro finale e il CRE e dai quali si evince che i lavori sono stati realizzati per un ammontare complessivo, al netto del ribasso, di *Euro 224.076,18 (compreso di sicurezza e manodopera) oltre iva per legge a cui dedurre la somma di Euro 2.771,13 per ritardata ultimazione dei lavori e pertanto un importo complessivo pari ad Euro 206.408,11 oltre iva di legge;*

CONSIDERATO che i suddetti lavori sono stati ultimati in data 30.03.2026 come da documentazione sopra richiamata ed agli atti dell'Ente;

RITENUTO pertanto di procedere ad **APPROVARE** lo stato finale, la documentazione tecnico contabile, relazione sul conto finale e il CRE relativi ai lavori di "**MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO IN FRAZIONE CAPOLUOGO DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA**";

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge Stabilità 2015), ed in particolare l'articolo 1, comma 629, ove si dispone che a partire dal 1° gennaio 2015 il fornitore dovrà continuare ad emettere regolare fattura con addebito di IVA ed il Comune pagherà al fornitore soltanto l'imponibile e verserà l'IVA direttamente all'Erario nel mese successivo al pagamento;

RICHIAMATO il CUP (Codice Unico Progetto) **J94H20000720001**;

VISTI:

- Il Decreto del Sindaco prot. 8808 del 30.12.2025, con la quale è stata nominata la Dott.ssa Katia D'Agostino Responsabile dell'Area Tecnica-Manutentiva;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.,
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Valle Castellana;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il Dlgs n. 36/2023 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- il Bilancio c.e. approvato con delibera di C.C.;

DETERMINA

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai sensi della legge 241/90;

2) di **approvare** il SAL finale, gli atti contabili, la relazione sul conto finale e il CRE relativi ai lavori di "**MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO IN FRAZIONE CAPOLUOGO DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA**", redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Serena Trigliozi;

3) di **dare atto** che il credito all'impresa è pari ad Euro 14.896,94 (compreso di sicurezza e manodopera) oltre iva di legge (al netto del ribasso offerto in sede di gara) oltre il credito ai professionisti incaricati;

4) di **dare atto** che la liquidazione avverrà con ulteriori atti dopo l'accredito delle somme da parte del Dipartimento degli affari interni e territoriali;

5) di **accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6) di **dare atto** che il presente provvedimento è soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 "amministrazione trasparenza", ma per quanto previsto si opererà in sede di liquidazione di spesa dal momento che con il presente atto si opera una prenotazione in capo a gestori diversi;

7) di **trasmettere** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.151, comma 4, T.U.E.L.

”

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa D'Agostino Katia

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 05-06-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa D'Agostino Katia

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.
Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del _____ al _____.

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni