



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557

Registro Generale n. 429 del 01-08-2023

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 219 DEL 01-08-2023

Oggetto: MESSA IN SICUREZZA CONTRO LA CADUTA MASSI DEI FABBRICATI SITI A RIDOSSO DI UNA PARETE ROCCIOSA IN FRAZIONE SAN VITO, MEDIANTE LA POSA DI RETE CORTICALE A DOPPIA TORSIONE_ finanziato ai sensi dell'Ordinanza del Commissario n. 120 del 13.08.2021_ APPROVAZIONE STATO FINALE e CRE

L'anno duemilaventitre addì uno del mese di agosto, il Responsabile del servizio Geom. D'Agostino Katia

PREMESSO:

- che il Comune di Valle Castellana è stato colpito dagli eventi sismici del 24.08.2016 e successivi oltre alle nevicate del Gennaio 2017;
- che con scheda Aedes del 19.01.2018, redatta dalla squadra 2379 – scheda 006 del 19.01.2018, è stato dichiarato inagibile il fabbricato ricadente nel Comune di Valle Castellana in Frazione San Vito, identificato al foglio di mappa n. 3 particella n. 721, con esito A-F dato dalla presenza di grossi massi in pietra a ridosso del suddetto fabbricato;
- che con verbale di somma urgenza, **prot. 1752 del 20.02.2018**, a firma del Responsabile del Servizio geom. Fausto Chiavetta, è stata affidato l'incarico al professionista *ING. GIOVANNA DI FELICE nata a Giulianova (TE) il 23.09.1982, p.iva 01869920676, con studio tecnico in Roseto degli Abruzzi (TE) alla Via Patrizi n. 24, iscritta all'Ordine degli Ingegneri di Teramo al n. 1191*, per i servizi tecnici in merito alla “realizzazione di opere provvisoriale in somma urgenza per la messa in sicurezza contro la caduta massi dei fabbricati siti a ridosso di una parete rocciosa, in frazione San Vito, mediante la posa di rete corticale a doppia torsione, a seguito degli eventi sismici del 24/08/2016 e seguenti;
- che il suddetto progettista con nota acquisita agli atti dell'Ente al **prot. 1811 del 01.03.2018** ha rimesso il progetto composto della seguente documentazione: TAVOLA PLANIMETRIE, TAVOLA PROGETTO, COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, STIMA DEI COSTI

DELLA SICUREZZA, ELENCO PREZZI UNITARI, DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;

CONSIDERATO:

- che a seguito dell' Ordinanza del Commissario Straordinario n. 120 del 13.08.2021 avente ad oggetto *“Disciplina sulla concessione di contributi per gli eccezionali eventi metereologici verificatisi nel gennaio 2017, ulteriori disposizioni relative alla sovrapposizione tra sisma 2009 e 2016, e disposizioni relative agli immobili di interesse culturale e paesaggistico di cui all'ordinanza n. 116/2021”*, il Comune di Valle Castellana ha presentato mediante portale interventi in merito a Piano Opere Pubbliche”;
- che con nota del 23.12.2021, il Vicecommissario di Governo per la Ricostruzione Post Sisma 2016, acquisita agli atti dell'Ente al Protocollo 8870 del 24.12.2021, ha comunicato al Comune di Valle Castellana gli interventi ammessi di cui il seguente: *INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA PARETE ROCCIOSA A RIDOSSO DI FABBRICATI IN FRAZIONE SAN VITO per un importo complessivo di Euro 439.852,59*, e che pertanto si necessita rimodulare il suddetto progetto trasmesso dal progettista incaricato Ing. Giovanna Di Felice prot. 1811 del 01.03.2018;
- che per la realizzazione dell'opera si è reso necessario rimodulare il progetto e pertanto procedere al conferimento dell'incarico per la Progettazione in fase definitiva_esecutiva, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza;
- che si è reso necessario procedere all'affidamento dell'incarico in parola a soggetto esterno all'Amministrazione Comunale per le seguenti ragioni: l'elevata complessività e specificità di servizi di ingegneria richiesti;
- che per il lavoro svolto, avendo già predisposto il progetto a seguito dell'incarico come da verbale di somma urgenza prot. 1752 del 20.02.2018, si è ritenuto opportuno proseguire con l'incarico all'Ing. Giovanna Di Felice;

VISTA la determinazione dell'Area Tecnica, a firma del Responsabile del Servizio geom. Katia D'Agostino, reg. gen. n. 217 del 05.04.2022, con la quale ha incaricato **Ing. GIOVANNA DI FELICE nata a Giulianova (TE) il 23.09.1982, P.IVA 01869920676 - c.f. DFLGNN82P63E058R, con studio in Via Patrizi n. 24 – Roseto degli Abruzzi (TE), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo al n. 1191**, per la progettazione definitiva_esecutiva, direzione dei lavori e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione in merito ai lavori di *“MESSA IN SICUREZZA DI UNA PARETE ROCCIOSA A RIDOSSO DI FABBRICATI IN FRAZIONE SAN VITO – finanziato ai sensi dell'Ordinanza 120/2021”*;

VISTO il progetto definitivo/esecutivo dell'opera *“MESSA IN SICUREZZA CONTRO LA CADUTA MASSI DEI FABBRICATI SITI A RIDOSSO DI UNA PARETE ROCCIOSA IN FRAZIONE SAN VITO, MEDIANTE LA POSA DI RETE CORTICALE A DOPPIA TORSIONE_finanziato ai sensi dell'Ordinanza del Commissario n. 120 del 13.08.2021”*, rimesso dal tecnico incaricato ING. GIOVANNA DI FELICE iscritta all'Ordine degli Ingegneri di Teramo al n. 119, acquisito agli atti dell'Ente al prot. 2679 del 07.04.2022, per l'importo complessivo da quadro economico di **Euro 439.965,71** completo dei seguenti documenti tecnici depositati agli atti dell'ufficio:

- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- CROPROGRAMMA
- ELABORATO GRAFICO (PLANIMETRIA ZONA DI INTERVENTO)
- ELABORATO GRAFICO (PARTICOLARE DI PROGETTO)

- ELABORATO GRAFICO (DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA)
- RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA con allegato dettagliato
- QUADRO ECONOMICO
- COMPUTO METRICO
- ELENCO PREZZI
- STIMA INCIDENZA MANODOPERA
- PIANO DI MANUTENZIONE
- PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- FASCICOLO DELL'OPERA
- SCHEMA DI CONTRATTO
- PIANO PARTICELLARE ESPROPRIO;

VISTA la delibera di G.C. n. 30 del 08.04.2022 con la quale è stato approvato il suddetto progetto definitivo_ esecutivo, a seguito di verifica e validazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il Decreto n. 303 del 16.06.2022 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione con il quale è stato approvato il Piano delle Opere Pubbliche per Euro 34.596.523,39 ed è stato disposto il trasferimento delle ulteriori risorse previste all'art. 12, comma 1, lettera b) dell'OCSR 120/2021 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che il Comune di Valle Castellana risulta compreso nel piano delle opere pubbliche adottato con Decreto n. 1/2022/SISMA del 03.05.2022 per le seguenti opere:

- RIPRISTINO E RIPARAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VARIE FRAZIONI _importo finanziato € 559.993,94;
- INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA PARETE ROCCIOSA A RIDOSSO DI FABBRICATI IN FRAZIONE SAN VITO _importo finanziato € 439.852,59;
- RIPARAZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA SU ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI IN DIVERSE FRAZIONI _importo finanziato € 349.849,31;
- RIPARAZIONE LOCALE ANNESSO AD EDIFICIO EX CASA PARROCCHIALE IN FRAZIONE CAPOLUOGO _importo finanziato € 59.838,78;
- RIPARAZIONE CEDIMENTO MURO DI CONTENIMENTO STRADALE IN FRAZIONE MACCHIA DA BOREA _importo finanziato € 249.845,68;

VISTO che con determina a contrarre, a firma del Responsabile dell'Area Tecnica, n. 163 (R.G. 256) del 14.04.2022 è stata indetta la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con almeno 5 operatori economici (ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016 così come modificato dalla L. 120/2020 e dalla L. 108/2021) per l'intervento "*MESSA IN SICUREZZA DI UNA PARETE ROCCIOSA A RIDOSSO DI FABBRICATI IN FRAZIONE SAN VITO*";

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica, geom. Katia D'Agostino, reg. gen. 360 del 24.05.2022, con la quale sono stati aggiudicati i lavori all'operatore economico **MORETTI QUINTILLO SRL con sede nella Frazione Tottea – 64043 - Crognaleto - P.IVA 01726430679 che ha offerto un ribasso percentuale di 15.35 sull'importo a base d'appalto**, per un importo complessivo di **Euro 295.738,80, oltre IVA, di cui 25.536,00, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso**, al netto del ribasso offerto ed accettato, oltre IVA nella misura di legge pari al 10 % per complessivi Euro 325.312,60;

RICHIAMATO il contratto stipulato in data 09 settembre 2022 per i "*MESSA IN SICUREZZA DI UNA PARETE ROCCIOSA A RIDOSSO DI FABBRICATI IN FRAZIONE SAN VITO*" con l'Impresa

aggiudicatrice **MORETTI QUINTILLO SRL** con sede nella Frazione Tottea – 64043 - Crognaleto - P.IVA 01726430679;

RICHIAMATO il Verbale di consegna lavori del 20.09.2022;

RICHIAMATO il **Decreto n. 1497 del 22.06.2022** con il quale sono stati nominati Soggetti Attuatori per l'attuazione del Piano delle Opere Pubbliche approvato dal Commissario Straordinario gli Enti indicati nel Piano e trasferite le somme così come previsto all'articolo 10, comma 1, lettera a) dell'OCSR 120/2021 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la determinazione dell'Area Tecina **reg. gen. 436 del 20.07.2022** con la quale è stato ordinato l'incasso della somma pari ad Euro 43.985,26 come da versamento del Vice – Commissario – Presidente della Regione Abruzzo del 12.07.2022 come acconto per l'intervento in oggetto;

VISTO:

- che il Direttore dei lavori Ing. Giovanna Di Felice, ha consegnato lo stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 26.01.2023 controfirmata dalla ditta senza riserve, il registro della contabilità lavori, il libretto delle misure ed il certificato di pagamento n. 1, dai quali si evince che i lavori sono stati realizzati per un ammontare complessivo di **Euro 178.963,59 oltre agli oneri per la sicurezza pari ad Euro 19.314,88 in uno Euro 198.278,47, oltre iva al 10 % di Euro 19.827,85 per un totale complessivo di Euro 218.106,32;**
- che con determinazione dell'Area Tecnica **reg. gen. 108 del 16.02.2023** è stato approvato il suddetto SAL per un importo complessivo **Euro 178.963,59 oltre agli oneri per la sicurezza pari ad Euro 19.314,88 in uno Euro 198.278,47, oltre iva al 10 % di Euro 19.827,85 per un totale complessivo di Euro 218.106,32;**

VISTO il Conto Finale presentato dal D.L. ing. Giovanna Di Felice, acquisito agli atti dell'Ente in data 09.05.2023 al prot. n. 3052 con data ultimazione lavori al 24.03.2023, riportante il seguente **quadro economico FINALE:**

	DESCRIZIONE	IMPORTO PROGETTO APPROVATO	QUADRO FINALE
A) LAVORI			
A1)	LAVORI AL NETTO DEI COSTI DELLA SICUREZZA	€ 319.200,00	
A2)	ONERI DELLA SICUREZZA	€ 25.536,00	€ 25.536,00
	TOTALE IMPORTO LAVORI (compreso di sicurezza)	€ 344.736,00	€ - 48.997,20 ribasso sull'importo lavori a basa d'asta, corrispondente al 15.35%
	TOT. IMPORTO POST AFFIDAMENTO (compreso di sicurezza)		€ 295.738,20
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B1)	Spese tecniche relative alla Progettazione definitiva_ esecutiva, CSP, D.L. e CSE	€ 40.500,00	€ 39.960,00

B2)	Compenso incentive RUP art. 113 D.Lgs 50/2016		€ 6.894,71	€ 6.894,71
B3)	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi e frazionamenti		€ 2.475,00	€ 2.475,00
B4)	Contributi previdenziali su B1	4,00%	€ 1.620,00	€ 1.598,40
B5)	Iva spese tecniche B1) + B4)	22,0%	€ 9.266,40	€ 9.142,85
B6)	Iva sui lavori	10,0%	€ 34.473,60	€ 29.573,80
TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE			€ 95.229,71	€ 89.644,76
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO			€ 439.965,71	€ 385.382,96

VISTA la comunicazione di fine lavori acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. 3052 del 09.05.2023 con data di ultimazione dei lavori al 24.03.2023;

VISTO che in data 09.05.2023 al prot. 3052 il Direttore dei lavori, ing. Giovanna Di Felice, ha consegnato lo stato finale dei lavori controfirmata dalla ditta senza riserve, il libretto delle misure, il registro di contabilità, libretto delle misure, certificato di pagamento, certificato di ultimazione lavori, dichiarazione del progettista e il certificato di regolare esecuzione con allegata relazione e dai quali si evince che i lavori sono stati realizzati per un ammontare complessivo di **Euro 270.202,80 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 25.536,00 per un totale di Euro 295.738,80 oltre IVA al 10%, a detrarre l'importo del 1° SAL pari ad Euro 178.963,59 oltre agli oneri per la sicurezza pari ad Euro 19.314,88 in uno Euro 198.278,47, oltre iva al 10 % di Euro 19.827,85 per un totale complessivo di Euro 218.106,32;**

VISTO il DURC di CONGRUITA' trasmessa dalla ditta ed acquisita al protocollo dell'Ente del 27.06.2023 rilasciato da Edilcassa Abruzzo con esito POSITIVO;

RITENUTO pertanto di procedere ad APPROVARE la documentazione tecnico contabile relativa allo stato finale dei lavori di *“MESSA IN SICUREZZA CONTRO LA CADUTA MASSI DEI FABBRICATI SITI A RIDOSSO DI UNA PARETE ROCCIOSA IN FRAZIONE SAN VITO, MEDIANTE LA POSA DI RETE CORTICALE A DOPPIA TORSIONE* *finanziato ai sensi dell'Ordinanza del Commissario n. 120 del 13.08.2021”;*

RICHIAMATO il CUP **J99J21006680001**;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge Stabilità 2015), ed in particolare l'articolo 1, comma 629, ove si dispone che a partire dal 1° gennaio 2015 il fornitore dovrà continuare ad emettere regolare fattura con addebito di IVA ed il Comune pagherà al fornitore soltanto l'imponibile e verserà l'IVA direttamente all'Erario nel mese successivo al pagamento;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei Contratti) in particolare l'art. 32;

Vista la Legge n. 120 del 2020 e la successiva Legge 108/2021;

Visto il Regolamento di Contabilità comunale;

Visto il vigente regolamento dei controlli interni, ai sensi del novellato art. 147 Dlgs 267/2000 e s.m.i.;

Vista la variazione al Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e DUP approvato dal C.C. con atto n.1 in data 18.02.2022 all'interno del quale è prevista l'opera in oggetto;

Vista la variazione del al Bilancio 2022-2024 approvato con atto del C.C. n. 2 del 18.02.2022

Visto il d.lsg 50/2016 derogato con la Legge 120/2020 e ulteriormente modificata con la L. 108/2021;

Visto il D. L.VO 267/00;

DETERMINA

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai sensi della legge 241/90;

2) di **APPROVARE** lo stato finale e il certificato di regola esecuzione dei lavori “*MESSA IN SICUREZZA CONTRO LA CADUTA MASSI DEI FABBRICATI SITI A RIDOSSO DI UNA PARETE ROCCIOSA IN FRAZIONE SAN VITO, MEDIANTE LA POSA DI RETE CORTICALE A DOPPIA TORSIONE*”_finanziato ai sensi dell’Ordinanza del Commissario n. 120 del 13.08.2021”, redatto dal Direttore dei Lavori incaricato ing. Giovanna Di Felice, per l’importo dei lavori di **Euro 270.202,80 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 25.536,00 per un totale di Euro 295.738,80 oltre IVA al 10%, a detrarre l’importo del 1° SAL pari ad Euro 178.963,59 oltre agli oneri per la sicurezza pari ad Euro 19.314,88 in uno Euro 198.278,47, oltre iva al 10 % di Euro 19.827,85 per un totale complessivo di Euro 218.106,32;**

3) di **APPROVARE** le spese tecniche relative alla Progettazione definitiva_esecutiva, CSP, D.L. e CSE al professionista ing. GIOVANNA DI FELICE con studio tecnico in Via Patrizi n. 24, Roseto degli Abruzzi (TE) – iscritto all’Albo degli Ingegneri di Teramo al n. 1191 – p.iva 01869920676 per l’importo di Euro 39.690,00 oltre cassa al 4% ed iva al 22% per un totale di Euro 50.358,67;

4) di **DARE ATTO** che le liquidazioni avverranno con ulteriore atto;

5) di **DARE ATTO** che il presente provvedimento è soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs 33/2013 “amministrazione trasparente”.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA
Geom. D'Agostino Katia

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 19-08-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. D'Agostino Katia

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.

Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del _____ al _____.

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni