



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557

Registro Generale n. 469 del 08-08-2025

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 267 DEL 08-08-2025

Oggetto: EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALITA' CAPOLUOGO DI VALLE CASTELLANA - M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni ANNUALITA' 2024_ APPROVAZIONE STATO FINALE E CRE

L'anno duemilaventicinque addì otto del mese di agosto, il Responsabile del servizio Dott.ssa D'Agostino Katia

PREMESSO:

- che in applicazione del comma 29 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, sono assegnati contributi ai comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di :
 - A) Efficientamento energetico, ivi compresi intervento volti all'efficientamento della pubblica illuminazione, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - B) Sviluppo Territoriale Sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- che in applicazione del comma 30 del citato art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i predetti contributi sono attribuiti, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, in base alla quota stabilita per fascia di popolazione, negli importi indicati negli allegati da A) a G) del decreto ministeriale del 30 gennaio 2020;
- che il Comune di Valle Castellana è risultato assegnatario del contributo pari ad **Euro 50.000 (annualità 2024)** come da Allegato "A" al Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2020;
- che i contributi sono destinati ad opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile quali:
 - A) Efficientamento energetico, ivi compresi intervento volti all'efficientamento della pubblica illuminazione, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

B) Sviluppo Territoriale Sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

- che i contributi di cui all'articolo 1, comma 29 e seguenti, della legge n. 160/2019 sono confluiti all'interno della M2 C4 I2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni" del PNRR;

VISTO l'articolo 41, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, ove si dispone che il progetto esecutivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita;

VISTO che il progettista incaricato come da determinazione dell'Area Tecnica **reg. gen. 112 del 17.02.2023**, Società "ENGINEERING DUE ESSE SRL", rappresentata dall'Ing. Sabrina Savini ed Ing. Maria Savini, ha redatto il progetto esecutivo dell'opera, presentando gli elaborati prescritti dagli articoli da 22 a 33 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, al protocollo n. 5727 del 12.09.2023 e precisamente:

- INQUADRAMENTO TERRITORIALE;
- TAVOLA GRAFICA;
- RELAZIONE TECNICA E GENERALE;
- COMPUTO METRICO LAVORI E SICUREZZA;
- INCIDENZA MANODOPERA;
- ELENCO PREZZI;
- QUADRO ECONOMICO;
- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO;
- PIANO DI MANUTENZIONE;
- CRONOPROGRAMMA
- ANALISI DEI PREZZI

VISTO inoltre che il progetto esecutivo descritto al punto che precede presenta il seguente QUADRO ECONOMICO:

QUADRO ECONOMICO	
IMPORTO LAVORI	44.985,14 €
di cui:	
LAVORI	40.540,70 €
SICUREZZA (non soggetto a ribasso)	2.252,43 €
MANODOPERA (non soggetto a ribasso)	2.192,01 €
TOTALE	44.985,14 €
IVA al 10%	4.498,51 €
A) TOTALE CON IVA	49.483,65 €
SOMME A DISPOSIZIONE	50.000,00 €

VISTO:

- che il progetto esecutivo è stato oggetto di validazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento, come da relativo Attestato di Validazione prot.n. 4625 del 05.07.2024, avvenuta previa verifica eseguita a firma del soggetto verificatore Dott.ssa Katia D'Agostino;
- che il progetto esecutivo è stato approvato con **Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 05.07.2024**

CONSIDERATO:

- che con determinazione dell'Area Tecnica **determinazione reg. gen. 543 del 09/09/2024**, a firma della Dott.ssa Katia D'Agostino, sono stati affidati i lavori di *EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALITA' CAPOLUOGO DI VALLE CASTELLANA – M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – ANNUALITA' 2024* all'operatore economico **IMPIANTI ELETTRICI TULLIO BONADUCE SRL con sede in Loc. Piano della Lenta in Via D'Antonio n. 5 – Teramo (TE) – p.iva 01745950673**, per un importo di **Euro 40.054,21 per lavori, oltre alla manodopera non soggetta a ribasso pari ad Euro 2.192,01 ed oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di Euro 2.252,43 per un totale di Euro 44.498,65 ed oltre IVA al 10%**, al netto del ribasso offerto in sede di offerta;
- che con lettera commerciale è stato stipulato il contratto con l'Impresa mandataria IMPIANTI ELETTRICI TULLIO BONADUCE SRL, per un importo complessivo di Euro 40.054,21 per lavori, oltre alla manodopera non soggetta a ribasso pari ad Euro 2.192,01 ed oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di Euro 2.252,43 per un totale di Euro 44.498,65 ed oltre IVA al 10%;
- che con verbale di consegna lavori del 13.09.2024, agli atti dell'Ente, gli stessi sono iniziati;
- che con verbale n. 1 del 03.12.2024 i lavori sono stati sospesi;

VISTO che;

- in **data 10.04.2025 al prot. 2358** il Direttore dei lavori, dott.ssa KATIA D'AGOSTINO dipendente e Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Valle Castellana, ha consegnato lo stato avanzamento dei lavori (SAL 1) al 09.04.2025 controfirmata dalla ditta senza riserve, libretto delle misure, registro contabilità e il certificato di pagamento e dai quali si evince che i lavori sono stati realizzati per un ammontare complessivo di Euro 23.400,00 (compreso di sicurezza e manodopera) oltre iva al 10%;
- con **determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. 202 del 10.04.2025** è stato approvato il ° SAL al 09.04.2025 per un importo di Euro 23.400,00 (compreso di sicurezza e manodopera) oltre iva al 10%
- che con **determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. 223 del 23.04.2025** è stata liquidata la fattura n. 0000007/PA del 09.04.2025, rimessa dalla ditta IMPIANTI ELETTRICI TULLIO BONADUCE SRL con sede in Loc. Piano della Lenta in Via D'Antonio n. 5 – Teramo (TE) – p.iva 01745950673, per la liquidazione del 1° SAL dei lavori di “EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALITA' CAPOLUOGO DI VALLE CASTELLANA - M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni ANNUALITA' 2024”, assunta a questo protocollo in data 11.04.2025 al n. 2373, la quale ammontante a complessivi Euro 25.740,00 di cui Euro 23.400,00 per imponibile ed Euro 2.340,00 per IVA;

RICHIAMATO il CUP acquisito e assegnato all'intervento è **J94H22000970006**;

RICHIAMATO il CIG **B2F5772A00**;

RICHIAMATO il verbale di ripresa lavori del 09.06.2025;

CONSIDERATO che i suddetti lavori sono stati ultimati in data 10.06.2025;

VISTA la contabilità finale e il CRE redatto dal D.L. Dott.ssa Katia D'Agostino per i lavori di EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALITA' CAPOLUOGO DI VALLE CASTELLANA — M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – ANNUALITA' 2024, agli atti dell'Ente al prot. 5439 del 08.08.2025, firmata per accettazione senza riserve dalla ditta appaltatrice;

CONSIDERATO che i lavori sono stati realizzati e contabilizzati per un importo pari ad Euro 44.445,11 oltre iva di Legge, a detrarre la somma di Euro 23.400,00 (oltre iva) per il 1° SAL, resta un credito all'impresa si Euro 21.045,11 oltre iva;

RITENUTO pertanto di procedere ad APPROVARE lo stato finale, la documentazione tecnico contabile, relazione sul conto finale e il CRE relativi ai lavori di " *EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALITA' CAPOLUOGO DI VALLE CASTELLANA - M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni ANNUALITA' 2024*";

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge Stabilità 2015), ed in particolare l'articolo 1, comma 629, ove si dispone che a partire dal 1° gennaio 2015 il fornitore dovrà continuare ad emettere regolare fattura con addebito di IVA ed il Comune pagherà al fornitore soltanto l'imponibile e verserà l'IVA direttamente all'Erario nel mese successivo al pagamento;

VISTI:

- Il Decreto del Sindaco prot. 5078 del 01.07.2022, con la il quale è stata nominata la Dott.ssa Katia D'Agostino Responsabile dell'Area Tecnica-Manutentiva;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.,
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Valle Castellana;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il Dlgs n. 36/2023 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- il Bilancio c.e. approvato con delibera di C.C.;

D E T E R M I N A

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai sensi della legge 241/90;

2) di **APPROVARE** lo stato finale, gli atti contabili, la relazione sul conto finale e il CRE relativi ai lavori di "EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALITA' CAPOLUOGO DI VALLE CASTELLANA - M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni ANNUALITA' 2024", redatto dal Direttore dei Lavori, dott.ssa Katia D'Agostino;

3) di **DARE ATTO** che resta un credito all'impresa è pari ad Euro 21.045,11 (compreso di sicurezza e manodopera) oltre iva al 10% per complessivi Euro 23.149,65 (al netto del ribasso offerto in sede di gara);

4) di **DARE ATTO** che la liquidazione avverrà con ulteriore atti;

5) di **ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6) di **DARE ATTO** che il presente provvedimento è soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 "amministrazione trasparenza", ma per quanto previsto si opererà in sede di liquidazione di spesa dal momento che con il presente atto si opera sono una prenotazione in capo a gestori diversi;

7) di **TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.151, comma 4, T.U.E.L.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa D'Agostino Katia

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 09-08-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa D'Agostino Katia

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.
Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del _____ al _____.

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni