



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Loc. Capoluogo – Piazza D’Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557

Registro Generale n. 551 del 19-10-2021

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 361 DEL 19-10-2021

Oggetto: EMERGENZA SISMA 2016/2017 - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE IN SOMMA URGENZA DI UN FABBRICATO IN FRAZIONE CORONELLE A SEGUITO DI CROLLO PARZIALE SU PUBBLICA VIA_APPROVAZIONE CRE E ATTI FINALI

L'anno duemilaventuno addì diciannove del mese di ottobre, il Responsabile del servizio Geom. D'Agostino Katia

RICHIAMATI

- il nulla osta a condizione avente ad oggetto “*demolizione in somma urgenza fabbricato pericolante in frazione Coronelle*”, rilasciato dalla Regione Abruzzo – Protezione Civile – Struttura di Missione per il Superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali, acquistato al ns protocollo 1571 del 03.03.2021;
- il progetto trasmesso dal tecnico incaricato Ing. Simone Locicero con studio professionale in Roseto degli Abruzzi (TE), Via Raffaello n. 15, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Teramo al n. 1502 ed acquisito al ns protocollo 1590 del 04.03.2021;

Visto il verbale di somma urgenza con la quale la ditta **CAPRIONI GIUSEPPE & C. con sede in Bellante (TE) p.i. 00913210670** ha accettato l’incarico applicando lo sconto del 20 % sull’importo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza:

A1 - Importo complessivo dei lavori da eseguirsi a corpo e a misura - soggetti a ribasso Ribasso del 20 % su A1		€ 38.876,46 € - 31.101,17
A2 - Oneri e costi di sicurezza - non soggetti a ribasso		€ 21.257,64
A3 - IMPORTO TOTALE affidamento al netto del ribasso		€ 52.358,81

VISTA la nota del Direttore dei Lavori, acquisita al prot. 2856 del 22.04.2021, con la quale poneva all'attenzione dell'Amministrazione che a seguito delle opere di demolizione si era verificato un notevole quadro fessurativo sul muro esistente a confine;

VISTA la richiesta per l'utilizzo al ribasso, per i lavori di cui sopra, inoltrata alla Struttura di Missione per il Superamento Emergenza prot. 2864 del 22.04.2021;

RICHIAMATO il nulla osta a condizione all'utilizzo del ribasso di gara rilasciato dalla Struttura di Missione per il Superamento Emergenza prot. uscita 4770 del 01.07.2021;

VISTA la perizia di variante trasmessa ai sensi dell'art. 106 del DLGS 50/16 e s.m.i. dall' Ing. Simone Locicero quale Direttore dei Lavori inviata a mezzo PEC ed acquisita agli atti prot. 5301 del 10.08.2021, con il seguente **quadro economico di variante**:

A) LAVORI:

A1) IMPORTO DEI LAVORI	€ 71.404,00
A2) a detrarre IMPORTO ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 21.275,64
A3) RESTANO	€ 50.128,36
A4) a detrarre ribasso pari al 20%	€ 10.025,67
A5) RESTANO	€ 40.102,69
A6) a sommare IMPORTO ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 21.275,64

TOTALE LAVORI DI PERIZIA € 61.378,33

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) SPESE TECNICHE PER RILIEVI, PROGETTAZIONE E D.L.	€ 3.990,10
B2) SPESE TECNICHE PER SICUREZZA	€ 1.713,70
B3) CNPAIA su voce B1)	€ 159,60
B4) CIPAG su voce B2)	€ 85,68
B5) IVA LAVORI	€ 13.503,23
B6) IVA SU SPESE TECNICHE	€ 1.122,56
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 19.452,32

IMPORTO TOTALE di PERIZIA **€ 80.830,65**

Visto il verbale di sospensione dei lavori n. 1, trasmesso dal Direttore dei Lavori ing. Simone Locicero, e il successivo verbale di ripresa n. 1;

Visto il Conto Finale e il quadro economico FINALE, redatto dal D.L. in data 01.10.2021, acquisito agli atti dell'Ente al protocollo n. 6574 del 01.10.2021; riportante le seguenti previsioni economiche:

QUADRO ECONOMICO FINALE

A) LAVORI:

A1) IMPORTO DEI LAVORI	€ 71.404,00
A2) a detrarre IMPORTO ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 21.275,64
A3) RESTANO	€ 50.128,36
A4) a detrarre ribasso pari al 20%	€ 10.025,67
A5) RESTANO	€ 40.102,69
A6) a sommare IMPORTO ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 21.275,64

TOTALE LAVORI DI PERIZIA	€ 61.378,33
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B1) SPESE TECNICHE PER RILIEVI, PROGETTAZIONE E D.L.	€ 3.990,10
B2) SPESE TECNICHE PER SICUREZZA	€ 1.713,70
B3) CNPAIA su voce B1)	€ 159,60
B4) CIPAG su voce B2)	€ 85,68
B5) IVA LAVORI	€ 13.503,23
B6) IVA SU SPESE TECNICHE	€ 1.122,56
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 19.452,32
IMPORTO TOTALE	€ 80.830,65

Visto che in data 01.10.2021 con nota prot. 6574 il Direttore dei lavori, Ing. Simone Locicero, ha consegnato lo stato finale dei lavori controfirmata dalla ditta senza riserve, il certificato di regolare esecuzione, il libretto delle misure, il registro di contabilità, il sommario registro di contabilità lo stato avanzamento dei lavori, i disegni contabili e il certificato di pagamento, da dove si evince che i lavori sono stati realizzati per un ammontare complessivo di Euro 61.378,33 oltre iva al 22 % in uno Euro 74.507,16;

Ritenuto pertanto di procedere ad APPROVARE la documentazione tecnico contabile relativa allo stato finale dei lavori di “EMERGENZA SISMA 2016/2017 – INTERVENTO DI DEMOLIZIONE IN SOMMA URGENZA DI UN FABBRICATO IN FRAZIONE CORONELLE A SEGUITO DI CROLLO PARZIALE SU PUBBLICA VIA” e di richiedere la verifica agli enti previdenziali, della posizione contributiva della ditta **CAPRIONI GIUSEPPE & C. con sede in Bellante (TE) p.i. 00913210670**;

Richiamata la legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge Stabilità 2015), ed in particolare l'articolo 1, comma 629, ove si dispone che a partire dal 1° gennaio 2015 il fornitore dovrà continuare ad emettere regolare fattura con addebito di IVA ed il Comune pagherà al fornitore soltanto l'imponibile e verserà l'IVA direttamente all'Erario nel mese successivo al pagamento;

Richiamato il d.lsg 50/2016;

Richiamata la L. 120/2020 e succ. L. 108/2021;

Visto il D. L.VO 267/00;

D E T E R M I N A

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai sensi della legge 241/90;
- 2) di approvare la relazione sul conto finale e il certificato di regola esecuzione dei lavori “EMERGENZA SISMA 2016/2017 – INTERVENTO DI DEMOLIZIONE IN SOMMA URGENZA DI UN FABBRICATO IN FRAZIONE CORONELLE A SEGUITO DI CROLLO PARZIALE SU PUBBLICA VIA”, redatto dal progettista incaricato Ing. Simone Locicero, per l'importo Euro 61.378,33 oltre iva al 22 % in uno Euro 74.507,16;
- 3) di approvare le spese tecniche ai progettisti incaricati, Ing. Simone Locicero e geom. Gennaro Ferretti, per l'importo di € 5.703,80 oltre cassa e IVA per un importo totale di € 7.071,64;

4) di dare atto che le liquidazioni avverranno con ulteriore atto

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA
Geom. D'Agostino Katia

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. D'Agostino Katia

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.
Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del al

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni