



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

Registro Generale n. 588 del 07-10-2025

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 333 DEL 07-10-2025

Oggetto: CUP J94H20000730001 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO IN FRAZIONE CAPOLATERRA DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA _approvazione perizia di assestamento finale con contestuale Stato di Avanzamento Lavori (2° e ultimo SAL)

L'anno duemilaventicinque addì sette del mese di ottobre, il Responsabile del servizio Dott.ssa D'Agostino Katia

VISTO il Decreto interministeriale 23 Febbraio 2021 con il quale è stato assegnato il contributo agli enti locali relativi agli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, annualità 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 139 e seguenti delle Legge 145/2018, e nello specifico:

“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO IN FRAZIONE CAPOLATERRA DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA”

VISTO che per la realizzazione dell'opera sopra menzionata, nei tempi dettati dal decreto ministeriale 23 febbraio 2021, il quale stabilisce che i lavori devono essere affidati entro dieci mesi dall'emanazione del decreto e pertanto entro il 23.12.2021, si è proceduto all'affidamento dei servizi tecnici per la progettazione definitiva _esecutiva all' Ing. GIOVANNA DI FELICE nata a Giulianova (TE) il 23.09.1982, P.IVA 01869920676, con studio in Via Patrizi n. 24 – Roseto degli Abruzzi (TE), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo al n. 1191, come da determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. 388 del 31.07.2021 per un importo di Euro 39.690,00 oltre cassa e IVA (al 22%) per un totale complessivo di Euro 50.358,67, computato secondo il Decreto Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 e all'offerta rimessa dallo stesso professionista ed acquisito tramite piattaforma TUTTO GARE – COMUNE DI VALLE CASTELLANA all'indirizzo <https://comunevallecastellana.tuttogare.it/> al prot. n. 2927120 del 04.04.2021 (assegnato dal sistema);

VISTO il progetto definitivo _esecutivo per i suddetti lavori trasmesso dal professionista incaricato ed acquisito al protocollo dell'Ente al n. 6611 del 05.10.2021;

VISTA la determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. 667 del 01.12.2021 con la quale è stata incaricata l'Arch. ARIANNA PASQUALINI, professionista iscritta all'Ordine degli Architetti di

ASCOLI PICENO al n. 1111 per i servizi tecnici di Supporto al RUP per la VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA in relazione ai lavori di cui sopra;

VISTO il verbale di verifica redatto, ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs 50/2016, dall'Arch. Arianna Pasqualini ed acquisito agli atti dell'Ente al protocollo 8198 del 01.12.2021;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 03.12.2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo_esecutivo;

VISTA la deteminazione dell'Area Tecnica **reg. gen. 724 del 21.12.2021** con la quale è stata incassata la somma in acconto pari ad Euro 101.000 come anticipo del finanziamento in parola;

CONSIDERATO che, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., così come modificato dall'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 120/2020 ed ai sensi dell'art. 51, comma 1, lettera a) sub 2.2, i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa **COGET SRL con sede in Zona Industriale Pacciano snc – Isola del Gran Sasso (TE) – p.iva 01468850670**, come da determina di aggiudicazione **reg. gen. 88 del 09.02.2022**, a firma del Responsabile di Area geom. Katia D'Agostino;

VISTA la perizia di variante trasmessa dal D.L. Ing. Giovanna Di Felice, acquisita agli atti dell'Ente al prot. 8972 del 26.11.2022, approvata con determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. 687 del 26.11.2022 ed avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			PROGETTO	VARIANTE
	IMPORTO LAVORI		388 208,16	433 155,48
A	Lavori a base d'asta	€	378 779,14	423 726,46
B	Oneri per la sicurezza	€	9 429,02	9 429,02
	ribasso del 10,378%			-43 974,33
	TOTALE LAVORI A + B	€	388 208,16	389 181,15
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :			
C1	Aquisizioni frazion. e/o espropri ed occupazioni temporanee aree	€	6 858,20	6 858,20
C2	SPESE TECNICHE (Progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza)	€	44 740,64	44 852,78
C3	Art. 113 - D.L. 50/2016 ed oneri riflessi (max 2% di A+B)	€	7 764,16	7 783,62
C4	Supporto al RUP per verifica della progettazione	€	4 028,47	4 038,57
C5	CNPAIA Cassa 4% delle spese tecniche (di C2)	€	1 789,63	1 794,12
C6	CNPAIA Cassa 4% del supporto al RUP (di C4)	€	161,14	161,54
C7	IVA LAVORI 10%	€	38 820,82	38 918,12
C8	IVA 22% su spese tecniche e cassa (C2-C5)	€	10 236,66	10 262,32
C9	IVA 22% sul supporto al RUP e cassa (C4-C6)	€	921,71	924,02
C10	Spese per Contrib. ANAC, commissioni, etc	€	225,00	225,56
C11	Imprevisti (compreso oneri)	€	1 245,41	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	116 791,84	115 818,85
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€	<u>505 000,00</u>	<u>505 000,00</u>

VISTO lo Stato di Avanzamento Lavori (1° SAL), presentato dal Direttore dei Lavori ed acquisito agli atti dell'Ente al prot. 9009 del 29.11.2022, approvato con determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. 692 del 29.11.2022, per un importo dei lavori realizzati pari ad Euro 317.515,42 oltre iva;

RICHIAMATE le liquidazione come di seguito:

- Determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. 167 del 15.03.2022, con la quale è stato liquidato il supporto al RUP per un importo di Euro 4. 350,57 (esente iva) al professionista ARIANNA PASQUALINI, iscritta all'Ordine degli Architetti di ASCOLI PICENO al n. 1111 c.f.PSQRRNN92P67A462Q – p.iva 02335820441;
- Determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. 248 del 13.04.2022, con la quale è stato liquidato il geologo Dott. Luca Di Carlantonio per un importo pari ad Euro 6.090,72 (Esente iva);
- Determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. 499 del 23.08.2022, con la quale è stata liquidata la progettazione al professionista Ing. GIOVANNA DI FELICE nata a Giulianova (TE) il 23.09.1982, P.IVA 01869920676, con studio in Via Patrizi n. 24 – Roseto degli Abruzzi (TE), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo al n. 1191, un importo pari ad Euro 25.591,64 esente IVA;
- Determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. 749 del 16.12.2022 e determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. 423 del 16.12.2022, con la quale è stato liquidato il 1° Sal alla ditta COGET SRL con sede in Zona Industriale Pacciano snc – Isola del Gran Sasso (TE) – p.iva 01468850670, un importo di Euro 347.520,62 di cui Euro 315.927,84 per imponibile ed Euro 31.592,78 per Iva;

RICHIAMATI:

- Il verbale di consegna lavori del 21.12.2021;
- Il verbale di sospensione n. 1 del 24.12.2021;
- Il verbale di ripresa dei lavori n. 1 del 03.08.2022;
- Il verbale di sospensione n. 2 del 17.11.2022;
- Il verbale di ripresa dei lavori n. 2 del 28.11.2022;
- Il verbale di sospensione n. 3 del 09.01.2023;
- Il verbale di ripresa dei lavori n. 3 del 03.03.2025 con ultimazione dei lavori fissata al 20.06.2025;

RICHIAMATO il CUP (Codice Unico Progetto) **J94H20000730001**;

VISTA la perizia di assestamento finale con contestuale Stato di Avanzamento Lavori (2° e ultimo SAL), presentato dal Direttore dei Lavori, Ing. Giovanna Di Felice, ed acquisito agli atti dell'Ente al prot. 6335 del 23.09.2025;

CONSIDERATO che la perizia di assestamento finale riguarda solo le lavorazioni e l'importo dei lavori resta invariato rispetto a quanto approvato con determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. 687 del 26.11.2022;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 5078 del 01.07.2022 di nomina del geom. Katia D'Agostino Responsabile del Servizio Tecnico;

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

VERIFICATA la compatibilità del procedimento in oggetto rispetto alle disposizioni del P.T.P.C. vigente;

VERIFICATA l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei Contratti);

VISTA la L. 120/2020 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.

76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
VISTA la L.

VISTO il Regolamento di Contabilità comunale;

VISTO il vigente regolamento dei controlli interni, ai sensi del novellato art. 147 Dlgs 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il Dlgs 33/2013;

VISTO il Bilancio Corrente esercizio;

D E T E R M I N A

la presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

di **APPROVARE** la perizia di assestamento finale con contestuale Stato di Avanzamento Lavori (2° e ultimo SAL), presentato dal Direttore dei Lavori, Ing. Giovanna Di Felice, ed acquisito agli atti dell'Ente al prot. 6335 del 23.09.2025;

di **APPROVARE** la documentazione tecnico contabile presentato dal Direttore dei Lavori, Ing. Giovanna Di Felice, ed acquisito agli atti dell'Ente al prot. 6335 del 23.09.2025, in merito al 2° ed ultimo SAL per all'intervento *LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO IN FRAZIONE CAPOLATERRA DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA*;

di **DARE ATTO** che resta un credito all'impresa pari ad Euro 71.307,40 oltre iva al 10%;

di **RENDERE NOTO** che il responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Katia D'Agostino;

di **DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni"

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa D'Agostino Katia

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 08-10-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa D'Agostino Katia

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.
Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del _____ al _____.

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni