



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557

Registro Generale n. 432 del 05-07-2024

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 226 DEL 05-07-2024

Oggetto: CUP J97H22000890001 - RIPRISTINO E RIPARAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE nelle varie frazioni finanziato ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 120 del 13.08.2021_ APPROVAZIONE STATO FINALE e CRE

L'anno duemilaventiquattro addì cinque del mese di luglio, il Responsabile del servizio Geom. D'Agostino Katia

PREMESSO:

- ✓ che il Comune di Valle Castellana è stato colpito dagli eventi sismici del 24.08.2016 e successivi oltre alle nevicate del Gennaio 2017;
- ✓ che a seguito dell' Ordinanza del Commissario Straordinario n. 120 del 13.08.2021 avente ad oggetto “Disciplina sulla concessione di contributi per gli eccezionali eventi metereologici verificatisi nel gennaio 2017, ulteriori disposizioni relative alla sovrapposizione tra sisma 2009 e 2016, e disposizioni relative agli immobili di interesse culturale e paesaggistico di cui all'ordinanza n. 116/2021”, il Comune di Valle Castellana ha presentato mediante portale interventi in merito a Piano Opere Pubbliche”;
- ✓ che con nota del 23.12.2021, il Vicecommissario di Governo per la Ricostruzione Post Sisma 2016, acquisita agli atti dell'Ente al Protocollo 8870 del 24.12.2021, ha comunicato al Comune di Valle Castellana gli interventi ammessi di cui il seguente: **“RIPRISTINO E RIPARAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VARIE FRAZIONI” per un importo complessivo di Euro 559.993,948;**

RICHIAMATO il Decreto n. 1497 del 22.06.2022 con il quale sono stati nominati Soggetti Attuatori per l'attuazione del Piano delle Opere Pubbliche approvato dal Commissario Straordinario gli Enti indicati nel Piano e trasferite le somme così come previsto all'articolo 10, comma 1, lettera a) dell'OCSR 120/2021 e ss.mm.ii.;

VISTO che con Detrminazione dell'Area Tecnica, **reg. gen. n. 286 del 29.04.2022**, è stato incaricato geom. **PIERLUIGI RASTELLI** nata a Teramo (TE) il 25.11.1970, c.f. STPLG70S25L103X - P.IVA

01980150674, con studio tecnico in Viale Francesco Crispi n. 27, del Comune di Teramo (TE), iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Teramo al n. 1702, per la progettazione definitiva_ esecutiva, direzione dei lavori e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione in merito ai lavori di “RIPRISTINO E RIPARAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE nelle varie frazioni finanziato dall’ Ordinanza del Commissario Straordinario n. 120 del 13.08.2021;

VISTO che il tecnico incaricato geom. PIERLUIGI RASTELLI iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Teramo al n. 1702, ha rimesso il progetto definitivo/esecutivo dell’opera “RIPRISTINO E RIPARAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE nelle varie frazioni finanziato dall’ Ordinanza del Commissario Straordinario n. 120 del 13.08.2021”, acquisito agli atti dell’Ente al **prot. 7201 del 21.09.2022**, per l’importo complessivo da quadro economico di Euro 560.103,00 completo dei documenti tecnici depositati agli atti dell’ufficio;

VISTO:

- la **Delibera di Giunta Comunale n. 89 del 24.09.2022**, con la quale è stato approvato il progetto definitivo esecutivo per l’opera di “RIPRISTINO E RIPARAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE nelle varie frazioni finanziato dall’ Ordinanza del Commissario Straordinario n. 120 del 13.08.2021”, a seguito di verifica e validazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’importo complessivo da quadro economico di Euro 560.103,00;
- la **Determinazione dell’Area Tecnica n. 436 (R.G. 783) del 27.12.2022** con la quale è stata indetta procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con almeno 5 operatori economici (ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. B) delle Legge 120/2020, successiva L. 108/2021 ed ai sensi dell’art. 63 c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) per l’intervento di “RIPRISTINO E RIPARAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE nelle varie frazioni finanziato ai sensi dell’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 120 del 13.08.2021”;
- la **Determinazione dell’Area Tecnica**, a firma della Dott.ssa Katia D’Agostino, **reg. gen. 272 del 26.04.2023**, con la quale sono stati aggiudicati i lavori all’operatore economico **PROCACCIA COSTRUZIONI SRL con sede in Via Nazionale n. 159 – 64039 – Penna Sant’Andrea (TE) – p.iva 01770980678** che ha offerto un ribasso percentuale di **0.66%** sull’importo a base d’appalto, per un importo complessivo di **Euro 457.019,34 di cui 8.385,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso offerto ed accettato, oltre IVA nella misura di legge pari al 10 % di Euro 45.701,93 per complessivi Euro 502.721,27;**

RICHIAMATI il verbale di consegna dei lavori del 04.07.2023, agli atti dell’Ente, ed il relativo contratto sottoscritto;

VISTO che il Direttore dei lavori geom. Pieruligi Rastelli, ha consegnato **lo stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 10.08.2023** controfirmata dalla ditta senza riserve, il registro della contabilità lavori, il libretto delle misure ed il certificato di pagamento n. 1, dai quali si evince che i lavori sono stati realizzati per un ammontare complessivo di **Euro 328.829,23 a detrarre gli oneri della sicurezza pari ad Euro 1.17150 in uno Euro 327.185,00, oltre iva al 10 % di Euro 32.718,50 per un totale complessivo di Euro 359.903,50;**

RICHIAMATA la determinazione dell’Area Tecnica **reg. gen. 540 del 04.10.2023**, a firma del Responsabile del Servizio Dott.ssa Katia D’Agostino, con la quale è stata approvato il **1° SAL** (Stato Avanzamento Lavori) per i lavori di “RIPRISTINO E RIPARAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE nelle varie frazioni finanziato ai sensi dell’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 120 del 13.08.2021”, per un importo pari ad **Euro 328.829,23 a detrarre gli oneri della sicurezza pari ad Euro 1.17150 in uno Euro 327.185,00, oltre iva al 10 % di Euro 32.718,50 per un totale complessivo di Euro 359.903,50;**

RICHIAMATE le **determinazioni dell'Area Tecnica reg. gen. 558 del 11.10.2023 e reg. gen. 176 del 12.03.2024** con la quale è stata prima liquidata in acconto e poi a saldo la **fattura n. 20/23 del 21.09.2023** assunta al protocollo dell'Ente in data 21.09.2023 al n. 5961, dell'importo complessivo di **Euro 327.185,00 oltre iva al 10% par ad Euro 32.718,50 per un totale di Euro 359.903,50**, rimessa per la liquidazione del 1° SAL, dall'impresa. **PROCACCIA COSTRUZIONI SRL con sede in Via Nazionale n. 159 – 64039 – Penna Sant'Andrea (TE) – p.iva 01770980678;**

RAVVISATO:

- che durante l'esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di redigere una perizia di variante in quanto, a seguito delle eccezionali precipitazioni atmosferiche verificatesi nel primo semestre dell'anno in corso, la maggior parte delle strade oggetto di intervento sono state ulteriormente danneggiate portando la necessità di variare gli interventi e le lavorazioni previste. Quanto esposto ha portato ad una valutazione di una perizia di variante come comunicato dal RUP nell'incontro del **29.09.2023;**
- che la variante ha comportato un aumento delle somme delle lavorazioni e delle voci del quadro economico e pertanto l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso, parte da utilizzare per i lavori e parte da utilizzare per adeguamento delle voci di quadro economico a seguito di variante;
- **il verbale di sospensione dei lavori del 10.08.2023** per la rimodulazione del progetto;

VISTO il progetto di perizia di variante, trasmesso dal tecnico incaricato geom. Pierluigi Rastelli, ed acquisito agli atti dell'Ente al **prot. 6371 del 07.10.2023**, composta dalla seguente documentazione:

- RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE;
- QUADRO ECONOMICO;
- QUADRO ECONOMICO DI RAFFREONTAMENTO;
- COMPUTO METRICO;
- INCIDENZA DELLA MANODOPERA;
- ATTO DI SOTTOMISSIONE;
- Tavole grafiche variate: 2.1 CORONELLE, 2.2 VALLE CASTELLANA, 2.3 OLMETO, 2.4 SETTECERRI, 2.5 VALLENQUINA;

VISTO il *nulla osta a condizione all'adozione della perizia di variante*, acquisita agli atti dell'Ente al **prot. 1210 del 16.02.2024**, trasmesso dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016, con contestuale richiesta di rimodulazione del quadro economico di variante in quanto l'importo di variante supera di Euro 109,06 l'importo approvato;

VISTO che il tecnico incaricato, geom. Pierluigi Rastelli, ha inoltrato la documentazione rettificata ed adeguata alle prescrizioni dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, e nello specifico la relazione tecnica di variante e il quadro economico rimodulato all'importo approvato, agli atti dell'Ente al **prot. 1845 del 12.03.2024;**

VISTA la **Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 19.04.2024** con la quale è stata approvata la perizia di variante dei lavori di RIPRISTINO E RIPARAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE nelle varie frazioni finanziato dall' Ordinanza del Commissario Straordinario n. 120 del 13.08.2021;

RICHIAMATO il Quadro Economico di variante come si seguito:

QUADRO ECONOMICO		Importi in €
A Lavori a misura, a corpo, in economia;		
importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	459 612,40
a detrarre il ribasso d'asta del 0,66%	-€	3 033,44
IMPORTO NETTO DEI LAVORI IN PERIZIA	€	456 578,96
importo oneri sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	€	8 385,00
Importo totale dei lavori - (A)	€	464 963,96
B Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
B.1	Relazione geologica	€ -
B.2	Incentivi ex art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016	€ 9 359,95
B3	Spese tecniche:	
	Progettazione definitiva/esecutiva e CSP	€ 13 665,24
B.3.1		
	D.L. e CSE	€ 16 023,84
B.3.2		
B.4	Indagini geognostiche, geotecniche e sismiche	
B.5	Lavori in economia	€ -
B.6	Imprevisti - Aspetti di dettaglio di cui all'art. 149 D.Lgs. 50/2016	€ -
B.7	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi e frazionamenti	€ -
B.8	Rilievi piano-altimetrici	€ -
B.9	Prove materiali, Accertamenti di laboratorio e verifiche	€ -
B.10	Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA)	€ 900,00
B.11	Contributi previdenziali	
	B.11.1 Contributo previdenziale 2% su Relazione geologica (B.1)	€ -
	B.11.2 Contributo previdenziale 5% su spese tecniche (B.3)	€ 1 484,45
	B.11.3 Contributo previdenziale 5% su rilievo piano-altimetrico (B.8)	€ -
	B.11.4 Contributo previdenziale 4% su VInCA (B.10)	€ 36,00
	Sommano Contributi Previdenziali	€ 1 520,45
B.12	IVA	
	B.12.1 IVA 10% sui lavori (A)	€ 46 496,40
	B.12.2 IVA 22% su spese tecniche e contributi previdenziali (B.3+B.11.2)	€ 6 858,18
	B.12.3 IVA 22% su relazione geologica e contributi previdenziali (B.1+B.11.1)	€ -
	B.12.4 IVA 22% su rilievi piano-altimetrici e contributi previdenziali (B.8+B.11.3)	€ -
	B.12.5 IVA 22% su VInCA. e contributi previdenziali (B.10+B.11.4)	€ 205,92
	B.12.6 IVA 22% su imprevisti ed aspetti di dettaglio (B.6)	€ -
	B.12.7 IVA 22% su accertamenti di laboratorio (B.9)	€ -
	Sommano I.V.A. ed imposte	€ 53 560,49
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione - TOTALE (B)		€ 95 029,98
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO - Totale (A) + Totale (B)		€ 559 993,94

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n. 1 del 23.04.2024 agli atti dell'Ente;

VISTO che il Direttore dei lavori geom. Pierluigi rastelli, ha consegnato il certificato di ultimazione dei lavori al 23.0.2024, lo stato finale dei lavori, controfirmata dalla ditta senza riserve, agli atti dell'Ente al **prot. 4052 del 14.06.2024**, composta dalla seguente documentazione: Stato finale Lavori, Sommario registro di contabilità, Registro di contabilità, Libretto delle Misure, Oneri della Sicurezza da PSC al Sal finale, Documeti di trasporto, Disegni contabili; Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E);

VISTO che dalla documentazione in merito allo stato finale, trasmesso dal D.L. geom. Pierluigi Rastelli, si evince che i lavori sono stati realizzati per un ammontare complessivo di **Euro 456.247,87 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 4.562,80 per un totale di Euro 460.810,67 oltre IVA al 10% di Euro 46.081,07 per un totale complessivo di Euro 506.891,74;**

CONSIDERATO che alla somma di cui allo stato finale va detratta l'importo di Euro 327.185,00, oltre iva, già liquidata alla ditta e pertanto resta un credito all'Impresa PROCACCIA COSTRUZIONI SRL con sede in Via Nazionale n. 159 – 64039 – Penna Sant'Andrea (TE) – p.iva 01770980678 di **Euro 133.625,67 oltre Iva al 10% di Euro 13.362,57 per un totale di Euro 146.951,24;**

VISTO il DURC di CONGRUITA' trasmessa dalla ditta ed acquisita al protocollo dell'Ente n. 4639 del 05.07.2024 rilasciato da Edilcassa Abruzzo con esito POSITIVO;

RITENUTO pertanto di procedere ad APPROVARE la documentazione tecnico contabile relativa allo stato finale dei lavori di *“RIPRISTINO E RIPARAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE nelle varie frazioni finanziato ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 120 del 13.08.2021”*;

RICHIAMATO il CUP **J97H22000890001**;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge Stabilità 2015), ed in particolare l'articolo 1, comma 629, ove si dispone che a partire dal 1° gennaio 2015 il fornitore dovrà continuare ad emettere regolare fattura con addebito di IVA ed il Comune pagherà al fornitore soltanto l'imponibile e verserà l'IVA direttamente all'Erario nel mese successivo al pagamento;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei Contratti) in particolare l'art. 32;

VISTA la Legge n. 120 del 2020 e la successiva Legge 108/2021;

VISTO il Regolamento di Contabilità comunale;

VISTA la variazione al Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025 approvato dal C.C. con atto n. 2 in data 17.03.2023;

VISTA la variazione al Bilancio 2023-2025 approvato con atto del C.C. n. 1 del 17.03.2023;

VISTO il vigente statuto comunale

DETERMINA

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai sensi della legge 241/90;

2) di **APPROVARE** lo stato finale e il certificato di regola esecuzione dei lavori *“RIPRISTINO E RIPARAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE nelle varie frazioni finanziato ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 120 del 13.08.2021”*, redatto dal Direttore dei Lavori incaricato geom. Pierluigi Rastelli, per l'importo dei lavori di **Euro 456.247,87 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 4.562,80 per un totale di Euro 460.810,67 oltre IVA al 10% di Euro 46.081,07 per un totale complessivo di Euro 506.891,74;**

3) di DARE ATTO che alla somma di cui allo stato finale va detratta l'importo di Euro 327.185,00, oltre Iva per un totale di Euro 359.903,50, già liquidata alla ditta e pertanto resta un credito all'Impresa PROCACCIA COSTRUZIONI SRL con sede in Via Nazionale n. 159 – 64039 – Penna Sant'Andrea (TE) – p.iva 01770980678 di **Euro 133.625,67 oltre Iva al 10% di Euro 13.362,57 per un totale di Euro 146.988,24;**

4) di APPROVARE le spese tecniche relative alla Progettazione definitiva_esecutiva, CSP, D.L. e CSE al professionista geom. PIERLUIGI RASTELLI iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Teramo al n. 1702, per l'importo di Euro 29.689,08 oltre cassa al 5% pari d Euro 1.484,45 ed Iva di Euro 6.585,18 per un totale di Euro 37.758,72. Alla somma spettante al professionista va detratta l'importo totale di Euro 14.348,50 di cui Euro 13.665,24 per imponibile, Euro 683,26 per contributo cassa ed esente iva, già liquidata con giusta determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. 746 del 16.12.2022, pertanto resta un credito al professionista di **Euro 20.526,54 di cui Euro 16.023,84 per imponibile, Euro 801,19 per cassa al 5% ed Euro 3.701,51 per Iva al 22%;**

5) di DARE ATTO che le liquidazioni avverranno con ulteriore atto;

6) di DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs 33/2013 “amministrazione trasparente”.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA
Geom. D'Agostino Katia

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 19-07-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. D'Agostino Katia

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.
Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del _____ al _____.

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni