



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

Registro Generale n. 437 del 09-07-2024

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 230 DEL 09-07-2024

Oggetto: RIPRISTINO E RIPARAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE nelle varie frazioni finanziato dall' Ordinanza del Commissario Straordinario n. 120 del 13.08.2021 - APPROVAZIONE RELAZIONE ACCLARANTE

L'anno duemilaventiquattro addì nove del mese di luglio, il Responsabile del servizio Geom. D'Agostino Katia

PREMESSO CHE:

- con Ordinanza del Commissario n. 120 del 13.08.2021 è stato finanziato l'intervento di **“RIPRISTINO E RIPARAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE nelle varie frazioni finanziato dall' Ordinanza del Commissario Straordinario n. 120 del 13.08.2021”** per un importo complessivo pari ad Euro 559.993,94.
- è stato redatto progetto dal tecnico incaricato, come da determinazione dell'Area Tecnica **reg. gen. n. 286 del 29.04.2022**, geom. PIERLUIGI RASTELLI nata a Teramo (TE) il 25.11.1970, c.f. STPLG70S25L103X - P.IVA 01980150674, con studio tecnico in Viale Francesco Crispi n. 27, del Comune di Teramo (TE), iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Teramo al n. 1702, ed approvato con **Delibera di Giunta Comunale n. 89 del 24.09.2022 per un importo complessivo da quadro economico pari ad Euro 560.103,00**;
- che seguito di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara con almeno 5 operatori economici (ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016 così come modificato dalla L. 120/2020 e dalla L. 108/2021), indetta con **determina a contrarre dell'Area Tecnica n. 436 (R.G. 783) del 27.12.2022**, i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa PROCACCIA COSTRUZIONI SRL con sede in Via Nazionale n. 159 – 64039 – Penna Sant'Andrea (TE) – p.iva 01770980678, che ha

- offerto un ribasso del 0.66% sull'importo dei lavori a base d'asta e, quindi per un importo netto contrattuale di Euro 457.019,34 di cui 8.385,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso offerto ed accettato, oltre IVA nella misura di legge pari al 10 % di Euro 45.701,93 per complessivi Euro 502.721,27;
- i lavori sono stati aggiudicati come da determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. 272 del 26.04.2023 e il contratto con l'impresa PROCACCIA COSTRUZIONI SRL è stato stipulata in data 09.06.2023;
 - i lavori sono iniziati in data 04.07.2023, come da verbale consegna lavori agli atti dell'Ente, e sono stati ultimati il 23.05.2024 come da comunicazione agli atti dell'Ente al prot. 4052/2024. Nel corso di esecuzione i lavori sono stati sospesi con verbale in data 10.08.2023 e ripresi con verbale del 23.04.2024. La sospensione dei lavori si è resa necessaria per poter procedere alla perizia di variante;
 - il progetto di perizia di variante, trasmesso dal tecnico incaricato geom. Pierluigi Rastelli, ed acquisito agli atti dell'Ente al prot. 6371 del 07.10.2023;
 - il nulla osta a condizione all'adozione della perizia di variante, acquisita agli atti dell'Ente al prot. 1210 del 16.02.2024, trasmesso dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016, con contestuale richiesta di rimodulazione del quadro economico di variante in quanto l'importo di variante supera di Euro 109,06 l'importo approvato;
 - con Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 19.04.2024 è stata approvata la perizia di variante;
 - la documentazione contabile dello stato finale, agli atti dell'Ente al prot. 4052 del 14.06.2024, approvato con Determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. 432 del 05.07.2024.

RICHIAMATO il nuovo quadro economico di **VARIANTE** approvato con la suddetta Delibera di Giunta Comunale, come di seguito:

QUADRO ECONOMICO		Importi in €
A Lavori a misura, a corpo, in economia;		
importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	459 612,40
a detrarre il ribasso d'asta del 0,66%	-€	3 033,44
IMPORTO NETTO DEI LAVORI IN PERIZIA	€	456 578,96
importo oneri sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	€	8 385,00
Importo totale dei lavori - (A)	€	464 963,96
B Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
B.1 Relazione geologica	€	-
B.2 Incentivi ex art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016	€	9 359,95
B3 Spese tecniche:		
Progettazione definitiva/esecutiva e CSP	€	13 665,24
B.3.1		
D.L. e CSE	€	16 023,84
B.3.2		
B.4 Indagini geognostiche, geotecniche e sismiche		
B.5 Lavori in economia	€	-
B.6 Imprevisti - Aspetti di dettaglio di cui all'art. 149 D.Lgs. 50/2016	€	-
B.7 Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi e frazionamenti	€	-
B.8 Rilievi plano-altimetrici	€	-
B.9 Prove materiali, Accertamenti di laboratorio e verifiche	€	-
B.10 Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA)	€	900,00
B.11 Contributi previdenziali		
B.11.1 Contributo previdenziale 2% su Relazione geologica (B.1)	€	-
B.11.2 Contributo previdenziale 5% su spese tecniche (B.3)	€	1 484,45
B.11.3 Contributo previdenziale 5% su rilievo plano-altimetrico (B.8)	€	-
B.11.4 Contributo previdenziale 4% su VInCA (B.10)	€	36,00
Sommano Contributi Previdenziali	€	1 520,45
B.12 IVA		
B.12.1 IVA 10% sui lavori (A)	€	46 496,40
B.12.2 IVA 22% su spese tecniche e contributi previdenziali (B.3+B.11.2)	€	6 858,18
B.12.3 IVA 22% su relazione geologica e contributi previdenziali (B.1+B.11.1)	€	-
B.12.4 IVA 22% su rilievi plano-altimetrici e contributi previdenziali (B.8+B.11.3)	€	-
B.12.5 IVA 22% su VInCA e contributi previdenziali (B.10+B.11.4)	€	205,92
B.12.6 IVA 22% su imprevisti ed aspetti di dettaglio (B.6)	€	-
B.12.7 IVA 22% su accertamenti di laboratorio (B.9)	€	-
Sommano I.V.A. ed imposte	€	53 560,49
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione - TOTALE (B)	€	95 029,98
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO - Totale (A) + Totale (B)		€ 559 993,94

RICHIAMATE:

- ✓ la determinazione dell'Area Tecnica **reg. gen. 434 del 20.07.2022** con la quale è stato ordinato l'incasso della somma pari ad **Euro 55.999,39** come da versamento del Vice – Commissario – Presidente della Regione Abruzzo del **12.07.2022**, in acconto per l'intervento in oggetto;
- ✓ la determinazione dell'Area Tecnica **reg. gen. 746 del 16.12.2022** con la quale è stata liquidata la progettazione al tecnico incaricato geom. Pierluigi Rastelli per un importo pari ad **Euro 14.384,50** di cui **Euro 13.665,24** per imponibile ed **Euro 683,26** per contributo cassa ed esente IVA;
- ✓ la determinazione **reg. gen. 558 del 11.10.2023** con la quale è stato liquidato in ACCONTO il 1° SAL all'impresa PROCACCIA COSTRUZIONI SRL per un importo pari ad **Euro 35.026,89** di cui **Euro 31.842,63** per imponibile ed **Euro 3.184, 26** per IVA;
- ✓ il versamento del Vice – Commissario come da DECR. 472/2024 per un importo di **Euro 324.876,61** riscosso sul cap. in entrata 497;

- ✓ la determinazione **reg. gen. 176 del 12.03.2024** con la quale è stato liquidato a SALDO il 1° SAL all'impresa PROCACCIA COSTRUZIONI SRL per un importo pari ad **Euro 324.876,61 di cui Euro 295.342,37 per imponibile ed Euro 29.534,24 per IVA;**
- ✓ che con determinazione dell'area economico-finanziaria **reg. gen. 572 del 17.10.2023** è stato liquidato il RUP alla dott.ssa Katia D'Agostino per le attività espletate fino al 11.10.2023, per un importo complessivo di **Euro 6.624,00 di cui Euro 5.299,20 al dipendente ed Euro 1.324,80 come accantonamento per l'Ente;**

VISTA la determinazione dell'Area Tecnica **reg. gen. 432 del 05.07.2024**, con la quale è stato approvato lo stato finale dei lavori e il CRE a seguito della documentazione trasmessa dal Direttore dei lavori, geom. Pierluigi Rastelli ed agli atti dell'Ente al **prot. 4052 del 14.06.2024;**

RICHIAMATE:

- la determinazione dell'Area Tecnica **reg. gen. 435 del 09.07.2024** con la quale è stata approvata e liquidata a saldo la fattura n. FPA_3 del 08.07.2024 rimessa del tecnico incaricato geom. Pierluigi Rastelli per un importo di *Euro 20.526,54 di cui Euro 16.023,84 per imponibile, Euro 801,19 per contributi cassa ed Euro 3.701,51 per IVA al 22%*, dando atto nella stessa determina che la liquidazione avverrà dopo l'accredito delle somme da parte del Vice – Commissario;
- la determinazione dell'Area Tecnica **reg. gen. 436 del 09.07.2024** con la quale è stata approvata e liquidata a saldo la fattura n. FPA_2/23 del 05.03.2023 rimessa del tecnico incaricato dott. Lino Ruggieri (per la redazione dell VINCA) per un importo di *Euro 842,40 di cui Euro 810,00 per imponibile ed Euro 32,40 per contributi cassa esente IVA*, dando atto nella stessa determina che la liquidazione avverrà dopo l'accredito delle somme da parte del Vice – Commissario;
- la determinazione dell'Area Tecnica **reg. gen. 434 del 09.07.2024** con la quale è stata approvata e liquidata a saldo la fattura n. FPA_8/24 del 05.07.2024 rimessa dalla ditta PROCACCIA COSTRUZIONI SRL a saldo dei lavori in oggetto per un importo di *Euro 146.988,24 di cui Euro 133.625,67 per imponibile ed Euro 13.362,57 per IVA*, dando atto nella stessa determina che la liquidazione avverrà dopo l'accredito delle somme da parte del Vice – Commissario;
- la relazione delle attività finale espletate del RUP, dott.ssa Katia D'Agostino per un importo totale da liquidare di *Euro 1.656,00 di cui Euro 1.324,80 al dipendente ed Euro 331,20 per accantonamento dell'Ente;*

VISTA la Relazione economica acclarante i rapporti economici tra il Comune di Valle Castellana e la Struttura del Commissario Straordinario per la Ricostruzione post sisma 2016, per mezzo dell' Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo, agli atti dell'Ente al **prot. 4718 del 09.07.2024**, dalla quale si evince che la spesa complessiva da sostenere dal Comune di VALLE CASTELLANA ed ammissibile a contributo, per la realizzazione dell'opera, ammonta ad **Euro 460.810,67 oltre alle somme a disposizione dell'Amministrazione pari ad Euro 90.078,51 per un totale di Euro 550.889,18 e pertanto un discostamento totale pari ad € - 9.104,76 a favore della Struttura del Commissario Straordinario per la Ricostruzione post sisma 2016, a fronte del finanziamento totale pari ad Euro 559.993,94;**

RITENUTO di dover approvare la suddetta Relazione economica acclarante i rapporti economici tra il Comune di VALLE CASTELLANA e la STRUTTURA DEL

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 per mezzo dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo;

VISTO che l'opera, dell'importo complessivo di Euro 559.993,94, è finanziata ai sensi dell'Ordinanza n. 120 del 13.08.2021;

RICHIAMATI:

→ l'impegno n. 150/2022 in favore del geom. PIERLUIGI RASTELLI;

→ l'impegno n. 115/2023 e n. 450/2022 SUB 2 in favore della ditta PROCACCIA COSTRUZIONI SRL ;

→ l'impegno n. 450/2022 SUB 1 di in favore della dott.ssa Katia D'Agostino per incentivi tecnici;

→ l'impegno n. 168/2022 di in favore del biologo Lino Ruggieri;

RICHIAMATO il CUP J97H22000890001;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei Contratti) in particolare l'art. 32;

Vista la Legge n. 120 del 2020 e la successiva Legge 108/2021;

Visto il Regolamento di Contabilità comunale;

Visto il vigente regolamento dei controlli interni, ai sensi del novellato art. 147 Dlgs 267/2000 e s.m.i.;

Vista la variazione al Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025 approvato dal C.C. con atto n. 2 in data 17.03.2023, contenente l'opera in oggetto all'interno;

Vista la variazione al Bilancio 2023-2025 approvato con atto del C.C. n. 1 del 17.03.2023;

DETERMINA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai sensi della legge 241/90;

di APPROVARE la relazione economica acclarante i rapporti economici tra il Comune di Valle Castellana e la Struttura del Commissario Straordinario per la Ricostruzione post sisma 2016 dalla quale si evince che la spesa complessiva da sostenere dal Comune di VALLE CASTELLANA ed ammissibile a contributo, per la realizzazione dell'opera, ammonta ad **Euro 460.810,67 oltre alle somme a disposizione dell'Amministrazione pari ad Euro 90.078,51 per un totale di Euro 550.889,18 e pertanto un discostamento totale pari ad € - 9.104,76 a favore della Struttura del Commissario Straordinario per la Ricostruzione post sisma 2016, a fronte del finanziamento totale pari ad Euro 559.993,94;**

di RICHIEDERE all'Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo, la parte mancante del finanziamento concesso a saldo;

di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del Dlgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA
Geom. D'Agostino Katia

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 19-07-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. D'Agostino Katia

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.
Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del _____ al _____.

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni