



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557

Registro Generale n. 707 del 17-12-2021

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 451 DEL 17-12-2021

Oggetto: Interventi di potenziamento delle opere di urbanizzazione esistenti attraverso l'attuazione di aree già destinate a standard urbanistici negli strumenti urbanistici comunali vigenti - fraz. San Giacomo nel Comune di Valle Castellana_L.R. 40/2017_ APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.

L'anno duemilaventuno addì diciassette del mese di dicembre, il Responsabile del servizio Geom. D'Agostino Katia

PREMESSO:

- 1) che La Regione Abruzzo con avviso pubblico approvato con D.G.R. n. 446 del 27.07.2020 (BURAT Speciale n. 116 del 07.08.2020) ha emanato un bando per la presentazione di domande per la concessione di contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di opere di urbanizzazione, ai sensi della L.R. n. 40/2017;
- 2) che il Comune di VALLE CASTELLANA ha partecipato al bando di cui sopra, mediante la produzione di un progetto esecutivo per i lavori di: "interventi di potenziamento delle opere di urbanizzazione esistenti attraverso l'attuazione di aree già destinate a standard urbanistici negli strumenti urbanistici comunali vigenti - fraz. San Giacomo nel Comune di Valle Castellana";
- 3) che il progetto è stato redatto dal Responsabile del Servizio, geom. Fausto Chiavetta, ed approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 47 del 04.09.2020;
- 4) che la copertura economica ai fini della realizzazione dei lavori previsti in progetto, veniva garantita per € 100.000,00 con il contributo da richiedere alla Regione Abruzzo ai sensi della L.R. n. 40/2017 e per € 40.000,00 con fondi di bilancio del corrente esercizio con imputazione sul capitolo n. 2557 - "CONTRIBUTI AI COMUNI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE L.R. N. 40_2017 - LOCALITA' SAN GIACOMO";

DATO ATTO:

- che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 04.09.2020 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per l'intervento di **"potenziamento delle opere di urbanizzazione esistenti attraverso l'attuazione di aree già destinate a standard urbanistici negli strumenti urbanistici comunali vigenti - fraz. San Giacomo nel Comune di Valle Castellana"**;
- che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 17.06.2021 è stato accettato il contributo Regionale;

VISTA la Determinazione dell'Area Tecnica, Registro Generale n. 489 del 17/09/2021, a firma del Responsabile del Servizio, geom. Katia D'Agostino, con la quale sono stati affidati i lavori alla ditta **BENITO MANDOZZI SRL con sede in Sant'Egidio alla Vibrata in Via dei Fiori n. 91 – p.iva 02058980679**, la quale ha offerto un ribasso del 1,00% per un importo al netto dell'aggiudicazione Euro **112.266,00 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 2.840,00 per un totale di Euro 115.106,00 oltre IVA al 10%**;

VISTO il contratto d'appalto stipulato mediante scrittura privata rep. 390 del 01.10.2021 per i lavori in oggetto;

VISTA la Determinazione dell'Area Tecnica, Registro Generale n. 518 del 29.09.2021, a firma del Responsabile del Servizio, geom. Katia D'Agostino, con la quale sono stati affidati i servizi di Direzione dei Lavori e Sicurezza al professionista **geom. FABIO FELICETTI con studio tecnico in Via dei Gorghi n. 48 – 63100 – Ascoli Piceno (AP)**, iscritto al collegio dei geometri di Ascoli Piceno al n. 941;

VISTA la perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106 del DLGS 50/16 e s.m.i. dal Direttore dei Lavori, geom. Fabio Felicetti, incaricato come da determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. 518 del 29.09.2021, inviata a mezzo PEC ed acquisita agli atti prot. 8022 del 24.11.2021, avente il seguente quadro economico rimodulato:

	DESCRIZIONE	IMPORTO PROGETTO APPROVATO	IMPORTO RIMODULATO DOPO GARA	PERIZIA DI VARIANTE N. 1
A) LAVORI				
A1)	LAVORI AL NETTO DEI COSTI DELLA SICUREZZA	€ 113.400,00	€ 112.266,00	€ 112.266,00
A2)	ONERI DELLA SICUREZZA	€ 2.840,00	€ 2.840,00	€ 2.840,00
	TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	€ 116.240,00	€ 115.106,00	€ 115.106,00
	TOTALE IMPORTO RIBASSO	€ 116.240,00	€ 115.106,00	€ 115.106,00
C) SOMME A DISPOSIZIONE				
C1)	Iva su importo lordo dei lavori	10,0%	€ 11.624,00	€ 11.510,60
C2)	Incentivo alla progettazione art. 113 D.Lgs. 50/2016	2,0%	€ 2.324,80	€ 0,00
C3)	Spese tecniche		€ 9.299,20	€ 4.395,74
C4)	Cassa previdenziale su C3	4,0%	€ 371,97	€ 175,83
C5)	Iva su C3) C4)	22,0%	€ 0,00	€ 1.005,74
C6)	Arrotondamenti		€ 140,03	€ 0,00
C7)	Ribasso d'asta offerto	10,100%		- € 1.134,00
C8)	Economie/aggravii da variante per nuovo importo lavori			€ 1.134,00
	TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE		€ 23.760,00	€ 24.780,60
	IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO		€ 140.000	€ 139.886,60
				€ 132.193,92

VISTO il Nulla Osta alla succitata variante rilasciata dalla Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio e Ambiente – dpc Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio – ufficio pianificazione territoriale, acquisita agli atti dell’Ente al protocollo n. 8227 del 02.12.2021;

VISTO il Conto Finale del D.L. redatto dal tecnico incaricato, geom. Fabio Felicetti, acquisito agli atti dell’Ente in data 15.12.2021 al prot. n. 8613, riportante il seguente quadro economico FINALE:

	DESCRIZIONE	IMPORTO PROGETTO APPROVATO	QUADRO FINALE
A) LAVORI			
A1)	LAVORI AL NETTO DEI COSTI DELLA SICUREZZA	€ 113.400,00	€ 112.266,00
A2)	ONERI DELLA SICUREZZA	€ 2.840,00	€ 2.840,00
	TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	€ 116.240,00	€ 115.106,00
	TOTALE IMPORTO RIBASSO	€ 116.240,00	€ 115.106,00
C) SOMME A DISPOSIZIONE			
C1)	Iva su importo lordo dei lavori	10,0%	€ 11.624,00
C2)	Incentivo alla progettazione art. 113 D.Lgs. 50/2016	2,0%	€ 2.324,80
C3)	Spese tecniche		€ 9.299,20
C4)	Cassa previdenziale su C3	5,0%	€ 371,97
C5)	Iva su C3) C4)	22,0%	€ 0,00
C6)	Arrotondamenti		€ 140,03
C7)	Ribasso d'asta offerto	10,100%	€ 0,00
C8)	Economie/aggravì da variante per nuovo importo lavori		
	TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE	€ 23.760,00	€ 17.087,92
	IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	€ 140.000	€ 132.193,92

VISTA la comunicazione di fine al 09.12.2021, trasmessa dalla ditta esecutrice;

VISTO che in data 15.12.2021 al prot. 8613 il Direttore dei lavori, geom. Fabio Felicetti, ha consegnato lo stato finale dei lavori controfirmata dalla ditta senza riserve, il libretto delle misure, il registro di contabilità, sommario registro di contabilità, certificato di pagamrnto, certificsto di ultimazione lavori, dichiarazione del progettista e il certificato di regolare

esecuzione e dai quali si evince che i lavori sono stati realizzati per un ammontare complessivo di **Euro 115.106,00 oltre iva al 10 % di € 11.510,60 in uno Euro 126.616,60**;

RITENUTO pertanto di procedere ad APPROVARE la documentazione tecnico contabile relativa allo stato finale dei lavori di “potenziamento delle opere di urbanizzazione esistenti attraverso l'attuazione di aree già destinate a standard urbanistici negli strumenti urbanistici comunali vigenti - fraz. San Giacomo nel Comune di Valle Castellana”;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge Stabilità 2015), ed in particolare l'articolo 1, comma 629, ove si dispone che a partire dal 1° gennaio 2015 il fornitore dovrà continuare ad emettere regolare fattura con addebito di IVA ed il Comune pagherà al fornitore soltanto l'imponibile e verserà l'IVA direttamente all'Erario nel mese successivo al pagamento;

Visto il dlsg 50/2016 derogato con la Legge 120/2020 e ulteriormente modificata con la L. 108/2021;

Visto il D. L.VO 267/00;

D E T E R M I N A

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai sensi della legge 241/90;

2) di APPROVARE lo stato finale e il certificato di regola esecuzione dei lavori **“potenziamento delle opere di urbanizzazione esistenti attraverso l'attuazione di aree già destinate a standard urbanistici negli strumenti urbanistici comunali vigenti - fraz. San Giacomo nel Comune di Valle Castellana”**, redatto dal Direttore dei Lavori incaricato geom. Fabio Felicetti, per l'importo dei lavori di **Euro 115.106,00 oltre iva al 10 % di € 11.510,60 in uno Euro 126.616,60**;

3) di APPROVARE le spese tecniche per Direzione dei Lavori e Sicurezza al professionista geom. FABIO FELICETTI con studio tecnico in Via dei Gorghi n. 48 – 63100 – Ascoli Piceno (AP), iscritto al collegio dei geometri di Ascoli Piceno al n. 941, p.iva 01553030444, c.f FLCFBA71H16A462B per l'importo di € 5.311,72 oltre cassa al 5% ed esente iva per un totale di Euro 5.577,31;

4) di DARE ATTO che le liquidazioni avverranno con ulteriore atto

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA
Geom. D'Agostino Katia

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. D'Agostino Katia

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.
Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del al

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni