



# **COMUNE DI VALLE CASTELLANA**

*Provincia di Teramo*

*Loc. Capoluogo – Via Provinciale 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674  
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

**Registro Generale n. 181 del 07-04-2021**

## **DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA**

**N. 116 DEL 07-04-2021**

**Oggetto: "EMERGENZA SISMA 2016/2019 - COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE SAE DELLA FRAZIONE DI PIETRALTA del Comune di Valle Castellana" - APPROVAZIONE CRE E STATO FINALE**

L'anno duemilaventuno addì sette del mese di aprile, il Responsabile del servizio Geom. D'Agostino Katia

PREMESSO che a seguito dei fortissimi eventi sismici del 24/08/2016 e successivi che hanno colpito la Regione Abruzzo, il Comune di Valle Castellana, per far fronte all'esigenza abitativa venutesi a

VISTA la nota prot. 3208 del 04/11/2019 con la quale la Struttura di Missione – funzione provvisoria di emergenza, acquisizione e dislocazione immobili, materiali e mezzi, supporto al coordinamento ha assegnato la somma di **€ 95.000,00**, giusto progetto definitivo-esecutivo redatto dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, geom. Fausto Chiavetta, per il **completamento delle SAE della frazione Pietralta del Comune di Valle Castellana;**

VISTA la determinazione dell'Area Tecnica, reg. gen. 8 del 07/01/2020, a firma del Responsabile del Servizio geom. Fausto Chiavetta, con la quale è stato incaricato il geom. Gianfranco Di Paolantonio con studio tecnico in Via Fedele Romani n. 15 del Comune di San Nicolò a Tordino, p.iva 00895550671, per la DIREZIONE DEI LAVORI;

VISTA la determinazione dell'Area Tecnica, reg. gen. 8 del 07/01/2020, a firma del Responsabile del Servizio geom. Fausto Chiavetta, con la quale è stata incaricata la ditta ABRUZZI SONDA S.A.S. con sede in Via De Paulis Fedele n. 83, p.iva 00279120679 per le opere di **COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE SAE DELLA FRAZIONE DI PIETRALTA** del Comune di Valle Castellana;

Visto il progetto, redatto dal tecnico dal Responsabile dell'Area Tecnica, geom. Fausto Chiavetta, dei lavori di SOMMA URGENZA, per un importo avente il seguente quadro economico:

A.1 Lavori a misura da computo metrico	€ 80.482,64
A.2 di cui oneri della sicurezza non soggetta a ribasso	€ 2.273,45
<b>A.3 Totale Lavori (A.1 + A.2)</b>	<b>€ 80.482,64</b>
B.1 Spese tecniche di progettazione	€ 4.627,75
B.2 Incentivo al RUP (2% dei lavori)	€ 1.609,65
B.3 Iva sul lavori (su A.3)	€ 8.048,26
B.4 Contributo cassa previdenza (su B.1)	€ 231,39
<b>B.5 Totale Somme a disposizione (B.1+....+B.4)</b>	<b>€ 14.517,06</b>
<b>Totale Investimento (A.3 + B.5)</b>	<b>€ 94.999,70</b>

Vista l'offerta presentata dalla ditta ABRUZZI SONDA SAS con sede nel Comune di Teramo in Via De Paulis Fedele, 83 p.iva 002791206679 che ha offerto un ribasso del 21% per un importo complessivo dei lavori di € 64.058,71 e la determinazione dell'Area Tecnica, a firma del Responsabile Fausto Chiavetta, reg. gen. 8 del 07/01/2020, e il nuovo quadro economico:

A.1 Lavori a misura da computo metrico	€ 80.482,64
A.2 di cui oneri della sicurezza non soggetta a ribasso	€ 2.273,45
A.3 Totale Lavori (A.1 + A.2)	€ 80.482,64
<b>Totale lavori assoggettati a ribasso</b>	<b>€ 78.209,19</b>
Ribassato del 21%	€ 16.423,92
<b>Totale Lavori compreso gli oneri della sicurezza</b>	<b>€ 64.058,71</b>
B.1 Direzione dei Lavori	€ 4.500,00
B.2 Incentivo al RUP (2% dei lavori)	€ 1.609,65
B.3 Iva sul lavori (su A.3)	€ 6.405,87
B.4 Contributo cassa previdenza (su B.1)	€ 225,00
<b>B.5 Totale Somme a disposizione (B.1+....+B.4)</b>	<b>€ 12.740,52</b>
<b>Totale Investimento (A.3 + B.5)</b>	<b>€ 76.779,23</b>

Durante l'esecuzione dei lavori il Direttore dei Lavori, dopo aver sentito il RUP, ha autorizzato la variante per risolvere aspetti di dettaglio che hanno modificato di fatto i lavori in progetto ma che ne hanno migliorato la riuscita con aumento di spesa contenuto e

comunque inferiore al 10% dei lavori affidati e pertanto non considerata variante sostanziale, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, con il seguente **quadro economico dopo l'assestamento delle somme**:

A.1 Lavori a misura da computo metrico	€ 87.595,36
A.2 di cui oneri della sicurezza non soggetta a ribasso	€ 2.474,37
A.3 Totale Lavori (A.1 + A.2)	€ 84.595,36
<b>Totale lavori assoggettati a ribasso</b>	<b>€ 85.120,99</b>
Ribassato del 21%	€ 17.874,41
<b>Totale Lavori compreso gli oneri della sicurezza</b>	<b>€ 69.719,95</b>
B.1 Direzione del Lavori	€ 4.500,00
B.2 Incentivo al RUP (2% dei lavori)	€ 1.609,65
B.3 Iva sui lavori (su A.3)	€ 6.971,99
B.4 Contributo cassa previdenza (su B.1)	€ 225,00
<b>B.5 Totale Somme a disposizione (B.1+....+B.4)</b>	<b>€ 13.306,64</b>
<b>Totale Investimento (A.3 + B.5)</b>	<b>€ 83.026,59</b>

VISTO il Conto Finale del D.L. redatto, dal geom. Gianfranco Di Paolantonio, acquisito agli atti dell'Ente in data 18/08/2020 al prto. N. 4930, riportante il seguente quadro economico FINALE:

A.1 Lavori a misura da computo metrico	€ 87.595,36
A.2 di cui oneri della sicurezza non soggetta a ribasso	€ 2.474,37
A.3 Totale Lavori (A.1 + A.2)	€ 84.595,36
<b>Totale lavori assoggettati a ribasso</b>	<b>€ 85.120,99</b>
Ribassato del 21%	€ 17.874,41
<b>Totale Lavori compreso gli oneri della sicurezza</b>	<b>€ 69.719,95</b>
B.1 Direzione del Lavori	€ 4.500,00
B.2 Incentivo al RUP (2% dei lavori)	€ 1.609,65
B.3 Iva sui lavori (su A.3)	€ 6.971,99
B.4 Contributo cassa previdenza (su B.1)	€ 225,00
<b>B.5 Totale Somme a disposizione (B.1+....+B.4)</b>	<b>€ 13.306,64</b>
<b>Totale Investimento (A.3 + B.5)</b>	<b>€ 83.026,59</b>

VISTO che in data 13/07/2020 il Direttore dei lavori, geom. Gianfranco Di Paolantonio, ha consegnato lo stato finale dei lavori controfirmata dalla ditta senza riserve, il certificato di regolare esecuzione, verbale di concordamento nuovi prezzi la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione e dai quali si evince che i lavori sono stati realizzati per un ammontare complessivo di € 69.719,95 oltre iva al 10 % in uno 76.691,94;

RITENUTO pertanto di procedere ad APPROVARE la documentazione tecnico contabile relativa allo stato finale dei lavori di **“EMERGENZA SISMA 2016/2019 - COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE SAE DELLA FRAZIONE DI PIETRALTA del Comune di Valle Castellana”**;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge Stabilità 2015), ed in particolare l'articolo 1, comma 629, ove si dispone che a partire dal 1° gennaio 2015 il fornitore dovrà continuare ad emettere regolare fattura con addebito di IVA ed il Comune pagherà al fornitore soltanto l'imponibile e verserà l'IVA direttamente all'Erario nel mese successivo al pagamento;

Visto il dlsg 50/2016;

Visto il D. L.VO 267/00;

## **D E T E R M I N A**

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai sensi della legge 241/90;

2) di APPROVARE la relazione sul conto finale e il certificato di regola esecuzione dei lavori **“EMERGENZA SISMA 2016/2019 - COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE SAE DELLA FRAZIONE DI PIETRALTA del Comune di Valle Castellana”**, redatto dal Direttore dei Lavori incaricato geom. Gianfranco Di Paolantonio, per l'importo dei lavori di € 69.719,95 oltre iva al 10 % in uno 76.691,94;

3) di APPROVARE le spese tecniche per la Direzione dei Lavori e Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione al tecnico incaricato, geom. Gianfranco Di Paolantonio con studio tecnico in Via Fedele Romani n. 15 del Comune di San Nicolò a Tordino, p.iva 0089555671, per l'importo di € 4500,00 oltre cassa e IVA;

4) di APPROVARE gli oneri RUP, così come riportato nel quadro economico finale redatto dal Direttore dei Lavori, corrispondente al 2% dei lavori di € 1.609,65;

4) di DARE ATTO che le liquidazioni avverranno con ulteriore atto

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Geom. D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA  
Geom. D'Agostino Katia

---

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Geom. D'Agostino Katia

---

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.

Valle Castellana, \_\_\_\_\_

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del        al        .

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO  
Di Saverio Giovanni