



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Loc. Capoluogo – Via Provinciale 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557

Registro Generale n. 20 del 14/01/2020

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA N. 8 DEL 14-01-2020

**Oggetto: MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO
E LINCOLUMITA PUBBLICA VERSANTE IN FRANA LOCALITA
MACCHIA DA SOLE - approvazione CRE**

L'anno duemilaventi addì quattordici del mese di gennaio, il Responsabile del servizio Chiavetta Fausto

Premesso che:

Che nel pomeriggio del 27 c.m. in località Macchia Da Sole si è verificato il distaccamento di un intero versante interessando un fronte sulla sottostante strada provinciale n. S.P. 52 di circa cento metri per una superficie di oltre 3 Ha;

Che tale fenomeno franoso ha interessato la sede viaria strada provinciale n. S.P. 52 con massi di notevole dimensione lambendo delle strutture ricettive a valle della zona interessata fino a quasi raggiungere le abitazioni;

Che l'amministrazione Comunale ha contattato il prof. Nicola Sciarra di "Geologia applicata" dell'Università D'Annunzio di Chieti ha svolto 3 diversi sopralluoghi ;

Che è stato riscontrato che sull'area della frana fino alla zona interessata dal crollo vi sono ancora numerosi massi di notevole dimensioni posti in bilico fra le alberature sorretti in maniera precaria dalla coltre nevosa che al momento dello scioglimento potrebbero con una ragionevole certezza generare altri fenomeni di crollo e rotolamento a valle;

Vista l'ordinanza della provincia di Teramo n. 4 del 30/01/2019 con la quale è stata chiusa al transito la Sp.n. 52 al km. 16+100 fino al 17+000;

Vista la relazione rimessa acquisita al prot. 957 del 01/02/2018 dal prof. Nicola Sciarra di "Geologia applicata" dell'Università D'Annunzio di Chieti ;

Visto il verbale di Somma Urgenza prot. 959 del 01/02/2019 con il quale è stata incaricata la ditta F.Ili Persia con sede in Crognaleto p.i. 01496220672 per le opere di messa in sicurezza mediante l'eliminazione dei pericoli per pubblica incolumità;

Visto il progetto di messa in sicurezza redatto dal responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale dei lavori di SOMMA URGENZA, per un importo avente il seguente quadro economico:

A) SOMME A BASE D'ASTA	
A1 - Importo complessivo dei lavori da eseguirsi a corpo e a misura - soggetti a ribasso	€ 209.106,41
A2 - Oneri e costi di sicurezza - non soggetti a ribasso	€ 6.252,55
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (A)	€ 215.358,96
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1 - IVA sui lavori (10% di A)	€ 21.535,90

B2 - Fondo interno – progettazione e dl., spese per attività tecnico-amministrativa connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	€ 4.307,19
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 25.843,08
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	€ 241.202,04

Visto il verbale di consegna lavori in data 09/02/2019 con la quale la ditta F.Ili Persia con sede in Crognaleto p.i. 01496220672 con il quale ha accettato l'incarico applicando lo sconto del 20 % sull'importo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza :

A1 - Importo complessivo dei lavori da eseguirsi a corpo e a misura - soggetti a ribasso	€ 209.106,41
Ribasso del 20 % su A1	€ - 41.821,28
A2 - Oneri e costi di sicurezza - non soggetti a ribasso	€ 6.252,55
A3 - IMPORTO TOTALE affidamento al netto del ribasso	€ 173.537,68

Considerato che durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario redigere una perizia di variante e non si è riscontrata la necessità di introdurre nuovi prezzi rispetto a quelli previsti nel progetto principale, ma è stata redatta una relazione di assestamento finale avente il seguente qe:

A) LAVORI	
A1 - Importo complessivo dei lavori da eseguirsi a corpo e a misura - soggetti a ribasso	€ 209.106,41
Ribasso del 20 % su A1	€ - 41.821,28
A2 - Oneri e costi di sicurezza - non soggetti a ribasso	€ 6.252,55
A3 - IMPORTO TOTALE affidamento al netto del ribasso	€ 173.537,68
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1 - IVA sui lavori (10% di A3)	€ 17.353,79
B2 - Fondo interno – progettazione e dl., spese per attività tecnico-amministrativa connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	€ 4.307,19
B3 – occupazione aree private per spostamento massi	€ 4.801,34
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 26.462,32
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	€ 200.000,00

VISTO che in data 02/12/2019 il Direttore dei lavori geom. Fausto Chiavetta , ha consegnato lo stato finale dei lavori controfirmata dalla ditta senza riserve, il certificato di regolare esecuzione , verbale di concordamento nuovi prezzi la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione e dai quali si evince che i lavori sono stati realizzati per un ammontare complessivo di € 173.537,68 oltre iva al 10 % in uno 190.891,47;

Considerato che al fine di eseguire i lavori sono state necessarie effettuare delle occupazioni temporanee di aree limitrofe al cantiere al fine di eseguire la movimentazione dei massi della Frana per un importo di € 4.801,34 €;

Approvare, per i motivi sopra esposti la specifica del fondo di incentivazione di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, spettanti al r.u.p. Geom. Fausto Chiavetta, per i lavori di cui si tratta dell'importo complessivo di € 4.307,19 e contestualmente, liquidare allo stesso la somma complessiva di € 3.445,75 al lordo degli oneri contributivi ed al netto dell'IRAP pari all'80 % della somma di competenza, mentre la restante quota del 20 % di € 861,44 resta a disposizione per i fini previsti dalla vigente norma;

RITENUTO pertanto di procedere ad approvare la documentazione tecnico contabile relativa allo stato finale dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO E L'INCOLUMITA' PUBBLICA VERSANTE IN FRANA LOCALITA' MACCHIA DA SOLE" e di richiedere la verifica agli enti previdenziali, della posizione contributiva della ditta F.lli Persia con sede in Crognaleto p.i. 01496220672;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge Stabilità 2015), ed in particolare l'articolo 1, comma 629, ove si dispone che a partire dal 1° gennaio 2015 il fornitore dovrà continuare ad emettere regolare fattura con addebito di IVA ed il Comune pagherà al fornitore soltanto l'imponibile e verserà l'IVA direttamente all'Erario nel mese successivo al pagamento;

Visto il dlsg 50/2016;

Visto il D. L.VO 267/00;

D E T E R M I N A

1)-le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai sensi della legge 241/90;

2) approvare la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori "MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO E L'INCOLUMITA' PUBBLICA VERSANTE IN FRANA LOCALITA' MACCHIA DA SOLE" redatto dal progettista geom. Fausto Chiavetta, responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Montefino, per l'importo € € 173.537,68 oltre iva al 10 % in un totale di € 190.891,47;

3) Approvare l'occupazione temporanea delle aree limitrofe al cantiere al fine di eseguire la movimentazione dei massi della Frana per un importo di € 4.801,34 € ;

4) Approvare, per i motivi sopra esposti la specifica del fondo di incentivazione di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, spettanti al r.u.p. Geom. Fausto Chiavetta, per i lavori di cui si tratta dell'importo complessivo di € 4.307,19 e contestualmente, liquidare allo stesso la somma complessiva di € 3.445,75 al lordo degli oneri contributivi ed al netto dell'IRAP pari all'80 % della somma di competenza, mentre la restante quota del 20 % di € 861,44 resta a disposizione per i fini previsti dalla vigente norma;

5) richiedere alla Regione Abruzzo – DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE TRASPORTI MOBILITA' RETI LOGISTICA DPE014 – SERVIZIO GENIO CIVILE TERAMO, la somma di € 200.000,00 a rendicontazione dei predetti lavori.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Chiavetta Fausto

IL RESPONSABILE DI AREA
Chiavetta Fausto

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D'ANGELO CAMILLO

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Chiavetta Fausto

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.

Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del al .

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni