



# **COMUNE DI VALLE CASTELLANA**

*Provincia di Teramo*

*Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674  
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

**Registro Generale n. 136 del 28-02-2025**

## **DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA**

**N. 74 DEL 28-02-2025**

**Oggetto: RISTRUTTURAZIONE CIMITERO LOC. MACCHIA DA SOLE DEL  
COMUNE DI VALLE CASTELLANA CUP: J92F21000080001 finanziato  
con Ordinanza Commissariale n. 129 del 13.12.2022 \_APPROVAZIONE  
RELAZIONE ACCLARANTE**

L'anno duemilaventicinque addì ventotto del mese di febbraio, il Responsabile del servizio  
Dott.ssa D'Agostino Katia

### **PREMESSO CHE:**

- con Ordinanza Commissariale n. 129 del 13.12.2022 avente ad oggetto “Approvazione del Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma e del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonché dell’elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo”, è stato finanziato l’intervento di RISTRUTTURAZIONE CIMITERO LOC. MACCHIA DA SOLE DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA – CUP: J92F21000080001 – IMPORTO € 120.000,00;
- con determinazione dell’Area Tecnica n. 31 reg. gen. 71 del 31.01.2023 è stata nominata quale R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) la Dott.ssa Katia D’Agostino, in qualità di dipendente del Comune di Valle Castellana e Responsabile dell’Area Tecnica;
- con determinazione dell’Area Tecnica n. 144 (R.G. 280) del 28.04.2023, a firma del Responsabile di Area Katia D’Agostino, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, della Legge 120/2021 e succ L. 108/2021, con la quale è stata affidata l’esecuzione dei SERVIZI TECNICI di progettazione, CSP, Direzione dei Lavori, CSE, all’ Ing. LUCA CIPOLLETTI nato a Teramo (TE) il 16.07.1971, CF: CPLLCU71L16L103M – p.iva 01542760671 – con studio tecnico in Via Capofioco n. 18 del Comune di Mosciano Sant’Angelo (TE), iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo al n. 823;

**VISTO** il progetto esecutivo, redatto dall’incaricato Ing. Luca Cipolletti redatto ai sensi della nuova normativa D.Lgs 36/2023, acquisito agli atti dell’Ente al prot. 7576 del 28.11.2023, avente ad oggetto

“RISTRUTTURAZIONE CIMITERO IN LOCALITÀ MACCHIA DA SOLE NEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA FINANZIATO AI SENSI DELL'ORDINANZA n. 129 DEL 13.12.2022 - CUP J92F21000080001”, per un importo complessivo da quadro economico pari ad Euro 120.000,00;

**VISTO CHE:**

- con determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. 187 del 16.03.2024, a firma della Dott.ssa Katia D'Agostino, sono stati affidati i lavori di RISTRUTTURAZIONE CIMITERO IN LOCALITÀ MACCHIA DA SOLE NEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA FINANZIATO AI SENSI DELL'ORDINANZA n. 129 DEL 13.12.2022 - CUP J92F21000080001 all'operatore economico LA RINASCITA COSTRUZIONI SRL con sede in Teramo in Via della Cittadella n. 9 - 64100 – P.I 02077110670, per un importo di Euro 50.253,33 per lavori, oltre alla manodopera non soggetta a ribasso pari ad Euro 34.045,03 ed oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di Euro 6.160,09 per un totale di Euro 90.458,45 ed oltre IVA al 10%, al netto del ribasso offerto in sede di offerta.
- che con lettera commerciale prot. 2018 del 19.03.2024 è stato stipulato il contratto con l'Impresa mandataria LA RINASCITA COSTRUZIONI SRL, per un importo complessivo di Euro 50.253,33 per lavori, oltre alla manodopera non soggetta a ribasso pari ad Euro 34.045,03 ed oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di Euro 6.160,09 per un totale di Euro 90.458,45 ed oltre IVA al 10%;
- che con verbale di consegna lavori in data 07.05.2024, agli atti dell'Ente al prot. 3205, gli stessi sono iniziati
- che con determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. 349 del 31.05.2024 è stata liquidata l'anticipazione pari al 20% alla ditta LA RINASCITA COSTRUZIONI SRL, per un importo pari ad Euro Euro 19.900,86 di cui Euro 18.091,69 per imponibile ed Euro 1.809,17 per iva al 10%;

**VISTA** la relazione istruttoria tecnico-economica del progetto definitivo-esecutivo trasmessa dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione il 30.10.2024 avente il seguente quadro economico:

	DESCRIZIONE	IMPORTO PROGETTO – QUADRO ECONOMICO APPROVATO USR	QUADRO FINALE
A)	<b>LAVORI</b>		
A1)	LAVORI AL NETTO DEI COSTI DELLA SICUREZZA	€ 42.088,64	€ 41.575,16
A2)	ONERI DELLA SICUREZZA	€ 10.845,14	€ 10.845,14
A3)	MANODOPERA	€ 37.664,62	€ 37.664,62
	TOTALE IMPORTO LAVORI (compreso di sicurezza)	€ 90.598,40	€ 90.084,82
B)	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B1)	IVA sui lavori (10%)	€ 9.059,84	€ 9.008,48
B2)	Compenso incentive RUP	€ 1.811,97	€ 1.377,09
B3)	Imprevisti	€ 6.745,80	€ 0.00
B4)	Spese tecniche	€ 11.330,76	€ 11.330,76
B5)	C.N.P.A.I.A. 4% su b3)	4,0% 453,23	€ 453,23
	TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE	€ 29.401,60	€ 22.169,56
	IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	€ 120.000,00	€ 112.254,38

**RICHIAMATE:**

- ✓ la determinazione dell'Area Tecnica **reg. gen. 449 del 17.10.2023** con la quale è stato ordinato l'incasso della somma pari ad **Euro 48.000,00** come da versamento del Vice – Commissario – Presidente della Regione Abruzzo come acconto per l'intervento in oggetto;
- ✓ la determinazione dell'Area Tecnica **reg. 782 del 13.12.2024**, a firma della Dott.ssa Katia D'Agostino, con la quale è stato approvato la sopra richiamata documentazione inerente lo STATO FINALE DEI LAVORI per la RISTRUTTURAZIONE CIMITERO IN LOCALITÀ MACCHIA DA SOLE NEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA FINANZIATO AI SENSI DELL'ORDINANZA n. 129 DEL 13.12.2022 - CUP J92F21000080001, per un ammontare complessivo, al netto del ribasso, di Euro 67.038,56 (compreso di sicurezza e manodopera) oltre iva al 10% per complessivi Euro 73.742,42;
- ✓ la determinazione dell'Area Tecnica **reg. 9 del 07.01.2025**, a firma della Dott.ssa Katia D'Agostino, con la quale è stato approvato il CRE (Certificato di Regolare Esecuzione) dei LAVORI per la RISTRUTTURAZIONE CIMITERO IN LOCALITÀ MACCHIA DA SOLE NEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA FINANZIATO AI SENSI DELL'ORDINANZA n. 129 DEL 13.12.2022 - CUP J92F21000080001;
- ✓ la determinazione dell'Area Tecnica **reg. gen. 12 del 08.01.2025** con la quale è stata liquidata lo stato finale in acconto alla ditta LA RINASCITA COSTRUZIONI SRL, per un importo pari ad **Euro 28.100,00 di cui Euro 67.038,56 per imponibile ed Euro 6.703,86 per IVA;**

**VISTA** la Relazione economica acclarante i rapporti economici tra il Comune di Valle Castellana e la Struttura del Commissario Straordinario per la Ricostruzione post sisma 2016, per mezzo dell' Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo, dalla quale si evince che la spesa complessiva da sostenere dal Comune di VALLE CASTELLANA ed ammissibile a contributo, per la realizzazione dell'opera, ammonta complessivamente ad **Euro 112.254,38 con un discostamento di € - 7.745,62 a favore della Struttura del Commissario Straordinario per la Ricostruzione post sisma 2016, a fronte del finanziamento totale pari ad Euro 120.000,00;**

**RITENUTO** di dover approvare la suddetta Relazione economica acclarante i rapporti economici tra il Comune di VALLE CASTELLANA e la STRUTTURA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 per mezzo dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo;

**VISTO** che l'opera, dell'importo complessivo di Euro 120.000,000, è finanziata ai sensi dell'Ordinanza n. 129 del 13.12.2022;

#### **RICHIAMATI:**

→ l'impegno n. 118/2023 in favore dell'ing. LUCA CIPOLETTI;

→ l'impegno n. 369/2023 SUB 1 in favore della ditta LA RINASCITA Costruzioni SRL ;

→ l'impegno n. 369/2023 sub 1 di in favore della dott.ssa Katia D'Agostino per incentivi tecnici;

#### **RICHIAMATO il CUP J92F21000080001;**

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023;

Visto il Regolamento di Contabilità comunale;

Visto il vigente regolamento dei controlli interni, ai sensi del novellato art. 147 Dlgs 267/2000 e s.m.i.;

Visto il bilancio c.e.;

### **DETERMINA**

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai sensi della legge 241/90;

**di APPROVARE** la relazione economica acclarante i rapporti economici tra il Comune di Valle Castellana e la Struttura del Commissario Straordinario per la Ricostruzione post sisma 2016 dalla quale si evince che la spesa complessiva da sostenere dal Comune di VALLE CASTELLANA ed ammissibile a contributo, per la realizzazione dell'opera, ammonta complessivamente ad **Euro 112.254,38 con un discostamento di € - 7.745,62 a favore della Struttura del Commissario Straordinario per la Ricostruzione post sisma 2016, a fronte del finanziamento totale pari ad Euro 120.000,00;**

**di RICHIEDERE** all'Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo, la parte mancante del finanziamento concesso a saldo;

**di ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del Dlgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dott.ssa D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA  
Dott.ssa D'Agostino Katia

---

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.  
Lì 28-02-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dott.ssa D'Agostino Katia

---

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.  
Valle Castellana, \_\_\_\_\_

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO  
Di Saverio Giovanni