



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

Registro Generale n. 152 del 01-03-2024

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 64 DEL 01-03-2024

Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO IN FRAZIONE CAPOLUOGO DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA - APPROVAZIONE 1° SAL al 13.12.2023

L'anno duemilaventiquattro addì uno del mese di marzo, il Responsabile del servizio Geom. D'Agostino Katia

VISTO il Decreto interministeriale 23 Febbraio 2021 con il quale è stato assegnato il contributo agli enti locali relativi agli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, annualità 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 139 e seguenti delle Legge 145/2018, e nello specifico:

“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO IN FRAZIONE CAPOLUOGO DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA”;

VISTO che per la realizzazione dell'opera sopra menzionata, nei tempi dettati dal decreto ministeriale 23 febbraio 2021, il quale stabilisce che i lavori devono essere affidati entro dieci mesi dall'emanazione del decreto e pertanto entro il 23.12.2021, si è proceduto all'affidamento dei servizi tecnici per la progettazione definitiva_ esecutiva all' Ing. GIUSEPPE EUSANI con studio tecnico in Via delle Aie n. 3 – 64024 – Prata D'Ansidonia (AQ), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di L'Aquila al n. 88B - P.IVA 01844390664, c.f. SNEGPP86C18A345C, come da determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. 356 del 09.07.2021 a firma del Responsabile del Servizio geom. Katia D'Agostino a seguito di verifiche come riportate nella citata determina di incarico;

VISTO il progetto definitivo_ esecutivo per i suddetti lavori trasmesso dal professionista incaricato ed acquisito al protocollo dell'Ente al n. 7951 del 22.11.2021;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 10.12.2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo_ esecutivo per i lavori di **MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO IN FRAZIONE CAPOLUOGO DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA**;

VISTO:

- ✓ che con Determina dell'Area Tecnica n. 438 (R.G. 687) del 11/12/2022 è stata indetta la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con almeno 5 operatori economici, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., così come modificato dall'art. 1, comma 2, lettera b) della L. 120/2020 ed ai sensi dell'art. 51, comma 1, lettera a) sub 2.2 della L. 108/2021, per l'intervento "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO IN FRAZIONE CAPOLUOGO DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA";
- ✓ che con Determina dell'Area Tecnica n. 50 (R.G. 85) del 09.02.2022 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori dell'Impresa **CO.BIT. DI DIODORO SILVESTRO S.A.S. con sede in Viale Francesco Crucoli n. 88 - Teramo (TE) – p.iva 00060030673** che ha offerto un ribasso percentuale di **4.25** sull'importo a base d'appalto e che l'importo di aggiudicazione risulta quindi essere pari ad **Euro 330.540,56 oltre iva al 10%**;
- ✓ che per la suddetta impresa, così come riportato nella determina di aggiudicazione reg.gen. 85 del 09.02.2022, sono comprovati:
 - 1) il possesso dell'attestazione SOA che la qualifica dei lavori in appalto, CATEGORIA OS21 (attestazione SOA n. 21664/11/00 Scadenza 23.10.2022) ;
 - 2) l'iscrizione nella White List della Provincia di Teramo come verificato nell'elenco disponibile sul sito istituzionale dell'Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura di Teramo, istituito ai sensi della legge 6/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013 ed entrato in vigore il 14 agosto 2013, soddisfacendo i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio dell'attività per cui è stata disposta l'iscrizione. È pertanto soggetta alle seguenti condizioni: assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia); assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all'art. 84, comma 3, del Codice Antimafia, con scadenza al 09.01.2022 e rinnovo in istruttoria;
 - 3) la sussistenza del DURC che attesta la regolarità contributiva come da attestazione numero protocollo INAIL_29737542 con scadenza al 18.02.2022;
 - 4) il certificato del Casellario Giudiziale acquisito tramite AVCPass risultante provvedimenti ma non riconducibili ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80 comma 1 del D.Lgs 50/2016;
 - 5) il certificato casellario delle imprese acquisito tramite AVCPass;
 - 6) la visura Camera acquisita tramite AVCPass;
 - 7) la regolarità fiscale, acquisita tramite AVCPass in data 20.12.2021, con posizione REGOLARE e tramite controllo rilasciato dall'Agenzia delle Entrate DIREZIONE PROVINCIALE DI TERAMO, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 831 del 01.02.2022, con posizione REGOLARE per le DEFINITIVAMENTE ACCERTATE e per n. 3 cartelle di pagamento ma in corso di definizione come da nota acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. 939 del 04.02.2022;

RICHIAMATO:

- ✓ il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza prot. 8787 del 21.12.2021;
- ✓ il contratto di appalto stipulato il 04.3.2022 rep. 384 avente ad oggetto "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO IN FRAZIONE CAPOLUOGO";

VISTA la richiesta di anticipazione del **30%** ai sensi dell'art. 35, c. 18 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i inoltrata dall'Impresa **CO.BIT. DI DIODORO SILVESTRO S.A.S.** ed acquisita agli atti dell'Ente al prot. 1879 del 08.03.2022,

VISTA la nota prot. 2189 del 16.03.2022 trasmessa dalla Stazione Appalante con la quale, tenendo conto della disponibilità finanziaria attuale, è stata accordata l'anticipazione pari al **20%** dell'importo contrattuale e pertanto pari ad Euro 66.108,11;

VISTA la determinazione dell'Area Tecnica **reg. gen. 212 del 05.04.2022**, a firma del Responsabile del Servizio, con la quale è stata liquidata la fattura n.8 del 29.03.2022 assunta al protocollo dell'Ente in data 05.04.2022 al n. 2573, dell'importo complessivo di **Euro 72.718,92 di cui Euro 66.108,11 per imponibile ed Euro 6.610,81 per IVA, corrispondente al 20% dell'importo contrattuale;**

RICHIAMATI:

- gli Ordini di Servizio n. 1, 2 e 3 emessi dal Direttore dei Lavori ing. Giuseppe Eusani;
- la nota trasmessa all'Ente, acquisita al prot. 4934 del 28.06.2022, il professionista ing. Giuseppe Eusani si è dimesso dall'incarico di Direzione dei Lavori e CSE per i lavori in oggetto;
- il verbale di sospensione del RUP del 07.07.2022 per poter procedere all'individuazione ed alla nomina di un nuovo Direttore dei Lavori uscente Ing. Giuseppe Eusani;
- la determinazione dell'Area Tecnica, a firma del Responsabile del Servizio geom. Katia D'Agostino, reg. gen. 424 del 12.07.2022 con la quale è stata incaricato l'Ing. Serena Trigliozi;
- le riserve iscritte da parte dell'Impresa CO.BIT di Diodoro Silvestro – p.iva 0006003067, ai sensi dell'art. 205 comma 6 del D.Lgs 50/2016, come da prot. 2418 del 11.04.2023;
- la nota del RUP prot. 7893 del 14.10.2023 con la quale ha comunicato la necessità di procedere ad una perizia di variante;
- il progetto di variante rimesso dal progettista incaricato ed agli atti dell'Ente al prot. 3996 del 16.06.2023;
- la **Delibera di Giunta Comunale n. 51 del 05.07.2023** con la quale è stata approvata la perizia suppletiva e di variante redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs 50/2016;

VISTO il Verbale di Accordo Bonario tra le parti, redatto a seguito di accettazione della proposta di accordo bonario **prot. 2204 del 31.03.2023**, con la quale è stato sottoscritto tale accordo per una somma complessiva riconosciuta pari ad **Euro 49.561,86**;

VISTA la determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. 420 del 25.07.2023 con la quale è stata liquidata all'impresa **CO.BIT. DI DIODORO SILVESTRO S.A.S. – p.iva 00060030673 la fattura n. 8 del 16.06.2023, assunta al protocollo dell'Ente in data 16.06.2023 al n. 3995, dell'importo complessivo di Euro 54.518,05 di cui Euro 49.561,86 per imponibile ed Euro 4.956,19 per IVA al 10%, rimessa per la liquidazione dell'accordo bonario**

VISTO che il Direttore dei lavori Ing. *SERENA TRIGLIOZZI*, in qualità di Direttore dei Lavori, con nota acquisita agli atti dell'Ente al **prot. 8065 del 19.12.2023**, ha consegnato lo stato avanzamento lavori **n. 1 a tutto il 13.12.2023**, controfirmata dalla ditta senza riserve, il registro della contabilità lavori, sommario del registro di contabilità, il libretto delle misure ed il certificato di pagamento n. 1, dai quali si evince che i lavori sono stati realizzati per un ammontare complessivo di **Euro 133.384,55 (al netto del ribasso percentuale offerto), oltre iva al 10 %;**

RITENUTO pertanto di procedere ad approvare la documentazione tecnico contabile relativa al 1°SAL presentata dal D.L. ed acquisita agli atti dell'Ente al **prot. 8065 del 19.12.2023**;

RICHIAMATO il CUP J94H20000720001

RICHIAMATO il CIG 9021198019;

Richiamato il Decreto Sindacale prot. 5078 del 01.07.2022 è stato nominato Responsabile del Servizio dell'Area Tecnico – Manutentiva del Comune di Valle Castellana la Dott.ssa Katia D'Agostino;

Verificata, relativamente al RUP, che non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del Codice nonché obbligo di astensione previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, ed inoltre, di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei Contratti) in particolare l'art. 32;

Vista la Legge n. 120 del 2020 e la successiva Legge 108/2021;

Visto il Regolamento di Contabilità comunale;

Visto il vigente regolamento dei controlli interni, ai sensi del novellato art. 147 Dlgs 267/2000 e s.m.i.;

Vista la variazione al Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e DUP approvato dal C.C. con atto n. 1 in data 18.02.2022;

Vista la variazione del al Bilancio 2022-2024 approvato con atto del C.C. n. 2 del 18.02.2022;

Visto il Bilancio Corrente esercizio;

DETERMINA

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai sensi della legge 241/90;

2) di **APPROVARE** il 1° SAL dei lavori di *“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO IN FRAZIONE CAPOLUOGO”*, redatto dal D.L., Ing. Serena Triglozzi, in qualità di Direttore dei Lavori, per l'importo di **Euro 133.384,55 (al netto del ribasso percentuale offerto), oltre iva al 10 %**;

3) di **APPROVARE** la documentazione presentata dall' Ing. Serena Triglozzi, acquisita agli atti dell'Ente al prot. 8065 del 19.12.2023, composta da: stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 26.08.2023, controfirmata dalla ditta senza riserve, il registro della contabilità lavori, sommario del registro di contabilità, il libretto delle misure ed il certificato di pagamento n. 1, pei lavori di *“AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI RETE VIARIA FORESTALE ESISTENTE NELLE FRAZIONI DI CERASO E PASCELLATA finanziato dal P.S.R. ABRUZZO 2014/2020 – MISURA 04 – SOTTOMISURA 4.3 – INTERVENTO 4.3.2_(DETERMINAZIONE n. DPD*

021/604 del 15.09.2022 della Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura – Servizio Foreste e Parchi)”;

4) di **DARE ATTO** che la somma spettante all’impresa è pari ad **Euro 72.492,59 oltre iva di legge**, al netto della ritenuta per infortuni e dell’anticipazione del 30% dell’intero importo, così come da certificato di pagamento n. 1 del 19.12.2023;

5) di **RENDERE NOTO**, ai sensi del D.lgs 50/2016, che il responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Katia D’Agostino;

6) di **DARE ATTO** che la liquidazione avverrà con un ulteriore atto successivo;

7) di **DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA
Geom. D'Agostino Katia

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 05-03-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. D'Agostino Katia

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.
Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del _____ al _____.

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni