



# **COMUNE DI VALLE CASTELLANA**

**Provincia di Teramo**

Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674  
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557

**Registro Generale n. 556 del 11-10-2023**

## **DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA**

**N. 289 DEL 11-10-2023**

**Oggetto: RIPARAZIONE CEDIMENTO MURO DI CONTENIMENTO STRADALE  
in frazione Macchia da Borea finanziato ai sensi dell'Ordinanza  
120/2021\_APPROVAZIONE STATO FINALE E CRE**

L'anno duemilaventitre addì undici del mese di ottobre, il Responsabile del servizio Geom. D'Agostino Katia

### **PREMESSO:**

- ✓ che il Comune di Valle Castellana è stato colpito dagli eventi sismici del 24.08.2016 e successivi oltre alle nevicate del Gennaio 2017;
- ✓ che a seguito dell' Ordinanza del Commissario Straordinario n. 120 del 13.08.2021 avente ad oggetto "*Disciplina sulla concessione di contributi per gli eccezionali eventi metereologici verificatisi nel gennaio 2017, ulteriori disposizioni relative alla sovrapposizione tra sisma 2009 e 2016, e disposizioni relative agli immobili di interesse culturale e paesaggistico di cui all'ordinanza n. 116/2021*", il Comune di Valle Castellana ha presentato mediante portale interventi in merito a Piano Opere Pubbliche";
- ✓ che con nota del 23.12.2021, il Vicecommissario di Governo per la Ricostruzione Post Sisma 2016, acquisita agli atti dell'Ente al Protocollo 8870 del 24.12.2021, ha comunicato al Comune di Valle Castellana gli interventi ammessi di cui il seguente: "RIPARAZIONE CEDIMENTO MURO DI CONTENIMENTO STRADALE in frazione Macchia da Borea" per un importo complessivo (da quadro economico) di Euro 249.845,68;
- ✓ che con Decreto n. 303 del 16.06.2022 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione è stato approvato il Piano delle Opere Pubbliche per Euro 34.596.523,39 ed è stato disposto il trasferimento delle ulteriore risorse previste all'art. 12, comma 1, lettera b) dell'OCSR 120/2021 e ss.mm.ii.;

**CONSIDERATO** che con determinazione dell'Area Tecnica, a firma del Responsabile del Servizio Dott.ssa Katia D'Agostino, reg. gen. n. 241 del 12.04.2022, è stato incaricato l'**Ing. LORENZO DI PENTIMA** nato a Penne (PE) il 18.04.1976, c.f. DPNLNZ76D18G438D - P.IVA 01815980683, con studio tecnico in Via G.A. Oddone n.11 - 65017 – Penne (PE), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara al n. 1533, per la progettazione definitiva\_ esecutiva, direzione dei lavori e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione in merito ai lavori di *“RIPARAZIONE CEDIMENTO MURO DI CONTENIMENTO STRADALE in frazione Macchia da Borea – finanziato ai sensi dell’Ordinanza 120/2021”*;

**RICHIAMATO** il **Decreto n. 1497 del 22.06.2022** con il quale sono stati nominati Soggetti Attuatori per l'attuazione del Piano delle Opere Pubbliche approvato dal Commissario Straordinario gli Enti indicati nel Piano e trasferite le somme così come previsto all'articolo 10, comma 1, lettera a) dell'OCSR 120/2021 e ss.mm.ii.;

**RICHIAMATA** la determinazione dell'Area Tecnica **reg. gen. 437 del 20.07.2022** con la quale è stato ordinato l'incasso della somma pari ad Euro 24.984,57 come da versamento del Vice – Commissario – Presidente della Regione Abruzzo del 12.07.2022 come acconto per l'intervento in oggetto

**VISTO** il progetto definitivo/esecutivo dell'opera *“RIPARAZIONE CEDIMENTO MURO DI CONTENIMENTO STRADALE in frazione Macchia da Borea – finanziato ai sensi dell’Ordinanza 120/2021”*, rimesso dal tecnico incaricato **ING. LORENZO DI PENTIMA** iscritta all'Ordine degli Ingegneri di Provincia di Pescara al n. 1533, acquisito agli atti dell'Ente al prot. 3634 del 07.05.2022, per l'importo complessivo da quadro economico di **Euro 249.845,68** completo dei documenti tecnici depositati agli atti dell'ufficio;

**VISTO:**

- **la Delibera di Giunta Comunale n. 96 del 21.10.2022**, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di: *“RIPARAZIONE CEDIMENTO MURO DI CONTENIMENTO STRADALE in frazione Macchia da Borea finanziato ai sensi dell'Ordinanza 120/2021”*, redatto dal progettista incaricato, Ing. Lorenzo Di Pentima, nell'importo di Euro 249.845,68 di cui Euro 178.832,15 per lavori da appaltare;
- **la determinazione dell'Area Tecnica n. 142 (R.G. 278) del 28.04.2023** con la quale è stata indetta la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con almeno 5 operatori economici (ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. B) delle Legge 120/2020, successiva L. 108/2021 ed ai sensi dell'art. 63 c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ) per l'intervento di *“RIPARAZIONE CEDIMENTO MURO DI CONTENIMENTO STRADALE in frazione Macchia da Borea – finanziato ai sensi dell’Ordinanza 120/2021”*;
- che con **determinazione dell'Area Tecnica n. 183 reg. gen. 354 in data 09.06.2023**, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'**Impresa G&P SRL UNIPERSONALE con sede in C.DA SAN PELLEGRINO del Comune di LORETO APRUTINO (PE) – P.IVA n. 02050880687**, che ha offerto un ribasso del 5.30% (cinque/30).

**RICHIAMATI:**

- il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, previa autorizzazione del RUP, del 10.07.2023, acquisito agli atti dell'Ente al **prot. 4555 del 11.07.2023**;
- il relativo contratto, sottoscritto in data 21.07.2023, con il seguente numero di repertorio 393;

**RAVVISATO** che nell'ambito dell'esecuzione de lavori, dopo aver sbancato, in virtù della stratigrafia del terreno riscontrato sui tratti di intervento, si è constatata la possibilità di rimodulare gli interventi mediante la riduzione delle altezze e/o lunghezza delle gabbionature e migliorare l'esecuzione dell'opera del tratto stradale che ha subito nel tempo ulteriore aggravio della sovrastruttura stradale. Quanto esposto ha portato ad una valutazione di una perizia di variante come comunicato dal RUP nell'incontro **del 14.07.2023**;

**RICHIAMATO** il verbale di sospensione n°1 del 03.08.2023 e successivo verbale di ripresa del 14.09.2023;

**VISTO** il progetto di perizia di variante, trasmesso dal tecnico incaricato Ing. Lorenzo Di Pentima, ed acquisito agli atti dell'Ente al **prot. 5096 del 04.08.2023**, e nota prot. 5482 del 30.08.2023, composta dalla seguente documentazione:

- Computo Variante;
- Quadro Comparativo;
- Elenco Prezzi;
- Relazione;
- Atto di sottomissione;
- Tavole grafiche variate: TAV.15 – Progetto Intervento 1, TAV.16 – Progetto Intervento 2, TAV.17 – Progetto Intervento 3, TAV.18 – Progetto Intervento 4;

**VISTA** la **Delibera di Giunta Comunale n. 68 del 14.09.2023** con la quale è stata approvata la suddetta perizia di Variante con maggiori lavorazioni rispetto all'originario contratto di appalto con l'impresa G&P SRL UNIPERSONALE, per un importo maggioritario pari ad Euro 2.878,69, oltre IVA al 22%, che eleva l'importo netto complessivo dell'appalto ad *Euro 172 478,60 (al netto del ribasso d'asta) oltre iva al 22%, di cui Euro 4 639,02 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso*;

**RICHIAMATO** il Quadro Economico di variante come si seguito:

<b>QUADRO ECONOMICO VARIANTE SUPPLETIVA</b>	
<b>A) LAVORI A MISURA:</b>	
A1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni a base d'asta	€ 177 232,92
A2) Importo Costi Sicurezza da PSC non soggetti a ribasso	€ 4 639,02
LAVORI A BASE D'ASTA soggetti a ribasso (A1)	€ 177 232,92
LAVORI RIBASSATI del 5,30%	€ 167 839,58
COSTI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso (A2)	€ 4 639,02
<b>IMPORTO LAVORI (in variante)</b>	<b>€ 172 478,60</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE PER LA STAZIONE APPALTANTE :</b>	
B1) I.V.A. sui lavori (22%)	€ 37 945,29
B2) Fondo art.92 codice appalti (2%)	€ 3 576,64
B3) Spese tecniche come da offerta + Variante	€ 26 873,24
B4) C.N.P.A.I.A. 4% su b3)	€ 1 074,93
B5) Spese tecniche per pratica VINCA compreso Cassa e IVA	€ 1 141,92
B6) Imprevisti	€ -
B7) Economie di progetto	€ 6 755,06

<b>Sommano</b>	<b>€ 77 367,08</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 249 845,68</b>

**VISTO** che il Direttore dei lavori Ing. Lorenzo Di Pentima, ha consegnato lo stato finale dei lavori, controfirmata dalla ditta senza riserve, agli atti dell'Ente al **prot. 5885 del 19.09.2023 e prot. 5970 del 21.09.2023**, composta dalla seguente documentazione: Libretto delle misure; - S.A.L. - Registro di contabilità; - Sommario del registro di contabilità; - Certificato di pagamento; Stato Finale dei Lavori; Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E);

**RICHIAMATA** la determinazione dell'Area Tecnica, reg. gen. 541 del 04.10.2023, a firma della Responsabile dell'Area Tecnica Dott.ssa Katia D'Agostino, con la quale è stata impegnata la somma derivante dalla perizia di variante a favore della ditta **G&P SRL UNIPERSONALE con sede in C.DA SAN PELLEGRINO del Comune di LORETO APRUTINO (PE) – P.IVA n. 02050880687**,

**VISTO** il Conto Finale presentato dal D.L, Ing. Lorenzo Di Pentima, con data **ultimazione lavori al 20.09.2023**, riportante il seguente **quadro economico FINALE**:

	DESCRIZIONE	IMPORTO di AVARIANTE APPROVATA	QUADRO FINALE
<b>A) LAVORI</b>			
A1)	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni a base d'asta	€ 177 232,92	
A2)	Importo Costi Sicurezza da PSC non soggetti a ribasso	€ 4 639,02	€ 4 639,02
	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI (compreso di sicurezza)</b>	<b>€ 181.871,94</b>	<b>€ - 9.393,34</b> ribasso sull'importo lavori a base d'asta, corrispondente al 5.30%
	<b>TOT. IMPORTO POST AFFIDAMENTO (compreso di sicurezza)</b>		<b>€ 172 478,60</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B1)	I.V.A. sui lavori (22%)	€ 37 945,29	€ 37 945,29
B2)	Fondo art.92 codice appalti (2%)	€ 3 576,64	€ 3 576,64
B3)	Spese tecniche come da offerta + Variante	€ 26 873,24	€ 26 873,24
B4)	C.N.P.A.I.A. 4% su b3)	4,00% € 1 074,93	€ 1 074,93
B5)	Spese tecniche per pratica VINCA compreso Cassa e IVA	€ 1 141,92	€ 1 141,92
B6)	Imprevisti	10,0% € --	€ --
	<b>TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 70.612,02</b>	<b>€ 70.612,02</b>

<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO</b>	€ 252.483,96	€ 243.090,62
-------------------------------------	--------------	--------------

**VISTO** che dalla documentazione in merito allo stato finale, trasmesso dal D.L. Ing. Lorenzo Di Pentima, si evince che i lavori sono stati realizzati per un ammontare complessivo di **Euro 167.839,58 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 4.639,02 per un totale di Euro 172.478,60 oltre IVA al 22% di Euro 37.945,29 per un totale complessivo di Euro 210.423,89;**

**VISTO** il DURC di CONGRUITA' trasmessa dalla ditta ed acquisita al protocollo dell'Ente n. 6418 del 10.10.2023 rilasciato da Edilcassa Abruzzo con esito POSITIVO;

**RITENUTO** pertanto di procedere ad APPROVARE la documentazione tecnico contabile relativa allo stato finale dei lavori di *“RIPARAZIONE CEDIMENTO MURO DI CONTENIMENTO STRADALE in frazione Macchia da Borea – finanziato ai sensi dell’Ordinanza 120/2021”*;

**RICHIAMATO** il CUP **J97H22000920001**;

**VISTA** la legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge Stabilità 2015), ed in particolare l'articolo 1, comma 629, ove si dispone che a partire dal 1° gennaio 2015 il fornitore dovrà continuare ad emettere regolare fattura con addebito di IVA ed il Comune pagherà al fornitore soltanto l'imponibile e verserà l'IVA direttamente all'Erario nel mese successivo al pagamento;

**VISTO** il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011;

**VISTO** il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei Contratti) in particolare l'art. 32;

**VISTA** la Legge n. 120 del 2020 e la successiva Legge 108/2021;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità comunale;

**VISTA** la variazione al Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025 approvato dal C.C. con atto n. 2 in data 17.03.2023;

**VISTA** la variazione al Bilancio 2023-2025 approvato con atto del C.C. n. 1 del 17.03.2023;

**VISTO** il vigente statuto comunale

## DETERMINA

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai sensi della legge 241/90;

2) di **APPROVARE** lo stato finale e il certificato di regola esecuzione dei lavori *“RIPARAZIONE CEDIMENTO MURO DI CONTENIMENTO STRADALE in frazione Macchia da Borea – finanziato ai sensi dell’Ordinanza 120/2021”*, redatto dal Direttore dei Lavori incaricato Ing. Di Pentima Lorenzo, per l'importo dei lavori di **Euro 167.839,58 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 4.639,02 per un totale di Euro 172.478,60 oltre IVA al 22% di Euro 37.945,29 per un totale complessivo di Euro 210.423,89;**

3) di **APPROVARE** le spese tecniche relative alla Progettazione definitiva\_esecutiva, CSP, D.L. e CSE al professionista Ing. LORENZO DI PENTIMA con studio tecnico in Via G.A. Oddone n.11 - 65017 – Penne (PE), iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara al n. 1533, per

l'importo di Euro 26.873,24 oltre cassa al 4% pari d Euro 1.074,93, esente Iva, per un totale di Euro 27.948,17, meno l'acconto liquidato come da determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. 262 del 20.07.2022 pari ad Euro 9.092,83 di cui Euro 8.743,11 per imponibile, Euro 349,72 per contributo cassa ed esente iva;

**4) di DARE ATTO** che le liquidazioni avverranno con ulteriore atto;

**5) di DARE ATTO** che il presente provvedimento è soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs 33/2013 "amministrazione trasparente".

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Geom. D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA  
Geom. D'Agostino Katia

---

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Geom. D'Agostino Katia

---

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.  
Valle Castellana, \_\_\_\_\_

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO  
Di Saverio Giovanni