



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

Registro Generale n. 542 del 16-09-2025

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 308 DEL 16-09-2025

Oggetto: RIPARAZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA SU ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI IN DIVERSE FRAZIONI DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA finanziato ai sensi dell'Ordinanza 120/2021_APPROVAZIONE STATO FINALE

L'anno duemilaventicinque addi sedici del mese di settembre, il Responsabile del servizio Dott.ssa D'Agostino Katia

PREMESSO:

- che il Comune di Valle Castellana è stato colpito dagli eventi sismici del 24.08.2016 e successivi oltre alle nevicate del Gennaio 2017;
- che a seguito dell' Ordinanza del Commissario Straordinario n. 120 del 13.08.2021 avente ad oggetto "Disciplina sulla concessione di contributi per gli eccezionali eventi metereologici verificatisi nel gennaio 2017, ulteriori disposizioni relative alla sovrapposizione tra sisma 2009 e 2016, e disposizioni relative agli immobili di interesse culturale e paesaggistico di cui all'ordinanza n. 116/2021", il Comune di Valle Castellana ha presentato mediante portale interventi in merito a Piano Opere Pubbliche tra cui l'intervento di LAVORI di RIPRISTINO E RIPARAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE nelle varie frazioni;

CONSIDERATO che il Comune di Valle Castellana risulta compreso nel piano delle opere pubbliche adottato con Decreto n. 1/2022/SISMA del 03.05.2022 per le seguenti opere:

- 1) RIPRISTINO E RIPARAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VARIE FRAZIONI_importo finanziato € 559.993,94;
- 2) INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA PARETE ROCCIOSA A RIDOSSO DI FABBRICATI IN FRAZIONE SAN VITO_importo finanziato € 439.852,59;
- 3) **RIPARAZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA SU ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI IN DIVERSE FRAZIONI_importo finanziato € 349.849,31;**
- 4) RIPARAZIONE LOCALE ANNESSO AD EDIFICIO EX CASA PARROCCHIALE IN FRAZIONE CAPOLUOGO_importo finanziato € 59.838,78;
- 5) RIPARAZIONE CEDIMENTO MURO DI CONTENIMENTO STRADALE IN FRAZIONE MACCHIA DA BOREA_importo finanziato € 249.845,68;

RILEVATO che l'opera in questione è ricompresa nel **Programma Triennale OO.PP. 2023-2025 del Comune di Valle Castellana, e nell'elenco relativo all'anno 2023**, identificata con codice unico intervento C.U.I. L80006060679202300013, approvato con **Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 17.03.2023**;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1, del decreto legge n. 189/2016, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo al Comune di Valle Castellana e che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), per l'opera in oggetto, è la Dott.ssa Katia D'agostino, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Valle Castellana;

PRESO ATTO che il RUP è in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 15 e dall'Allegato I.2 del Codice dei contratti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art.1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziali, dello scrivente;

RICHIAMATO il Decreto n. 303 del 16.06.2022 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione è stato approvato il Piano delle Opere Pubbliche per Euro 34.596.523,39 ed è stato disposto il trasferimento delle ulteriori risorse previste all'art. 12, comma 1, lettera b) dell'OCSR 120/2021 e ss.mm.ii.;

VISTO:

- che con determinazione dell'Area Tecnica **reg. gen. n. 612 del 15.10.2023**, a firma del Responsabile del Servizio, Dott.ssa Katia D'Agostino, è stato incaricato l'**Ing. MANUELE TIBERII** nato a Teramo (TE) il 28.06.1980, c.f. TBRMNL80H28L103L - P.IVA IT01700810672, con studio tecnico in C.da Pozzo, 255/E del Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo al n. 1185, per la progettazione definitiva esecutiva, direzione dei lavori e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione in merito ai lavori di "RIPARAZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA SU ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI IN DIVERSE FRAZIONI DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA – finanziato ai sensi dell'Ordinanza 120/2021";
- che il tecnico incaricato ING. MANUELE TIBERII iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Provincia di Teramo al n. 1185, ha rimesso il progetto definitivo/esecutivo dell'opera "RIPARAZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA SU ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI IN DIVERSE FRAZIONI DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA – finanziato ai sensi dell'Ordinanza 120/2021", acquisito agli atti dell'Ente al prot. 3292 del 18.05.2023 e prot. 3687 del 06.06.2023;
- che successivamente il tecnico incaricato Ing. Manuele Tiberii, ha adeguato il progetto in oggetto al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", come da nota acquisita agli atti dell'Ente al **prot. 4902 del 26.07.2023**, per un importo complessivo da quadro economico pari ad **Euro 349.657,56** composto dagli elaborati prescritti dall'art. 22 comma 4 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 ed agli atti dell'Ente;
- che il suddetto progetto esecutivo è stato validato dal Responsabile Unico del Progetto, come da **verbale di validazione prot. n.5566 del 05.09.2023**, a seguito del rapporto finale di verifica in contraddittorio con il progettista ed agli atti dell'Ente al prot. 5552 del 05.09.2023;
- che il progetto esecutivo avente ad oggetto "RIPARAZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA SU ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI IN DIVERSE FRAZIONI DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA – finanziato ai sensi dell'Ordinanza 120/2021" è stato approvato con **Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 08.09.2023**;
- che determinazione a contrattare dell'Area Tecnica, a firma della Dott.ssa Katia D'Agostino, **reg. gen. 518 del 26.09.2023** esecutiva, si è stabilito di procedere all'espletamento di una

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con le modalità di cui **all'art. 50 comma 1 lett c) del D.Lgs.n. 36/2023** per l'affidamento del lavoro specificato in oggetto;

- che con la medesima determinazione si è stabilito di espletare con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell' **art. 50 c. 4 del D.Lgs 36/2023**;
- che con la medesima determinazione si è dato atto che il saggio di gara è monocratico composto dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Valle Castellana, Dott.ssa Katia D'Agostino;

CONSIDERATO:

- che con determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. 603 del 27.10.2023, a firma della Dott.ssa Katia D'Agostino, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa **D'ORSINI SRL con sede in Frazione Tottea del Comune di Crognaleto (TE) – p.iva 01689890679**, che ha offerto un ribasso percentuale pari a **3,50%** in fase di gara, e pertanto per un importo di aggiudicazione pari ad **Euro 287.217,28 di cui Euro 58.898,79 per costi della manodopera ed Euro 8.185,26 per oneri di sicurezza, oltre IVA**;
- il contratto stipulato per i lavori di *“RIPARAZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA SU ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI IN DIVERSE FRAZIONI DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA – finanziato ai sensi dell'Ordinanza 120/2021”*, con l'Impresa aggiudicatrice **D'ORSINI SRL con sede in Frazione Tottea del Comune di Crognaleto (TE) – p.iva 01689890679**;

RICHIAMATO il Verbale di consegna lavori prot. 2318 del 03.04.2024;

VISTO che:

- il Direttore dei lavori Ing. Manuele Tiberii, ha consegnato **lo stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 05.06.2024** controfirmata dalla ditta senza riserve, il registro della contabilità lavori, il libretto delle misure ed il certificato di pagamento n. 1, dai quali si evince che i lavori sono stati realizzati per un ammontare complessivo di **Euro 162.458,39, al netto del ribasso del 3.50%, di cui Euro 29.578,10 per manodopera ed Euro 8.163,92**;
- con determinazione dell'Area Tecnica **reg. gen. 538 del 03.09.2024** è stato approvato lo stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 05.06.2024, controfirmata dalla ditta senza riserve, il registro della contabilità lavori, il libretto delle misure ed il certificato di pagamento n. 1;
- che durante il corso dei lavori, il Direttore dei Lavori, sulla base del costante confronto con impresa esecutrice dei lavori, ha ritenuto di apportare alcune modifiche migliorative che non alterano la natura generale del contratto (art.106 comma 1 lett.c2) e rientrano nelle soglie di cui all'art.35 del Codice dei Contratti vigente;
- che la variante ha comportato un aumento delle somme delle lavorazioni e delle voci del quadro economico e pertanto si necessita l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso, per il pari importo di Euro 8.782,52, parte da utilizzare per i lavori e parte da utilizzare per adeguamento delle voci di quadro economico a seguito di variante;

VISTO il progetto di perizia di variante, trasmesso dal tecnico incaricato ing. Manuele Tiberii, ed acquisito agli atti dell'Ente al prot. 601 del 28.01.2025, composta dalla seguente documentazione:

- RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE;
- QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE;
- QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO;
- COMPUTO METRICO;
- ELENCO PREZZI UNITARI;
- INCIDENZA DELLA MANODOPERA;
- INCIDENZA DELLA SICUREZZA
- Tavole grafiche variate: INDIVIDUAZIONE INTERVENTI E TAVOLE INTERVENTI;

RICHIAMATA la delibera di **Giunta Comunale n. 33 del 16.05.2025** con la quale è stata approvata la sopra richiamata perizia di variante, avente il seguente quadro economico:

**RIPARAZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA SU ALCUNI TRATTI DI STRADE
COMUNALI IN DIVERSE FRAZIONI - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE**

		appalto	post appalto	perizia di variante
A	LAVORI			
1)	Importo Lavori lordi	€ 295 201,39	€ 295 201,39	€ 297 601,41
	importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza	€ 287 016,13	€ 287 016,13	€ 289 437,49
A.1	IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA	€ 228 117,34	€ 228 117,34	€ 238 620,91
4)	importo lavori ribassato del 3,50%		€ 220 133,23	€ 230 269,18
5)	Incidenza manodopera	€ 58 898,79	€ 58 898,79	€ 50 816,58
6)	Costi per la sicurezza	€ 8 185,26	€ 8 185,26	€ 8 163,92
A.2	IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO	€ 295 201,39	€ 287 217,28	€ 289 249,68
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
1)	Accantonamento per Imprevisti		€ 0,00	€ 0,00
2)	Rilievi, Accertamenti e indagini:			
2.1)	Indagini Geologiche		€ 0,00	€ 0,00
2.2)	Rilievi		€ 0,00	€ 0,00
	totale		€ 0,00	€ 0,00
3)	3.1) Acquisizione aree o immobili e indennizzi			
3.2)	Frazionamenti		€ 0,00	€ 0,00
	totale		€ 0,00	€ 0,00
4)	Spese Tecniche:			
4.1)	Progettazione, Direzione Lavori, contabilità, CRE, sicurezza, perizia di variante	€ 15 000,00	€ 15 000,00	€ 15 000,00
4.2)	Progetto di variante in corso d'opera	€ 0,00	€ 0,00	€ 5122,07
	sommano	€ 15 000,00	€ 15 000,00	€ 20 122,07
4.6)	Incentivi - Art.113 D.lgs. 50/2016 (2,00%)	€ 5 904,03	€ 5 904,03	€ 5 952,03
	totale	€ 20 904,03	€ 20 904,03	€ 26 074,10
5)	Cassa Nazionale Professionisti (4%)	€ 600,00	€ 600,00	€ 804,88
7)	Spese per attività di supporto al RUP (verifica progetto ecc.)			€ 0,00
8)	Spese per Accertamenti di Laboratorio e Verifiche Tecniche			
8.1)	Analisi di laboratorio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8.2)	Collaudo Statico (compreso cassa)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8.3)	Collaudo Tecnico Amministrativo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	totale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9)	I.V.A. eventuali altre imposte e contributi			
9.1)	IVA per lavori voce A.2 (10%)	€ 29 520,14	€ 28 721,73	€ 28 924,97
9.2)	IVA per voce B.1 (10%)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9.3)	IVA per voce B.2 (22%)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9.4)	IVA per voce B.4.1 e 4.2 + B.5 (22%)	€ 3 432,00	€ 3 432,00	€ 4 603,93
9.6)	IVA per spese voce B.7 (22%)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9.7)	IVA per spese voce B.8 (22%)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9.8)	altre imposte (contributo ANAC)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	totale	€ 32 952,14	€ 32 153,73	€ 33 528,90
10)	Economie di gara	€ 0,00	€ 8 782,52	€ 0,00
	Totale somme a disposizione	€ 54 456,17	€ 62 440,28	€ 60 407,88
	Importo complessivo progetto	€ 349 657,56	€ 349 657,56	€ 349 657,56

VISTO che il Direttore dei lavori Ing. Manuele Tiberii, ha consegnato lo **stato avanzamento lavori n. 2 a tutto il 02.08.2025 corrispondente allo stato finale**, controfirmata dalla ditta senza riserve, il registro della contabilità lavori, il libretto delle misure ed il certificato di pagamento n. 2, dal quale si evince che i lavori sono stati realizzati per un ammontare complessivo di **Euro 285.202,16, al netto del ribasso del 3.50%, a cui detrarre la somma in merito al 1° SAL con un credito all'impresa pari ad Euro 122.743,77, oltre Iva al 10%, in uno Euro 135.018,15;**

RITENUTO pertanto di procedere ad approvare la documentazione tecnico contabile relativa al 2°SAL corrispondente allo STATO FINALE, presentata dal D.L. ed acquisita agli atti dell'Ente al **prot. 6143 del 16.09.2025;**

Richiamato il CUP è J97H22000900001;

Richiamato il CIG A0153D837E;

Richiamato il Decreto Sindacale prot. 5078 del 01.07.2022 è stato nominato Responsabile del Servizio dell'Area Tecnico – Manutentiva del Comune di Valle Castellana la Dott.ssa Katia D'Agostino;

Visti gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Verificata l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 36/2023;
Visto il Regolamento di Contabilità comunale;
Visto il vigente regolamento dei controlli interni, ai sensi del novellato art. 147 Dlgs 267/2000 e s.m.i.;
Visto il Dlgs 33/2013;
Visto il DUP;
Visto il Bilancio di previsione approvato con atto del C.C.;
Visto il Programma Triennale delle OO.PP. approvato con atto del C.C., all'interno del quale è prevista l'opera in oggetto;

DETERMINA

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai sensi della legge 241/90;
- 2) di **APPROVARE** lo **stato avanzamento lavori n. 2 a tutto il 02.08.2025 corrispondente allo stato finale**, controfirmata dalla ditta senza riserve, il registro della contabilità lavori, il libretto delle misure ed il certificato di pagamento n. 2, dal quale si evince che i lavori sono stati realizzati per un ammontare complessivo di Euro 285.202,16, al netto del ribasso del 3.50%, a cui detrarre la somma in merito al 1° SAL con un credito all'impresa pari ad Euro 122.743,77, oltre Iva al 10%, in uno Euro 135.018,15;
- 3) di **RENDERE NOTO**, ai sensi dell'art. 31 del Dlgs che il responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Katia D'Agostino;
- 4) di **DARE ATTO** che il CRE, la relazione acclarante e le liquidazioni avverranno con un ulteriori atti successivi;
- 5) di **DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni"

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa D'Agostino Katia

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 17-09-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa D'Agostino Katia

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.
Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del _____ al _____.

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni