



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

Registro Generale n. 531 del 09-09-2026

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 286 DEL 09-09-2026

Oggetto: Fornitura di materiale idraulico per la conclusione dei lavori di Rigenerazione del campo sportivo in località Prevenisco del Comune di Valle Castellana_Liquidazione a saldo o.e. Verdessenza SRLS - p.iva 02253370445

L'anno duemilaventisei addì nove del mese di settembre, il Responsabile del servizio Dott.ssa D'Agostino Katia

Premesso che:

- il Comune di Valle Castellana è risultato beneficiario del contributo per l'intervento di Rigenerazione del campo sportivo in località Prevenisco del Comune di Valle Castellana, come da determinazione DPH002/337 del 17.10.2023 e comunicato all'Ente con nota della Regione Abruzzo del 23.11.2023 prot. 01475454, per un importo di Euro 200.000,00;
- all'interno della proposta progettuale presentata era prevista una quota a carico del Comune di Valle Castellana pari ad Euro 3.847,22;
- il progettista dott.ssa Katia D'Agostino, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Valle Castellana, ha redatto il progetto esecutivo dell'opera (aggiornando il computo al prezziario 2025), presentando gli elaborati prescritti dagli articoli da 22 a 33 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, al protocollo n. 2909 del 06.05.2025, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 29 del 07.05.2025, per un importo dell'intervento da quadro economico pari ad Euro 203.847,22 di cui Euro 200.000,00 a carico della Regione Abruzzo ed Euro 3.847,22 a carico del Comune di Valle Castellana;
- con determinazione dell'Area Tecnica del Comune di Valle Castellana reg. gen. 303 del 27.05.2025 i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta EUROCOOP LAGA SCARL P.I 01018140671, per un importo pari ad Euro 126.505,45 per lavori, oltre alla manodopera non soggetta a ribasso pari ad Euro 20.626,73 ed oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di Euro 1.171,26 per un totale di Euro 148.303,44 ed oltre IVA al 22%, al netto del ribasso offerto in sede di offerta;
- con determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. 376 del 01.07.2025 è stata affidata la Direzione dei Lavori e il CSE al geom. Geom. Vincenzo Di Matteo, libero professionista, [REDACTED] – p.iva 01871660674, per un importo del servizio pari ad Euro Euro 9779,30 oltre

cassa previdenziale pari ed Euro 391,20 ed Euro 2.237,64 per Iva, in uno Euro 12.408,74, tenuto conto del ribasso offerto in sede di offerta;

- che durante l'esecuzione dei lavori si è resa necessaria una rimodulazione di alcune lavorazioni finalizzate a garantire la migliore funzionalità e fruibilità delle opere. Nello specifico a seguito di criticità emerse incorso d'opera si è riscontrata l'impossibilità di garantire uniformità di adacquamento e fruibilità del campo senza il rifacimento dell'impianto di irrigazione precedentemente non prevedibile. Inoltre si è reso necessario variare la tipologia del generatore dell'acqua calda mediante l'inserimento di bollitori elettrici ed accumulo per una migliore efficienza e funzionalità dell'impianto;
- che il Direttore dei Lavori Geom. Vincenzo Di Matteo, libero professionista, [REDACTED] – p.iva 01871660674, ha inoltrato agli atti dell'Ente la documentazione in merito alla perizia di variante per i lavori di Rigenerazione del campo sportivo in località Prevenisco del Comune di Valle Castellana, acquisita agli atti dell'Ente al prot. 645 del 28.01.2026.

Considerato che:

- la predetta perizia di variante per i lavori di Rigenerazione del campo sportivo in località Prevenisco del Comune di Valle Castellana è stata approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 19.02.2026;

Richiamata la determinazione dell'Area Tecnica **reg. gen. 310 del 19.05.2026** con la quale è stata affidata la fornitura di materiale idraulico per la conclusione dei lavori di Rigenerazione del campo sportivo in località Prevenisco del Comune di Valle Castellana, all'operatore economico VERDESENZA S.R.L.S. per un importo di Euro 5.747,00 oltre Iva al 22%;

Richiamati:

- il verbale di consegna dei lavori del 04.07.2025;
- il verbale di sospensione n. 1 dei lavori dal 19/12/2025;
- il verbale ripresa dei lavori del 23/02/2026;
- il verbale di sospensione n. 2 dal 31/03/2026 al 07/04/2026
- il verbale ripresa dei lavori del 07/04/2026;

Visto che in data 21.05.2026 al prot. 3749 il Direttore dei lavori, Geom. Vincenzo Di Matteo, ha consegnato lo stato finale dei lavori controfirmata dalla ditta senza riserve, libretto delle misure, registro contabilità la relazione sul contro finale e il CRE e dai quali si evince che i lavori sono stati realizzati per un ammontare complessivo, al netto del ribasso, di Euro 148.404,52 (compreso di sicurezza e manodopera) oltre iva per legge, ed Euro 5.747,00 oltre iva di legge, approvato con determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. 322 del 22.05.2026;

Visto il quadro economico FINALE dei lavori effettivamente eseguiti e delle spese effettivamente liquidate e da liquidare è il seguente:

	DESCRIZIONE	IMPORTO PROGETTO di VARIANTE APPROVATO	QUADRO FINALE
A)	LAVORI		
	IMPORTO DEI LAVORI		
A1)	LAVORI A MISURA (soggetti a ribasso)	€ 125.101,16	€ 124.117,60
A2)	MANODOPERA (non soggetti a ribasso)	€ 22.348,04	€ 23.115,66
A3)	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 1.171,26	€ 1.171,26
	TOTALE IMPORTO LAVORI (A) (compreso di sicurezza) di VARIANTE ed al netto del ribasso	€ 148.620,46	€ 148.404,52

B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1)	Forniture idrauliche	€ 5.747,00	€ 5.747,00
B2)	Spese tecniche D.L. + CSE	€ 9.779,30	€ 9.779,30
B3)	Incentivi alle funzioni tecniche (art. 45 del D.Lgs 36/2023)	€ 2.991,62	€ 2.423,12
B4)	Iva sui Lavori (22%)	€ 32.696,50	€ 32.679,39
B5)	Iva su fornitura	€ 1.264,34	€ 1.264,34
B6)	Oneri contributive su spese tecniche (5%)	€ 488,97	€ 488,97
B7)	Iva su Servizi Tecnici	€ 2.259,02	€ 2.259,02
	TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE (B)	€ 55.226,76	€ 54.641,14
	IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)	€ 203.847,22	€ 203.045,66
	di cui		
	FINANZIAMENTO A CARICO DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA		€ 3.866,49
	FINANZIAMENTO A CARICO DELLA REGIONE ABRUZZO		€ 199.179,17

Vista la Relazione economica acclarante i rapporti economici tra il Comune di Valle Castellana e la regione Abruzzo, dalla quale si evince che la spesa complessiva sostenuta e da sostenere dal Comune di VALLE CASTELLANA ed ammissibile a contributo, per la realizzazione dell'opera, ammonta ad **Euro 148.404,52 oltre alle somme a disposizione dell'Amministrazione pari ad Euro 54.641,14 per un totale di Euro 203.045,66 (di cui Euro 3.866,49 restando a carico del bilancio del Comune di Valle Castellana ed Euro 199.179,17 a carico della Regione Abruzzo)** e pertanto un discostamento totale pari ad € - 820,83 a favore della Regione Abruzzo, approvato con determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. 324 del 22.05.2026;

Considerato che la suddetta fornitura è stata regolarmente eseguita e conclusa come da documentazione sopra richiamata ed agli atti dell'Ente, approvata con determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. 322 del 22.05.2026, a firma della Dott.ssa Katia D'Agostino;

Richiamati:

→ l'Ordinativo di incasso di Euro 546 del 23.08.2026 per Euro 2.878,05;
→ l'Ordinativo di incasso di Euro 547 del 23.08.2026 per Euro 196.330,05;
al cap. di entrata 570 del bilancio c.e.;

Vista la **fattura n. 120/2026 del 28.08.2026**, assunta al protocollo dell'Ente in data 29.08.2026 al n. 6029, dell'importo complessivo di **Euro 7.011,34 di cui Euro 5.747,00 per imponibile ed Euro 1.264,34 per Iva al 22%**, rimessa a saldo al certificato di pagamento n. 1 (a saldo) per la fornitura in oggetto, dalla ditta **Verdessa SRLS** p.iva 02253370445, e ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione;

Vista la comunicazione della ditta **Verdessaenza SRLS – p.iva 02253370445**, con la quale la stessa – ai sensi della legge 13.08.2010, n. 136, artt. 3 e 6 - dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e comunica che i pagamenti a favore della stessa relativi all'affidamento della fornitura oggetto del presente provvedimento dovranno essere eseguiti tramite bonifico sul c.c. bancario IBAN n. [REDACTED];

Riscontrata la regolarità della suddetta fattura;

Accertata la regolarità contributiva della sopra richiamata ditta, come risulta dal documento D.U.R.C. protocollo INAIL_54780874 **con scadenza al 27.10.2026**;

Richiamati:

- il **CIG** (Codice Identificativo Gare) **BBB7DE81B8**;
- il **CUP** (Codice Unico Progetto) **J92H23000710002**;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 8808 del 30.12.2025 di nomina della Dott.ssa Katia D'Agostino quale Responsabile del Servizio Tecnico;

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

VERIFICATA la compatibilità del procedimento in oggetto rispetto alle disposizioni del P.T.P.C. vigente;

VERIFICATA l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei Contratti);

VISTO il Regolamento di Contabilità comunale;

VISTO il vigente regolamento dei controlli interni, ai sensi del novellato art. 147 Dlgs 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il Dlgs 33/2013;

VISTO il Bilancio Corrente esercizio;

DETERMINA

la presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

di **approvare** la **fattura n. 120/2026 del 28.08.2026**, assunta al protocollo dell'Ente in data 29.08.2026 al n. 6029, dell'importo complessivo di **Euro 7.011,34 di cui Euro 5.747,00 per imponibile ed Euro 1.264,34 per Iva al 22%**, rimessa a saldo al certificato di pagamento n. 1 (a saldo) per la fornitura in oggetto, dalla ditta **Verdessaenza SRLS [REDACTED] p.iva 02253370445**, e *ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione*;

di **liquidare** a saldo la fattura n. 120/2026 del 28.08.2026, assunta al protocollo dell'Ente in data 29.08.2026 al n. 6029, dell'importo complessivo di Euro 7.011,34 di cui Euro 5.747,00 per imponibile ed Euro 1.264,34 per Iva al 22%, a favore di:

DITTA (Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale); PERSONA FISICA (luogo e data nascita, residenza, Codice Fiscale)	Fattura/Nota Parcella		Imponibile	Iva	Modalità di pagamento
	Num	Data			

Verdessenza SRLS – p.iva 02253370445	120/2026	28.08.2026	€ 5.747,00	€ 1.264,34	IBAN: [REDACTED]
Totale			€ 5.747,00	€ 1.264,34	

di **pagare** l'imponibile pari ad Euro 5.747,00 alla ditta *Verdessenza SRLS – p.iva 02253370445*, tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. [REDACTED], quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;

di **versare** all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad **Euro 1.264,34** termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

di **imputare** la spesa di **Euro 7.011,34** al bilancio così come indicato nel prospetto contabile:

1		COD. BILANCIO			
		08.01-2.02.01.09.014			
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE		IMPORTO
	2570		“RIGENERAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI PREVENISCO - L.R. 2/2018”		€ 7.011,34
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO	
	Imp. 145/2026			REGIONALE	

di **dare atto** che ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 – Tracciabilità dei flussi finanziari – per la fornitura di cui in oggetto è stato richiesto il codice CIG all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e che in data odierna è stato comunicato il relativo codice CIG: BBB7DE81B8;

di **disporre** la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”

Liquidazione N. 364 del 11-09-2026	
Su Impegno N. 145 del 22-05-2026 a Competenza approvato con Atto n. 310 DETERMINAZIONE del 19-05-2026 avente per oggetto Decisione a contrarre, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023, per la fornitura di materiale idraulico per la conclusione dei lavori di Rigenerazione del campo sportivo in localita Prevenisco del Comune di Valle Castellana CIG BBB7DE81B8	
5° livello 08.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	
Capitolo 2570 / Articolo RIGENERAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI PREVENISCO - L.R. 2/2018 (CAP. E 570/0)	
Causale	Decisione a contrarre, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023, per la fornitura di materiale idraulico per la conclusione dei lavori di Rigenerazione del campo sportivo in localita Prevenisco del Comune di Valle Castellana
Importo	Euro 7.011,34
Beneficiario	3005 VERDESSENZA SRLS
Quietanza IBAN	IBAN IT47U0847469620000000002543

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
-----------	-----------	-----------	---------	----------------	-----	------------

3005 VERDESSENZA SRLS	IT47U08474696200 00000002543	120/2026 del 28-08- 2026	7.011,34	7.011,34	BBB7DE81B8	27-09-2026
-----------------------------	---------------------------------	-----------------------------	----------	----------	------------	------------

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	5.747,00	1.264,34	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	5.747,00	1.264,34	

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa D'Agostino Katia

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 11-09-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa D'Agostino Katia

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.
Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del _____ al _____.

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni