



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

Registro Generale n. 191 del 13-04-2021

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 123 DEL 13-04-2021

Oggetto: EMERGENZA SISMA _ LIQUIDAZIONE completamento delle SAE della frazione Pietralta del Comune di Valle Castellana

L'anno duemilaventuno addì tredici del mese di aprile, il Responsabile del servizio Geom. D'Agostino Katia

VISTA la nota prot. 3208 del 04/11/2019 con la quale la Struttura di Missione – funzione provvisoria di emergenza, acquisizione e dislocazione immobili, materiali e mezzi, supporto al coordinamento ha assegnato la somma di **€ 95.000,00**, giusto progetto definitivo-esecutivo redatto dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, geom. Fausto Chiavetta, per il **completamento delle SAE della frazione Pietralta del Comune di Valle Castellana;**

VISTA la determinazione dell'Area Tecnica, reg. gen. 8 del 07/01/2020, a firma del Responsabile del Servizio geom. Fausto Chiavetta, con la quale è stato incaricato il geom. Gianfranco Di Paolantonio con studio tecnico in Via Fedele Romani n. 15 del Comune di San Nicolò a Tordino, p.iva 00895550671, per la DIREZIONE DEI LAVORI;

VISTA la determinazione dell'Area Tecnica, reg. gen. 8 del 07/01/2020, a firma del Responsabile del Servizio geom. Fausto Chiavetta, con la quale è stata incaricata la ditta ABRUZZI SONDA S.A.S. con sede in Via De Paulis Fedele n. 83, p.iva 00279120679 per le opere di **COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE SAE DELLA FRAZIONE DI PIETRALTA** del Comune di Valle Castellana;

Visto il progetto, redatto dal tecnico dal Responsabile dell'Area Tecnica, geom. Fausto Chiavetta, dei lavori di **SOMMA URGENZA**, per un importo avente il seguente quadro economico:

A.1 Lavori a misura da computo metrico	€ 80.482,64
A.2 di cui oneri della sicurezza non soggetta a ribasso	€ 2.273,45
A.3 Totale Lavori (A.1 + A.2)	€ 80.482,64
B.1 Spese tecniche di progettazione	€ 4.627,75
B.2 Incentivo al RUP (2% dei lavori)	€ 1.609,65
B.3 Iva sul lavori (su A.3)	€ 8.048,26
B.4 Contributo cassa previdenza (su B.1)	€ 231,39
B.5 Totale Somme a disposizione (B.1+....+B.4)	€ 14.517,06
Totale Investimento (A.3 + B.5)	€ 94.999,70

Vista l'offerta presentata dalla ditta ABRUZZI SONDA SAS con sede nel Comune di Teramo in Via De Paulis Fedele, 83 p.iva 002791206679 che ha offerto un ribasso del 21% per un importo complessivo dei lavori di € 64.058,71 e la determinazione dell'Area Tecnica, a firma del Responsabile Fausto Chiavetta, reg. gen. 8 del 07/01/2020, e il nuovo quadro economico:

A.1 Lavori a misura da computo metrico	€ 80.482,64
A.2 di cui oneri della sicurezza non soggetta a ribasso	€ 2.273,45
A.3 Totale Lavori (A.1 + A.2)	€ 80.482,64
Totale lavori assoggettati a ribasso	€ 78.209,19
Ribassato del 21%	€ 16.423,92
Totale Lavori compreso gli oneri della sicurezza	€ 64.058,71
B.1 Direzione dei Lavori	€ 4.500,00
B.2 Incentivo al RUP (2% dei lavori)	€ 1.609,65
B.3 Iva sul lavori (su A.3)	€ 6.405,87
B.4 Contributo cassa previdenza (su B.1)	€ 225,00
B.5 Totale Somme a disposizione (B.1+....+B.4)	€ 12.740,52
Totale Investimento (A.3 + B.5)	€ 76.779,23

Durante l'esecuzione dei lavori il Direttore dei Lavori, dopo aver sentito il RUP, ha autorizzato la variante per risolvere aspetti di dettaglio che hanno modificato di fatto i lavori in progetto ma che ne hanno migliorato la riuscita con aumento di spesa contenuto e comunque inferiore al 10% dei lavori affidati e pertanto non considerata variante sostanziale, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, con il seguente **quadro economico dopo l'asestamento delle somme**:

A.1 Lavori a misura da computo metrico	€ 87.595,36
A.2 di cui oneri della sicurezza non soggetta a ribasso	€ 2.474,37
A.3 Totale Lavori (A.1 + A.2)	€ 84.595,36
Totale lavori assoggettati a ribasso	€ 85.120,99
Ribassato del 21%	€ 17.874,41
Totale Lavori compreso gli oneri della sicurezza	€ 69.719,95
B.1 Direzione del Lavori	€ 4.500,00
B.2 Incentivo al RUP (2% dei lavori)	€ 1.609,65
B.3 Iva sui lavori (su A.3)	€ 6.971,99
B.4 Contributo cassa previdenza (su B.1)	€ 225,00
B.5 Totale Somme a disposizione (B.1+....+B.4)	€ 13.306,64
Totale Investimento (A.3 + B.5)	€ 83.026,59

VISTO il Conto Finale del D.L. redatto, dal geom. Gianfranco Di Paolantonio, acquisito agli atti dell'Ente in data 18/08/2020 al prto. N. 4930, ed approvato con determinazione dell'Area Tecnica registro generale n. 181 del 07/04/2021 riportante il seguente **quadro economico FINALE**:

A.1 Lavori a misura da computo metrico	€ 87.595,36
A.2 di cui oneri della sicurezza non soggetta a ribasso	€ 2.474,37
A.3 Totale Lavori (A.1 + A.2)	€ 84.595,36
Totale lavori assoggettati a ribasso	€ 85.120,99
Ribassato del 21%	€ 17.874,41
Totale Lavori compreso gli oneri della sicurezza	€ 69.719,95
B.1 Direzione del Lavori	€ 4.500,00
B.2 Incentivo al RUP (2% dei lavori)	€ 1.609,65
B.3 Iva sui lavori (su A.3)	€ 6.971,99
B.4 Contributo cassa previdenza (su B.1)	€ 225,00
B.5 Totale Somme a disposizione (B.1+....+B.4)	€ 13.306,64
Totale Investimento (A.3 + B.5)	€ 83.026,59

Vista la fattura n. 6 del 04/02/2020 della ditta **ABRUZZI SONDA del GEO. LORENZO DI FRANCO E C. SAS, con sede legale in Via F. D Paulis n. 83 - Teramo (TE), p.iva 00279120679**, assunta a questo protocollo in data 05/02/2020 al n. 812, la quale per l'esecuzione dell'intervento richiesto l'imponibile ammonta a complessivi € 29.552,536 oltre iva al 10% per complessivi € 2.952,25 in uno € 32.474,78 – stato avanzamento lavori n. 1;

Vista la nota di credito n. 3 del 10/12/2020 della ditta **ABRUZZI SONDA del GEO. LORENZO DI FRANCO E C. SAS, con sede legale in Via F. D Paulis n. 83 - Teramo (TE), p.iva 00279120679**, assunta a questo protocollo in data 12/12/2020 al n. 7794, per annullamento della fattura n. 6 del 04/02/2020;

Vista la fattura n. 64 del 11/12/2020 della ditta **ABRUZZI SONDA del GEO. LORENZO DI FRANCO E C. SAS, con sede legale in Via F. D Paulis n. 83 - Teramo (TE), p.iva 00279120679**, assunta a questo protocollo in data 12/12/2020 al n. 7798, la quale per l'esecuzione dell'intervento richiesto l'imponibile ammonta a complessivi € 69.719,95 oltre iva al 10% per complessivi € 6.972,00 in uno € 76.691,95 e ritenuto opportuno provvedere alla sua liquidazione;

Vista la comunicazione della ditta **ABRUZZI SONDA del GEO. LORENZO DI FRANCO E C. SAS, con sede legale in Via F. D Paulis n. 83 - Teramo (TE), p.iva 00279120679**, con la quale la stessa – ai sensi della legge 13.08.2010, n. 136, artt. 3 e 6 - dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e comunica che i pagamenti a favore della stessa relativi all'affidamento della fornitura oggetto del presente provvedimento dovranno essere eseguiti tramite bonifico sul c.c. bancario IBAN n. IT63Q0306915306074000000550;

Accertata la regolarità contributiva della **ABRUZZI SONDA del GEO. LORENZO DI FRANCO E C. SAS, con sede legale in Via F. D Paulis n. 83 - Teramo (TE), p.iva 00279120679**, come risulta dal documento D.U.R.C. acquisito agli atti d'ufficio;

Vista la fattura n. 02PA del 13/04/2021 dell' **Ing. Gianfranco Di Paolantonio** con studio professionale in Teramo (TE) in Via Fedele Romani n. 15 del Comune di San Nicolo a Tordino n. 15, p.iva 00895550671 assunta a questo protocollo in data 13.04.2021 al n. 2648 dell'importo di € 4.500,00 oltre oneri per € 225,00 ed esente IVA - per complessivi € 4.725,00 per la direzione dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, di messa in sicurezza in oggetto e ritenuto opportuno provvedere alla sua liquidazione;

Approvare, per i motivi sopra esposti la specifica del fondo di incentivazione di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., spettanti al r.u.p. geom. Fausto Chiavetta, per i lavori di **"EMERGENZA SISMA 2016/2019 - COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE SAE DELLA FRAZIONE DI PIETRALTA del Comune di Valle Castellana"**, dell'importo complessivo di € 1.609,65;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge Stabilità 2015), ed in particolare l'articolo 1, comma 629, ove si dispone che a partire dal 1° gennaio 2015 il fornitore dovrà continuare ad emettere regolare fattura con addebito di IVA ed il Comune pagherà al fornitore soltanto l'imponibile e verserà l'IVA direttamente all'Erario nel mese successivo al pagamento;

Visto il dlsg 50/2016;

Visto il D. L.VO 267/00;

D E T E R M I N A

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai sensi della legge 241/90;

2) di LIQUIDARE la fattura n. 64 del 11/12/2020 della ditta **ABRUZZI SONDA del GEO. LORENZO DI FRANCO E C. SAS, con sede legale in Via F. D Paulis n. 83 - Teramo (TE), p.iva 00279120679**, assunta a questo protocollo in data 12/12/2020 al n. 7798, la quale per l'esecuzione dell'intervento richiesto

l'imponibile ammonta a complessivi € 69.719,95 oltre iva al 10% per complessivi € 6.972,00 in uno € 76.691,95 e ritenuto opportuno provvedere alla sua liquidazione, per i lavori di **"EMERGENZA SISMA 2016/2019 - COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE SAE DELLA FRAZIONE DI PIETRALTA del Comune di Valle Castellana"**, all'iban IT63Q0306915306074000000550;

3) di LIQUIDARE la fattura n. 02PA del 13/04/2021 dell' **Ing. Gianfranco Di Paolantonio** con studio professionale in Teramo (TE) in Via Fedele Romani n. 15 del Comune di San Nicolo a Tordino n. 15, p.iva 00895550671 assunta a questo protocollo in data 13.04.2021 al n. 2648 dell'importo di € 4.500,00 oltre oneri per € 225,00 ed esente IVA - per complessivi € 4.725,00, per la direzione dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di **"EMERGENZA SISMA 2016/2019 - COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE SAE DELLA FRAZIONE DI PIETRALTA del Comune di Valle Castellana"**, all'iban IT98Q0306915304100000004956;

4) di imputare la spesa di cui sopra derivante dal presente atto al cap. 2877 del bilancio c.e.;

5) di pagare l'imponibile pari ad:

- € 69.719,95 alla p.i. 00279120679;

6) di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 6.972,00 termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

7) di dare atto che ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 – Tracciabilità dei flussi finanziari – per la fornitura di cui in oggetto è stato richiesto il codice CIG all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e che in data odierna è stato comunicato il relativo codice CIG:

- ABRUZZI SONDA SAS 81646290FF;

- geom. Gianfranco Di Paolantonio Z9B3141A98

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA
Geom. D'Agostino Katia

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. D'Agostino Katia

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.

Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del al .

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni