



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557

Registro Generale n. 570 del 22-10-2021

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 373 DEL 22-10-2021

Oggetto: EMERGENZA SISMA 2016/2017 PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI MIRIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN FRAZIONE LEOFARA_Liquidazione

L'anno duemilaventuno addì ventidue del mese di ottobre, il Responsabile del servizio Geom. D'Agostino Katia

Premesso:

- CHE il Comune di Valle Castellana risulta beneficiario di un contributo pari ad Euro 486.034,25 – EMERGENZA SISMA 2016/2017 PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI MIRIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN FRAZIONE LEOFARA – come da nulla osta a condizioni della Regione Abruzzo – Struttura di Missione per il Superamento dell'Emergenza di Protezione Civile, prot. 9366 del 11.06.2020;

- CHE con verbale di somma urgenza prot. 4540 del 01.06.2018, a firma del Responsabile di Servizio geom. Fausto Chiavetta, è stato incaricato l'Ing. Vincenzo Ferrante iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Pescara al n. 523, con studio tecnico in Penne (PE) alla Piazza Luca da Penne n. 50 per l'espletamento dell'incarico di progettazione per i lavori di REALIZZAZIONE DI OPERE DI MIRIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN FRAZIONE LEOFARA dell'importo complessivo di Euro 486.034,25, avente il seguente quadro economico:

REALIZZAZIONE DI OPERE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN FRAZIONE LEOFARA DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA (TE).				
QUADRO ECONOMICO DI SPESA				
A. IMPORTO DEI LAVORI	A. Importo dei Lavori		€	€
	A.1	Importo lavori a base d'asta	€ 392 475,52	
	A.2	Costi delle Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 7 500,00	
	A.3	IMPORTO COMPLESSIVO (A.1 + A.2)		€ 399 975,52
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€
	B.1	Incentivo RUP ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 - 2% di A.1	€ 7 999,51	
	B.2	Spese Tecniche restante 7,5% di A.1	€ 29 998,16	
	B.3	Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti - 4% di B.2	€ 1 199,93	
		IVA su lavori e spese tecniche		
	B.4	I.V.A. 10% sui lavori (A.1)	€ 39 997,55	
	B.5	I.V.A. 22% sulle spese tecniche (B.2+B.3)	€ 6 863,58	
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione				€ 86 058,73
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)				€ 486 034,25

Visto che con determinazione dell'Area Tecnica, reg. gen. 376 del 14.08.2020, a firma del Responsabile del Servizio geom. Fausto Chiavetta, con la quale sono stati aggiudicati i lavori alla ditta MAZZAFERRI SRL con sede in Frazione Tottea del Comune di Crognaleto – p.iva 014038067773, per un importo complessivo di euro 377.408,18 a cui vanno aggiunti Euro 7.500,00 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) in uno Euro 348.908,18;

Considerato che i lavori sono stati consegnati in data 28.09.2020 con un tempo contrattuale definito in giorni 150 ed ultimazione prevista per il 25.02.2021;

Richiamato il verbale di sospensione dei lavori n. 1 del 30.12.2020, acquisito al prot. dell'Ente al n. 8238 del 31.12.2021, e il verbale di ripresa dei lavori dei lavori del 06.03.2021 acquisito al protocollo al n. 1726 del 09.03.2021;

Accertato che la ditta affidataria di cui sopra ha eseguito regolarmente l'intervento richiesto come da comunicazione del 30.04.2021 della direzione lavori e verifica eseguita dal ufficio tecnico comunale;

Visto il conto finale redatto dalla direzione lavori, come descritto dalla DL e il **Q.E. a consuntivo**:

A. IMPORTO DEI LAVORI	A. Importo dei Lavori		€	€
	A.1	Lavori a base d'asta	€ 392 455,45	
		Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 7 500,00	
		TOTALE LAVORI	399 955,45	
	A.2	Ribasso del 5,75% sull'importo dei lavori a base d'asta		€ 22 566,19
A.3	TOTALE NETTO LAVORI		€ 377 389,26	
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€
	B.1	Incentivo ex art.113 D.Lgs.50/2016 (2% di A1)	€ 7 999,11	
	B.2	Spese tecniche (8% di A1)	€ 31 996,44	
	B.3	Cassa Previdenza (4% di B2)	€ 1 279,86	
	B.4	IVA al 10% sui lavori (A3)	€ 37 738,93	
	B.5	IVA al 22% sulle spese tecniche (B2+B3)	€ 7 320,79	
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione			€ 86 335,13
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)				€ 463 724,39

Vista la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione emesso dalla direzione lavori, Ing. Vincenzo Ferrante, in data 24.06.2021 prot. 4823 del 17.07.2021;

Vista la **fattura n. 31 del 11.08.2021** della ditta MAZZAFERRI SRL, con sede legale in Frazione Tottea – Crognaleto (TE), p.iva 01460980673, acquisita al nostro protocollo al n. 5395 del 12.08.2021, la quale per l'esecuzione dell'intervento richiesto l'imponibile ammonta a complessivi **€ 377.389,26 oltre iva al 10% per complessivi € 37.738,93 in uno € 415.128,19** e ritenuto opportuno provvedere alla sua liquidazione;

Vista la comunicazione di sostituzione di conto corrente dedicato, acquisita al protocollo n. 7205 del 22.10.2021, della ditta MAZZAFERRI SRL, con sede legale in Frazione Tottea – Crognaleto (TE),

p.iva 01460980673, con la quale la stessa – ai sensi della legge 13.08.2010, n. 136, artt. 3 e 6 - dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e comunica che i pagamenti a favore della stessa relativi all'affidamento della fornitura oggetto del presente provvedimento dovranno essere eseguiti tramite bonifico sul c.c. bancario IBAN n. IT50M084731530200000133383;

Accertata la regolarità contributiva della ditta MAZZAFERRI SRL, con sede legale in Frazione Tottea – Crognaleto (TE), p.iva 01460980673, come risulta dal documento D.U.R.C. acquisito agli atti d'ufficio;

Accertata la regolarità contributiva dell'Ing. VINCENZO FERRANTE con studio professionale in Penne (PE) alla Piazza Luca da Penne n. 50, come risulta dal documento D.U.R.C. acquisito agli atti d'ufficio prot. Inarcassa 1856283.22-10-2021;

Vista la **fattura n. 1 del 11.10.2021** dell'Ing. VINCENZO FERRANTE con studio professionale in Penne (PE) alla Piazza Luca da Penne n. 50, assunta a questo protocollo in data 14.10.2021 al n. 6946 dell'importo di € **31.996,44 oltre oneri per € 1.279,86, oltre IVA di € 7.320,79 - per complessivi € 40.597,09** per la progettazione, di messa in sicurezza in oggetto e ritenuto opportuno provvedere alla sua liquidazione;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge Stabilità 2015), ed in particolare l'articolo 1, comma 629, ove si dispone che a partire dal 1° gennaio 2015 il fornitore dovrà continuare ad emettere regolare fattura con addebito di IVA ed il Comune pagherà al fornitore soltanto l'imponibile e verserà l'IVA direttamente all'Erario nel mese successivo al pagamento;

Visto il dlsg 50/2016;

Visto il D. L.VO 267/00;

D E T E R M I N A

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai sensi della legge 241/90;

2) di approvare e liquidare la fattura n. 31 del 11.08.2021 della ditta MAZZAFERRI SRL, con sede legale in Frazione Tottea – Crognaleto (TE), p.iva 01460980673, acquisita al nostro protocollo al n. 5395 del 12.08.2021, la quale per l'esecuzione dell'intervento richiesto l'imponibile ammonta a complessivi € 377.389,26 oltre iva al 10% per complessivi € 37.738,93 in uno € 415.128,19, per i lavori di “EMERGENZA SISMA 2016/2017 PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI MIRIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN FRAZIONE LEOFARA”, all'iban IT50M084731530200000133383;

3) di approvare e liquidare la fattura n. 1 del 11.10.2021 dell'Ing. VINCENZO FERRANTE con studio professionale in Penne (PE) alla Piazza Luca da Penne n. 50, assunta a questo protocollo in data 14.10.2021 al n. 6946 dell'importo di € 31.996,44 oltre oneri per € 1.279,86, oltre IVA di € 7.320,79 - per complessivi € 40.597,09, per la progettazione, di messa in sicurezza per i lavori di “EMERGENZA SISMA 2016/2017 PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI MIRIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN FRAZIONE LEOFARA”, all'iban IT74U0538777360000000463452;

4) di approvare gli incentive ex art. 113 D.Lgs 50/2016 pari al 2% spettante al RUP, come da quadro economico, di Euro 7.999,11 e di liquidare con successive atto;

5) di imputare la spesa di cui sopra derivante dal presente atto al cap. 2877 del bilancio c.e.;

6) di pagare l'imponibile pari ad:

- € 377.389,26 alla p.iva 01460980673

7) di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 37.738,93 termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

8) di dare atto che ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 – Tracciabilità dei flussi finanziari – per la fornitura di cui in oggetto è stato richiesto il codice CIG all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e che in data odierna è stato comunicato il relativo codice CIG:

- MAZZAFERRI SRL 8379161E63

- ING. FERRANTE VINCENZO ZDC3368109

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA
Geom. D'Agostino Katia

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. D'Agostino Katia

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.

Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del al .

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni