



# COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674  
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557

Registro Generale n. 655 del 21-11-2023

## DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 351 DEL 21-11-2023

**Oggetto: SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE LOCALITA DI SAN GIACOMO, CERQUITO, SAN VITO E VILAFRANCA FINANZIATO AI SENSI DELLARTICOLO 14-BIS DEL D.L. N. 34 DEL 30.04.2019 E S.M.I\_ APPROVAZIONE 1° SAL**

L'anno duemilaventitre addì ventuno del mese di novembre, il Responsabile del servizio Geom. D'Agostino Katia

### PREMESSO:

- ✓ che l'art. 30, comma 14-bis, del decreto -legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, della legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, che prevede l'assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi, nel limite massimo di 168 milioni di euro per l'anno 2022 per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
- ✓ che sulla base della citata disponibilità finanziaria, l'importo del contributo da assegnare a ciascuno dei 1.996 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti è pari ad euro 84.168,33;

### PRESO ATTO

- ✓ che il Comune di Valle Castellana è risultato assegnatario del contributo pari ad Euro **84.168,33** come da Allegato A) sezione 1 al Decreto Ministeriale del 18 gennaio 2022;
- ✓ che ciascun comune beneficiario è tenuto ad iniziare i lavori entro il **15 maggio 2022** pena decadenza del contributo;
- ✓ che i contributi sono destinati ad opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile quali:
  - 1) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

- 2) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- ✓ che l'erogazione del contributo avviene in due quote: la prima pari al 50% previa verifica dell'inizio lavori **entro il 15.05.2022** attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 112 dell'articolo 1 della L. 145/2018 e il restante 50% previa trasmissione al Ministero dell'Interno, del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

**VISTA** la determinazione dell'Area Tecnica, a firma del Responsabile geom. Katia D'Agostino, reg. gen. n. 305 del 03.05.2022 con la quale ha affidato formalmente l'incarico al professionista Ing. FABIO QUERCIA nato il 01/06/1986 a Ascoli Piceno con studio tecnico in Ascoli Piceno (AP) in Via A. Olivieri n. 1 – c.f. QRCFBA86H01A462R – p.iva 02262660448 per la PROGETTAZIONE DEFINITIVA\_ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA in merito all'intervento di "Sviluppo territoriale sostenibile ed efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica nelle località di San Giacomo, Cerquito, San Vito e Villafranca \_finanziato ai sensi dell'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34 e s.m.i.";

**CONSIDERATO** che il tecnico incaricato Ing. Fabio Quercia, ha predisposto gli elaborati progettuali trasmessi con nota del 10.05.2022 prot. 3688 ed integrazione del 11.05.2022 prot. 3693 per l'intervento "SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE LOCALITA' DI SAN GIACOMO, CERQUITO, SAN VITO E VILAFRANCA – FINANZIATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 14-BIS DEL D.L. N. 34 DEL 30.04.2019 E S.M.I." per l'importo di complessivo di Euro 84.168,33;

**VISTO** il verbale di validazione redatto dal responsabile del procedimento, prot. 3720 del 11.05.2022, con allegato Verbale di Verifica prot. 3715 del 11.05.2022;

**PRESO ATTO** che con Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 11.05.2022 è stato approvato il suddetto progetto esecutivo con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	
IMPORTO LAVORI	66 810,72 €
DI CUI:	
LAVORI	65 593,17 €
SICUREZZA ( non soggetti a ribasso)	1 217,55 €
IVA 10%	6 681,07 €
<b>TOTALE CON IVA</b>	<b>73 491,79 €</b>
PARCELLA	8 411,83 €
CNPAIA 4%	336,47 €
IVA 22%	1 924,63 €
<b>TOTALE PARCELLA</b>	<b>10 672,93 €</b>
<b>TOTALE</b>	<b>84 164,72 €</b>
SOMME A DISPOSIZIONE	84 168,33 €

**VISTA** la Determinazione dell'Area Tecnica **reg. gen. n. 204 del 15.05.2022** i lavori di "SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE LOCALITA' DI SAN GIACOMO, CERQUITO, SAN VITO E VILAFRANCA – FINANZIATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 14-BIS DEL D.L. N. 34 DEL 30.04.2019 E S.M.I", sono stati affidati alla ditta **F.B. IMPIANTI BRUNI GIANFRANCO & c. SAS, con sede in Via Togliatti n. 1 – 63049 – ROCCAFLUVIANO (AP), C.F./PI. 01717590440**, che ha offerto un ribasso **del 2,00%**, pertanto per un importo di **Euro 64.281,31 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 1.217,55 per complessivi Euro 65.498,86 esclusa IVA** (al netto del ribasso offerto in sede di richiesta di offerta);

**VISTO** il verbale di consegna lavori del **14.05.2022** ed il successivo verbale di sospensione degli stesso;

**VISTO** che il Direttore dei lavori *Ing. Fabio Quercia*, in qualità di Direttore dei Lavori, con nota acquisita agli atti dell'Ente al **prot. 7349 del 17.11.2023** ha consegnato lo stato avanzamento lavori **n. 1 a tutto il 14.11.2023**, controfirmata dalla ditta senza riserve, il registro della contabilità lavori, sommario del registro di contabilità, il libretto delle misure ed il certificato di pagamento n. 1, dai quali si evince che i lavori sono stati realizzati per un ammontare complessivo di **Euro 34.776,64 (al netto del ribasso percentuale offerto), oltre oneri della sicurezza per Euro 1.217,55 per un totale di Euro 35.994,19 oltre al 10%**;

**RITENUTO** pertanto di procedere ad approvare la documentazione tecnico contabile relativa al 1°SAL presentata dal D.L. ed acquisita agli atti dell'Ente al prot. 7349 del 17.11.2023;

**RICHIAMATO** il CUP **J94H22000400001**  
**RICHIAMATO** il CIG **92303050A7**

**Richiamato** il Decreto Sindacale prot. 5078 del 01.07.2022 è stato nominato Responsabile del Servizio dell'Area Tecnico – Manutentiva del Comune di Valle Castellana la Dott.ssa Katia D'Agostino;

Verificata, relativamente al RUP, che non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del Codice nonché obbligo di astensione previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, ed inoltre, di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio;

**Visto** il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei Contratti) in particolare l'art. 32;

**Vista** la Legge n. 120 del 2020 e la successiva Legge 108/2021;

**Visto** il Regolamento di Contabilità comunale;

**Visto** il vigente regolamento dei controlli interni, ai sensi del novellato art. 147 Dlgs 267/2000 e s.m.i.;

**Vista** la variazione al Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e DUP approvato dal C.C. con atto n. 1 in data 18.02.2022;

**Vista** la variazione del al Bilancio 2022-2024 approvato con atto del C.C. n. 2 del 18.02.2022

## **DETERMINA**

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai sensi della legge 241/90;

2) di **APPROVARE** il 1° SAL dei lavori di *“SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE LOCALITA' DI SAN GIACOMO, CERQUITO, SAN VITO E VILLAFRANCA – FINANZIATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 14-BIS DEL D.L. N. 34 DEL 30.04.2019 E S.M.I”*, redatto dal D.L., Ing. Fabio Quercia, per l'importo di **Euro 34.776,64 (al netto del ribasso percentuale offerto), oltre oneri della sicurezza per Euro 1.217,55 per un totale di Euro 35.994,19 oltre al 10%**;

3) di **APPROVARE** la documentazione presentata dal D.L. Ing. Fabio Quercia, acquisita agli atti dell'Ente al prot. 7349 del 17.11.2023, composta da: stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 14.11.2023, controfirmata dalla ditta senza riserve, il registro della contabilità lavori, sommario del registro di contabilità, il libretto delle misure ed il certificato di pagamento n. 1, pei lavori di *“SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE LOCALITA' DI SAN GIACOMO, CERQUITO, SAN VITO E VILLAFRANCA – FINANZIATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 14-BIS DEL D.L. N. 34 DEL 30.04.2019 E S.M.I”*;

4) di **DARE ATTO** che la somma spettante all'impresa è pari ad **Euro 35.994,19 oltre iva di legge**, così come da certificato di pagamento n. 1 del 14.11.2023;

5) di **RENDERE NOTO**, ai sensi del D.lgs 50/2016, che il responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Katia D'Agostino;

6) di **DARE ATTO** che la liquidazione avverrà con un ulteriore atto successivo;

7) di **DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Geom. D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA  
Geom. D'Agostino Katia

---

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.  
Lì 22-11-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Geom. D'Agostino Katia

---

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.  
Valle Castellana, \_\_\_\_\_

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO  
Di Saverio Giovanni