



# COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674  
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557

Registro Generale n. 278 del 04-06-2021

## DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 180 DEL 04-06-2021

**Oggetto: REALIZZAZIONE NUOVO LOCULI DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE BASTO del Comune di Valle Castellana - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ed assunzione IMPEGNO DI SPESA**

L'anno duemilaventuno addì quattro del mese di giugno, il Responsabile del servizio Geom. D'Agostino Katia

**PRESO ATTO** che con deliberazione di G.C. n. 34 del 26/06/2020 con la quale si è dato atto di indirizzo al RUP, geom. Fausto Chiavetta, di provvedere a dar corso ad affidamenti a tecnici competenti in materia, per la progettazione definitiva/esecutiva propedeutica alla realizzazione di nuovi loculi nei cimiteri delle frazioni PIETRALTA, CAPOLUOGO, MORRICE, BASTO E CORONELLE;

**PRESO ATTO** della determina di affidamento della progettazione definitiva/esecutiva, D.L, redazione relazione e sondaggi geologici, a firma del geom. Fausto Chiavetta, reg. gen. n. 411 del 08/09/2020, con la quale sono stati incaricati i professionisti:

- Ing, Ivan Di Gialleonardo con studio in frazione Valle Vignale n. 27 – Notaresco – p.iva 01886010675 per la progettazione definitiva/esecutiva, rilievi, D.L. e sicurezza;
- Geologo Luca Di Carlantonio con studio in Martinsicuro Via Plinio il Vecchio n. 22 per la redazione della relazione geologica, modellazione sismica, relazione geotecnica;

**PRESO ATTO** della relazione geologica trasmessa dal geologo Luca Di Carlantonio, acquisito al ns prot. 5956 del 06/1/2020;

**PRESO ATTO** del progetto definitivo/esecutivo dell'opera "REALIZZAZIONE NUOVO LOCULI DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE BASTO del Comune di Valle Castellana", rimesso dal professionista incaricato, Ing. Ivan Di Gialleonardo, ed acquisito agli atti in data 05/11/2021 prot. 6755, per l'importo complessivo da quadro economico di € 44.000,00

**PRESO ATTO** della validazione del progetto presentato con allegata verifica, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 50/2016 e dell'art. 55 del DPR 207/2020 del 14/10/2020, prot. 807 del 03/02/2021

**PRESO ATTO** che con Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 12/02/2021 è stato approvato il suddetto progetto esecutivo per la **“REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DELLA FRAZIONE BASTO del Comune di Valle Castellana”** con il seguente quadro economico:

<b>A) LAVORI BASTO</b>	
A1) LAVORI AL NETTO DEI COSTI DELLA SICUREZZA	€ 28.836,80
A2) COSTI DELLA SICUREZZA	€ 1.962,24
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 30.799,04</b>
<b>C) SOMME IN AMMINISTRAZIONE</b>	
C1) Iva su importo lordo dei lavori 10,0%	€ 3.079,90
C2) Incentivo alla progettazione art. 113 D.Lgs. 50/2016 2,0%	€ 615,98
C3) Spese tecniche	€ 3.696,00
C4) Spese per rilievi quotati	€ 924,00
C5) Spese per indagini geologiche	€ 616,00
C6) Spese per relazione geologica	€ 308,00
C7) Spese per prove sui materiali	€ 462,00
C8) Spese per collaudi e verifiche	€ 894,45
C9) Cassa previdenziale su C3); C4) e C8) 4,0%	€ 220,58
C10) Cassa previdenziale C6) 2,0%	€ 6,16
C9) Iva su C3); C4); C6) e C8) 22,0%	€ 1.280,94
C10) Iva su C5) e C7) 10,0%	€ 107,80
C11) Imprevisti	€ 989,15
<b>TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 13.200,96</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO</b>	<b>€ 44.000,00</b>

**VISTA** la Determinazione dell'Area Tecnica, Registro Generale n. 127 del 10-03-2021, a firma del Responsabile del Servizio con la quale sono stati affidati i lavori alla ditta *L'ARTE DEL RESTAURO di GJINAJ NDUE*, con sede nel Comune di Torricella Sicura (TE) - 64010 C.F./PI. 01707190672, la quale ha offerto un ribasso del 10,10% per un importo al netto dell'aggiudicazione di € 25.924,28 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.962,24 per un totale di Euro 27.886,52 IVA esclusa;

**VISTA** la lettera commerciale per i lavori in oggetto prot. 1761 del 10.03.2021;

**VISTA** la perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106 del D.LGS 50/16 e s.m.i. dall'Ing. Ivan Di Gialleonardo quale Direttore dei Lavori inviata a mezzo PEC ed acquisita agli atti prot. 3135 del 06.05.2021;

**VISTO** il quadro economico della perizia ed i relativi documenti trasmessi;

**RICHIAMATO** il CUP J92F20001340004

**RICHIAMATO** il CIG ZF130F2489

**Visto** il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei Contratti);

**Visto** il Regolamento di Contabilità comunale;

**Visto** il vigente regolamento dei controlli interni, ai sensi del novellato art. 147 Dlgs 267/2000 e s.m.i.;

**Visto** il D.lgs 33/2013;

**Visto** il DUP approvato dal C.C. con atto n. 30 in data 22/09/2020;

**Visto** il Bilancio Corrente esercizio

## DETERMINA

- 1) La presente narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 778-1990, n.241;
- 2) di **APPROVARE** il Quadro Tecnico Economico della Perizia di VARIANTE e relativi elaborati trasmessi dal professionista incaricato Ing. Ivan Di Galleonardo per la " **REALIZZAZIONE NUOVO LOCULI DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE BASTO del Comune di Valle Castellana**" così suddiviso:

### QUADRO ECONOMICO DELLA PERIZIA n. 1

	DESCRIZIONE		IMPORTO PROGETTO APPROVATO	IMPORTO RIMODULATO DOPO GARA	PERIZIA DI VARIANTE N. 1
<b>A) LAVORI</b>					
A1)	LAVORI AL NETTO DEI COSTI DELLA SICUREZZA		€ 28.836,80	€ 28.836,80	€ 30.096,91
A2)	ONERI DELLA SICUREZZA		€ 1.962,24	€ 1.962,24	€ 4.013,94
	TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA		€ 30.799,04	€ 30.799,04	€ 34.110,85
	TOTALE IMPORTO LAVORI RIBASSATO			€ 27.886,52	€ 31.071,06
<b>C) SOMME A DISPOSIZIONE</b>					
C1)	Iva su importo lordo dei lavori	10,0%	€ 3.079,90	€ 2.788,65	€ 3.107,11
C2)	Incentivo alla progettazione art. 113 D.Lgs. 50/2016	2,0%	€ 615,98	€ 615,98	€ 682,22
C3)	Spese tecniche		€ 3.696,00	€ 3.696,00	€ 3.696,00
C4)	Spese per rilievi quotati		€ 924,00	€ 924,00	€ 924,00
C5)	Spese per indagini geologiche		€ 616,00	€ 616,00	€ 616,00
C6)	Spese per relazione geologica		€ 308,00	€ 308,00	€ 308,00
C7)	Spese per prove sui materiali		€ 462,00	€ 462,00	€ 462,00
C8)	Spese per collaudi e verifiche		€ 894,45	€ 894,45	€ 894,45
C9)	Cassa previdenziale su C3); C4) e C8)	4,0%	€ 220,58	€ 220,58	€ 220,58
C10)	Cassa previdenziale C6)	2,0%	€ 6,16	€ 6,16	€ 6,16
C11)	Iva su C3); C4); C6) e C8)	22,0%	€ 1.280,94	€ 1.280,94	€ 1.280,94
C12)	Iva su C5) e C7)	10,0%	€ 107,80	€ 107,80	€ 107,80
C13)	Imprevisti		€ 989,15	€ 989,15	€ 351,67

C14)	Ribasso d'asta offerto	10,100%		- € 2.912,52	- € 3.039,79
C15)	Economie/aggravi da variante per nuovo importo lavori			€ 2.912,52	€ 272,02
	<b>TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE</b>		€ 13.200,96	€ 12.909,71	€ 9.889,15
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO</b>		€ 44.000,00	€ 43.708,75	€ 44.000,00

- 3) **di AFFIDARE** alla ditta *L'ARTE DEL RESTAURO di GJINAJ NDUE*, con sede nel Comune di Torricella Sicura (TE) - 64010 C.F./PI. 01707190672 l'esecuzione dei lavori suppletivi per l'importo complessivo di € 3.184,54 oltre Iva al 10% per complessivi € 3.503,08 agli stessi patti e condizioni di cui alle lettera commerciale prot. 1861 del 10.03.2021;
- 4) **di IMPEGNARE** la somma complessiva di **€ 3.503,08** al **cap. 2732** "COSTRUZIONI DI LOCULI FINANZIATO CON PROVENTI CIMITERIALI" del bilancio 2019/2020 – codice bilancio 12-09-2.02.01.09.015;
- 5) **di DARE ATTO** che il CUP è J92F20001340004 e il CIG è ZF130F2489;
- 6) **di DARE ATTO** che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Katia D'Agostino;
- 7) **di DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:
  - viene accertata la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del provvedimento medesimo da parte del responsabile del servizio;
  - il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che, costituendone parte integrante, ne assicura l'esecutività;
- 8) **di DARE ATTO** che il presente provvedimento è soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs 33/2013 "amministrazione trasparente";
- 9) **di TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.151, comma 4, T.U.E.L.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Geom. D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA  
Geom. D'Agostino Katia

---

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Geom. D'Agostino Katia

---

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.

Valle Castellana, \_\_\_\_\_

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del        al        .

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO  
Di Saverio Giovanni