



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 33 Del 16-05-2025

Oggetto: RIPARAZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA SU ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI IN DIVERSE FRAZIONI DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA finanziato ai sensi dell'Ordinanza 120/2021_ APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE, redatta ai sensi dell'art. 189 c. 1 lett. c) del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. - (Giunta Comunale in videoconferenza).

L'anno duemilaventicinque il giorno sedici del mese di maggio alle ore 15:40, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

D'Angelo Camillo	Sindaco	P
Ragonici Luca	Ass. Vice Sindaco	P
Caterini Battista	Assessore	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor D'Angelo Camillo in qualità di Sindaco.

Assistite il SEGRETARIO COMUNALE Signor Piccioni Tiziana

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- ✓ che il Comune di Valle Castellana è stato colpito dagli eventi sismici del 24.08.2016 e successivi oltre alle nevicate del Gennaio 2017;
- ✓ che a seguito dell' Ordinanza del Commissario Straordinario n. 120 del 13.08.2021 avente ad oggetto *“Disciplina sulla concessione di contributi per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel gennaio 2017, ulteriori disposizioni relative alla sovrapposizione tra sisma 2009 e 2016, e disposizioni relative agli immobili di interesse culturale e paesaggistico di cui all'ordinanza n. 116/2021”*, il Comune di Valle Castellana ha presentato mediante portale interventi in merito a Piano Opere Pubbliche”;
- ✓ che con nota del 23.12.2021, il Vicecommissario di Governo per la Ricostruzione Post Sisma 2016, acquisita agli atti dell'Ente al Protocollo 8870 del 24.12.2021, ha comunicato al Comune di Valle Castellana gli interventi ammessi di cui il seguente: **“RIPARAZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA SU ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI IN DIVERSE FRAZIONI per un importo finanziato pari ad Euro 349.849,31;**

VISTO che con determinazione dell'Area Tecnica **reg. gen. n. 612 del 15.10.2023**, a firma del Responsabile del Servizio, Dott.ssa Katia D'Agostino, è stato incaricato l'Ing. MANUELE TIBERII nato a Teramo (TE) il 28.06.1980, c.f. TBRMNL80H28L103L - P.IVA IT01700810672, con studio tecnico in C.da Pozzo, 255/E del Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo al n. 1185, per la progettazione definitiva_ esecutiva, direzione dei lavori e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione in merito ai lavori di **“RIPARAZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA SU ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI IN DIVERSE FRAZIONI DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA – finanziato ai sensi dell'Ordinanza 120/2021”**;

VISTO che:

- il tecnico incaricato ING. MANUELE TIBERII iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Provincia di Teramo al n. 1185, ha rimesso il progetto definitivo/esecutivo dell'opera **“RIPARAZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA SU ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI IN DIVERSE FRAZIONI DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA – finanziato ai sensi dell'Ordinanza 120/2021”**, acquisito agli atti dell'Ente al prot. 3292 del 18.05.2023 e prot. 3687 del 06.06.2023;
- successivamente il tecnico incaricato Ing. Manuele Tiberii, ha adeguato il progetto in oggetto al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, come da nota acquisita agli atti dell'Ente al prot. 4902 del 26.07.2023, per un importo complessivo da quadro economico pari ad Euro 349.657,56 composto dagli elaborati prescritti dall'art. 22 comma 4 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 ed agli atti dell'Ente;
- il suddetto progetto esecutivo è stato validato dal Responsabile Unico del Progetto, come da verbale di validazione prot. n.5566 del 05.09.2023, a seguito del rapporto finale di verifica in contraddittorio con il progettista ed agli atti dell'Ente al prot. 5552 del 05.09.2023:

VISTO:

- la **Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 08.09.2023**, con la quale è stato approvato

il progetto esecutivo per l'opera di "RIPARAZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA SU ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI IN DIVERSE FRAZIONI DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA – finanziato ai sensi dell'Ordinanza 120/2021", per l'importo complessivo da quadro economico di Euro 349.657,56;

- che con determinazione a contrattare dell'Area Tecnica, a firma della Dott.ssa Katia D'Agostino, **reg. gen. 518 del 26.09.2023** esecutiva, si è stabilito di procedere all'espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con le modalità di cui all'art. 50 comma 1 lett c) del D.Lgs.n. 36/2023 per l'affidamento per l'intervento di "RIPARAZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA SU ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI IN DIVERSE FRAZIONI", _finanziato ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 120 del 13.08.2021";
- con determinazione dell'Area Tecnica **reg. gen. 603 del 27.10.2023**, a firma della Dott.ssa Katia D'Agostino, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa D'ORSINI SRL con sede in Frazione Tottea del Comune di Crognaleto (TE) – p.iva 01689890679, che ha offerto un ribasso percentuale pari a **3,50%** in fase di gara, e pertanto per un importo di aggiudicazione pari ad **Euro 287.217,28 di cui Euro 58.898,79 per costi della manodopera ed Euro 8.185,26 per oneri di sicurezza, oltre IVA**;

RICHIAMATI il verbale di consegna dei lavori agli atti dell'Ente ed il relativo contratto sottoscritto;

RAVVISATO:

- che durante il corso dei lavori, il Direttore dei Lavori, sulla base del costante confronto con impresa esecutrice dei lavori, ha ritenuto di apportare alcune modifiche migliorative che non alterano la natura generale del contratto (art.106 comma 1 lett.c2) e rientrano nelle soglie di cui all'art.35 del Codice dei Contratti vigente;
- che la variante ha comportato un aumento delle somme delle lavorazioni e delle voci del quadro economico e pertanto si necessita L'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso, per il pari importo di Euro 8.782,52, parte da utilizzare per i lavori e parte da utilizzare per adeguamento delle voci di quadro economico a seguito di variante;

VISTO il progetto di perizia di variante, trasmesso dal tecnico incaricato ing. Manuele Tiberii, ed acquisito agli atti dell'Ente al **prot. 601 del 28.01.2025**, composta dalla seguente documentazione:

- RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE;
- QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE;
- QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO;
- COMPUTO METRICO;
- ELENCO PREZZI UNITARI;
- INCIDENZA DELLA MANODOPERA;
- INCIDENZA DELLA SICUREZZA
- Tavole grafiche variate: INDIVIDUAZIONE INTERVENTI E TAVOLE INTERVENTI;

RICHIAMATA la relazione del RUP sull'ammissibilità all'approvazione della perizia (ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.), acquisita agli atti dell'Ente al **protocollo n. 3028 del 09.05.2025**;

RILEVATO:

- che la perizia di variante in approvazione comporta differenti lavorazioni rispetto all'originario contratto di appalto con l'impresa **D'ORSINI SRL– p.iva 01689890679**, per un importo in aumento pari ad **Euro 2.032,40 oltre iva, che eleva l'importo netto complessivo dell'appalto ad Euro 289.249,68 (al netto del ribasso d'asta) oltre iva;**
- che adeguando anche le spese del quadro economico, la somma in aumento, derivante dalla perizia di variante, è ricavata in parte dall'utilizzo del ribasso ed in parte dalle somme recuperate tra le voci del quadro economico;
- che per la copertura dell'importo in aumento derivante dall'utilizzo del ribasso è stata data comunicazione all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione (USR), come da nota sopra richiamata;
- che per la copertura del restante importo è assicurata dalle voci del quadro economico;

CONSIDERATO che:

- non alterano la natura generale del contratto (art.106 comma 1 lett.c2) e rientrano nelle soglie di cui all'art.35 del Codice dei Contratti vigente;
- l'importo totale di variante è pari ad **Euro 8.782,52**, parte da utilizzare per i lavori e parte da utilizzare per adeguamento delle voci di quadro economico a seguito di variante
- la copertura economica è assicurata dal quadro economico del progetto appaltato, in parte dalle voci del quadro economico ed in parte mediante l'utilizzo di delle economie di gara;
- i lavori previsti saranno eseguiti secondo le stesse modalità contenute nel contratto principale stipulato,
- per l'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dal contratto rimane invariato;

CONSIDERATO che per la variante in oggetto non si necessita acquisire ulteriori pareri oltre quelli acquisiti nella progettazione esecutiva;

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione della perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 189 c. 1 lett. c) del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii per l'intervento di **RIPARAZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA SU ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI IN DIVERSE FRAZIONI DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA – finanziato ai sensi dell'Ordinanza 120/2021;**

RICHIAMATO il CUP **J97H22000900001;**

VISTO il Decreto Sindacale prot. 5078 del 01.07.2022 di attribuzione di nomina di Responsabile dell'Area Tecnica – Manutentiva alla dott.ssa Katia D'Agostino;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”, per la parte ancora in vigore;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il Regolamento di Contabilità comunale;

VISTO il Programma Triennale dei Lavori Pubblici;

VISTO il bilancio c.e.;

VISTO il vigente statuto comunale;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione di che trattasi hanno espresso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, parere favorevole:

- del responsabile del Settore Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica;
- del responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese

DELIBERA

di **APPROVARE** le premesse quale parte integrale e sostanziale della presente delibera e quale motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990;

di **APPROVARE** la perizia suppletiva e di variante redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Manuele Tiberii, redatta ai sensi dell’art. 189 c. 1 lett. c) del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii per l’intervento di *RIPARAZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA SU ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI IN DIVERSE FRAZIONI DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA – finanziato ai sensi dell’Ordinanza 120/2021_PERIZIA DI VARIANTE*”, costituito dagli elaborati sopra descritti;

di **APPROVARE** il quadro economico di **VARIANTE**, al netto del ribasso come di seguito:

RIPARAZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA SU ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI IN DIVERSE FRAZIONI - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

		appalto	post appalto	perizia di variante
A	LAVORI			
	1) Importo Lavori lordi	€ 295 201,39	€ 295 201,39	€ 297 601,41
	importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza	€ 287 016,13	€ 287 016,13	€ 289 437,49
A.1	IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA	€ 228 117,34	€ 228 117,34	€ 238 620,91
	4) importo lavori ribassato del 3,50%		€ 220 133,23	€ 230 269,18
	5) Incidenza manodopera	€ 58 898,79	€ 58 898,79	€ 50 816,58
	6) Costi per la sicurezza	€ 8 185,26	€ 8 185,26	€ 8 163,92
A.2	IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO	€ 295 201,39	€ 287 217,28	€ 289 249,68
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
	1) Accantonamento per Imprevisti		€ 0,00	€ 0,00
	2) Rilievi, Accertamenti e indagini:			
	2.1) Indagini Geologiche		€ 0,00	€ 0,00
	2.2) Rilievi		€ 0,00	€ 0,00
	totale		€ 0,00	€ 0,00
	3) 3.1) Acquisizione aree o immobili e indennizzi			
	3.2) Frazionamenti		€ 0,00	€ 0,00
	totale		€ 0,00	€ 0,00
	4) Spese Tecniche:			
	4.1) Progettazione, Direzione Lavori, contabilità, CRE, sicurezza, perizia di variante	€ 15 000,00	€ 15 000,00	€ 15 000,00
	4.2) Progetto di variante in corso d'opera	€ 0,00	€ 0,00	€ 5122,07
	sommano	€ 15 000,00	€ 15 000,00	€ 20 122,07
	4.6) Incentivi - Art.113 D.lgs. 50/2016 (2,00%)	€ 5 904,03	€ 5 904,03	€ 5 952,03
	totale	€ 20 904,03	€ 20 904,03	€ 26 074,10
	5) Cassa Nazionale Professionisti (4%)	€ 600,00	€ 600,00	€ 804,88
	7) Spese per attività di supporto al RUP (verifica progetto ecc.)			€ 0,00
	8) Spese per Accertamenti di Laboratorio e Verifiche Tecniche			
	8.1) Analisi di laboratorio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	8.2) Collaudo Statico (compreso cassa)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	8.3) Collaudo Tecnico Amministrativo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	totale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	9) I.V.A. eventuali altre imposte e contributi			
	9.1) IVA per lavori voce A.2 (10%)	€ 29 520,14	€ 28 721,73	€ 28 924,97
	9.2) IVA per voce B.1 (10%)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	9.3) IVA per voce B.2 (22%)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	9.4) IVA per voce B.4.1 e 4.2 + B.5 (22%)	€ 3 432,00	€ 3 432,00	€ 4 603,93
	9.6) IVA per spese voce B.7 (22%)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	9.7) IVA per spese voce B.8 (22%)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	9.8) altre imposte (contributo ANAC)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	totale	€ 32 952,14	€ 32 153,73	€ 33 528,90
	10) Economie di gara	€ 0,00	€ 8 782,52	€ 0,00
	Totale somme a disposizione	€ 54 456,17	€ 62 440,28	€ 60 407,88
	Importo complessivo progetto	€ 349 657,56	€ 349 657,56	€ 349 657,56

di **DARE ATTO** che l'importo in aumento della perizia di variante, pari ad Euro **Euro 8.782,52**, parte per lavori e parte per adeguamento spese, trova copertura economica nel Quadro Economico dell'intervento facendo ricorso alle somme disponibili per gli imprevisti ed alle economie di gara sul **cap. 2500** del bilancio c.e. con oggetto "RIPARAZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA SU ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI IN DIVERSE FRAZIONI (CRATERE SISMICO ORD.120/2021) - CAP.E 500 - codice 10.05-2.02.01.09.012";

di **DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Katia D'Agostino;

di **DICHIARARE**, successivamente, con separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 - del D.Lgs.n.267 del 18 agosto 2000

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 09-05-2025

Il Responsabile del servizio
F.to D'Agostino Katia

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile

Data: 10-05-2025

Il Responsabile del servizio
F.to Di Vittorio
Priscilla

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to D'Angelo Camillo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Piccioni Tiziana

Prot. n. del

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00. Viene altresì pubblicata, in data odierna e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Li

IL MESSO COMUNALE
F.to Giovanni DI SAVERIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni DI SAVERIO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 16-05-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni DI SAVERIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al , ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.
Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Piccioni Tiziana

È copia conforme all'originale.
Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data per il decorso termine di 10 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.
Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Piccioni Tiziana