



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

Registro Generale n. 300 del 23-05-2025

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 161 DEL 23-05-2025

Oggetto: Approvazio perizia di variante n. 2_2025 redatta ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. C) del D.Lgs 50/2016 per l'intervento di REALIZZAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DI PERCORSI E CAMMINI TEMATICI MEDIANTE LA RIQUALIFICAZIONE DI SENTIERI NELLE VARIE FRAZIONI" _ Misura A Sub Misura A3 Linea di intervento A3.3

L'anno duemilaventicinque addì ventitre del mese di maggio, il Responsabile del servizio Dott.ssa D'Agostino Katia

PREMESSO che i territori delle regioni Abruzzo, Marche e Umbria sono stati colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016;

RICHIAMATI:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti" ed in particolare l'art. 1, secondocomma, lett. b), che prevede che "Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026";

- il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, ed in particolare l’art. 14, intitolato “Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare” nonché l’art. 14-bis, recante “*Governance* degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016”;
- il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n.101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;
- il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e target;
- l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

CONSIDERATO:

- che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato in data 30 settembre 2021, l’approvazione e la contestuale trasmissione al MEF dell’atto di “*Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n.108*”;
- l’ Ordinanza del Commissario Straordinario n. 9 del 30.12.2021 per l’attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, “Rigenerazione urbana e territoriale”, Linea di intervento 3, intitolata “Realizzazione, implementazione e consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici; avvio della rifunzionalizzazione delle Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE); ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita”, ai sensi dell’art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108;
- che al Comune di Valle Castellana è stata assegnato un contributo, come da allegato alla succitata Ordinanza, di seguito riepilogata: Misura A – Sub Misura A3 – Linea di intervento A3.3 per la realizzazione ed implementazione di percorso e cammini tematici mediante la realizzazione e riqualificazione di sentieri nelle varie frazioni per un importo complessivo pari ad **Euro 530.000,00**;
- che con Determinazione dell’Area Tecnica, reg. gen. 63 del 28.01.2022, è stata affidata la progettazione definitiva _esecutiva, D.L. e Coordinamento della Sicurezza alla R.T.P. formato dai seguenti professionisti:

Capogruppo mandatario: Arch. Francesco Zaini nato a Atri il 21.02.1992, c.f. ZNAFNC92B21A488V – p.iva 02082140670 con studio tecnico in Cellino Attanasio (TE) in Via Duca degli Abruzzi ed iscritto all'Ordine degli Architetti di Firenze al n. 9196,

Componente mandante: Ing. GIOVANNA DI FELICE nata a Giulianova (TE) il 23.09.1982, P.IVA 01869920676, con studio in Via Patrizi n. 24 – Roseto degli Abruzzi (TE), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo al n. 1191;

- che l'Arch. Francesco Zaini in qualità di Capogruppo mandatario, in data 27.02.2022, con propria nota acquisita al prot. dell'Ente n. 1675 del 01.03.2022, ha trasmesso all'Amministrazione Comunale di Valle Castellana il progetto definitivo - esecutivo dei lavori relativi al *“REALIZZAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DI PERCORSI E CAMMINI TEMATICI MEDIANTE LA RIQUALIFICAZIONE DI SENTIERI NELLE VARIE FRAZIONI”* _ Misura A – Sub Misura A3 – Linea di intervento A3.3”;
- che il suddetto progetto definitivo-esecutivo è stato validato, come verbale prot. 4453 del 08.06.2022, dal Responsabile del Procedimento a seguito di rapporto di verifica ed approvato con **Delibera di Giunta Comunale n. 57 del 09.06.2022**;

RICHIAMATI:

- il Decreto n. 2245 del 30/09/2022 dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione con il quale è stato disposto il trasferimento del **30%** dell'importo complessivamente concesso per l'investimento, ai sensi dall'art.1 comma 2 lettera a) dell'Ordinanza n.17 del 14aprile 2022, e nello specifico per un importo corrispondente ad **Euro 159.000,00**;
- la Determinazione a contrarre **n. 336 (R.G. 590) del 07.10.2022** con la quale è stata indetta la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con almeno 5 operatori economici (ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. B) delle Legge 120/2020, successiva L. 108/2021 ed ai sensi dell'art. 63 c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) per l'intervento di *“REALIZZAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DI PERCORSI E CAMMINI TEMATICI MEDIANTE LA RIQUALIFICAZIONE DI SENTIERI NELLE VARIE FRAZIONI”* _ Misura A – Sub Misura A3 – Linea di intervento A3.3”;
- la medesima determinazione n. 336 (R.G. 590) del 07.10.2022 con la quale è stato stabilito che, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., così come modificato dall'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 120/2020 e successiva Legge 108/2021, si segue la selezione con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con almeno 5 operatori economici ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto del criterio di rotazione e di dislocazione territoriale, tramite portale TUTTOGARE COMUNE DI VALLE CASTELLANA all'indirizzo <https://comunevallecastellana.tuttogare.it/index.php>;
- la determinazione dell'Area Tecnica **reg. gen. 721 del 09.12.2022** con la quale sono stati aggiudicati definitivamente i lavori alla ditta **VERDE AMBIENTE S.R.L. con sede in Via Massimo D'Azeglio n. 1 – Pesaro (PU) - cap 61100 - P.IVA 02179240417** che ha partecipato come capogruppo della ATI (Associazione Temporanea Impresa) come di seguito:
Capogruppo mandatario: **VERDE AMBIENTE SRL** con sede in Via Massimo D'Azeglio n. 1 – Pesaro (PU) - cap 61100 - P.IVA 02179240417 con quota di partecipazione al **51%**;
Componente mandante: **EUROCOOP LAGA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA – P.IVA 01532820444** con sede in Frazione Pietralta snc – 64010 – Valle Castellana (TE) con quota di partecipazione al **32%**;
Componente mandante: **F.lli MARTELLA DONALD E IVAN SNC** con sede in Via Leonardo Da Vinci n. 21/A- 63082 – Castel di Lama (AP) – P.IVA 02303400440 con quota di partecipazione al **17%**;
- che con verbale del **27.12.2022**, acquisito agli atti dell'Ente al prot. 9652 del 27.12.2022, il Direttore dei Lavori Arch. Francesco Zaini ha consegnato i lavori;
- il contratto d'appalto **rep. 389 del 16.12.2022**, il quale all' art. 4 stabilisce le modalità di pagamento ed in particolare che all'appaltatore spetta una I° rata corrispondente al **30%** dell'intero importo dopo 60 giorni dell'intero importo;

VISTO il quadro economico **post gara** come di seguito:

QUADRO ECONOMICO POST GARA	
A) LAVORI:	
A1) Lavori a misura (a base d'asta)	€ 426.896,20
RIBASSO del 3,00% (- 12.806,88)	€ 414.089,32
COSTI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso (A3)	€ 8.855,73
IMPORTO CONTRATTO	€ 422.945,05
B) SOMME A DISPOSIZIONE PER LA STAZIONE APPALTANTE :	
B1) IVA 10% lavori e sicurezza	€ 42.294,50
B2) Spese tecniche	€ 27.304,14
B3) Incentivi (D.Lgs 50/2016)	€ 8.537,92
B4) Redazione VINCA	€ 3.012,87
B5) Imprevisti comprensivi di iva	€ 3.935,53
B6) CNPAIA	€ 1.212,68
B7) IVA su spese tecniche	€ 6.669,74
B6) Economie di gara (ribasso)	€ 14.087,57
Sommano Totale (B)	€ 107.054,95
TOTALE	€ 530.000,00

CONSIDERATO che la sopra richiamata variante è stata approvata con determinazione dell'Area Tecnica **reg. gen. 24 del 17.01.2025** a firma della dott.ssa Katia D'Agostino;

RICHIAMATA la determinazione dell'Area Tecnica **reg. gen. 177 del 20.03.2023** con la quale è stata liquidata l'anticipazione come segue:

- fattura n. 7 del 17.02.2023, assunta al protocollo dell'Ente in data 03.03.2023 al n. 1448, dell'importo complessivo di Euro 23.727,21 di cui Euro 21.570,19 per imponibile ed Euro 2.157,02 per iva al 10% rimessa per la liquidazione dalla ditta aggiudicatrice F.lli MARTELLA DONALD E IVAN SNC con sede in Via Leonardo Da Vinci n. 21/A- 63082 – Castel di Lama (AP) – P.IVA 02303400440;
- fattura n. 8 del 01.03.2023, assunta al protocollo dell'Ente in data 03.03.2023 al n. 1451, dell'importo complessivo di Euro 44.662,99 di cui Euro 40.602,72 per imponibile ed Euro 4.060,27 per iva al 10%, rimessa per la liquidazione dalla ditta aggiudicatrice EUROCOOP LAGA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA – P.IVA 01532820444 con sede in Frazione Pietralta snc – 64010 – Valle Castellana (TE);
- fattura n. 2/23 del 17.02.2023, assunta al protocollo dell'Ente in data 09.03.2023 al n. 1623, dell'importo complessivo di Euro 71.181,65 di cui Euro 64.710,59 per imponibile ed Euro 6.471,06 per iva al 10%, rimessa per la liquidazione dalla ditta aggiudicatrice VERDE AMBIENTE SRL con sede in Via Massimo D'Azeglio n. 1 – Pesaro (PU) - cap 61100 - P.IVA 02179240417;

RICHIAMATA la determinazione dell'Area Tecnica **reg. gen. 566 del 13.10.2023** con la quale è stato approvato il 1° SAL (Stato Avanzamento dei Lavori) a tutto il 19.09.2023, per un importo dei lavori realizzati pari ad Euro 254.059,48 (al netto del ribasso percentuale del 3%), oltre iva al 10 %;

RICHIAMATO il **Decreto n. 56 del 15/01/2024** dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione con il quale è stato disposto il trasferimento dell'importo intermedio, ai sensi dall'art.1 comma 2 lettera a) dell'Ordinanza n.17 del 14 aprile 2022, e nello specifico per un importo corrispondente ad **Euro 159.000,00**;

RICHIAMATA la determinazione dell'Area Tecnica **reg. gen. 82 del 02.02.2024** con la quale è stato liquidato il 1° SAL come segue:

- fattura n. 41 del 31.10.2023 assunta al protocollo dell'Ente in data 03.11.2023 al n. 7001, dell'importo complessivo di Euro 23.543,30 di cui Euro 21.403,00 per imponibile ed Euro 2.140,30 per iva al 10% rimessa per la liquidazione dalla ditta aggiudicatrice F.Ili MARTELLA DONALD E IVAN SNC con sede in Via Leonardo Da Vinci n. 21/A- 63082 – Castel di Lama (AP) – P.IVA 02303400440;
- fattura n. 49 del 20.10.2023 assunta al protocollo dell'Ente in data 24.10.2023 al n. 6735, dell'importo complessivo di Euro 44.316,80 di cui Euro 40.288,00 per imponibile ed Euro 4.028,80 per iva al 10%, rimessa per la liquidazione dalla ditta aggiudicatrice EUROCOOP LAGA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA – P.IVA 01532820444 con sede in Frazione Pietralta snc – 64010 – Valle Castellana (TE);
- fattura n. 5/23 del 20.10.2023 assunta al protocollo dell'Ente in data 24.10.2023 al n. 6758, dell'importo complessivo di Euro 70.629,90 di cui Euro 64.209,00 per imponibile ed Euro 6.420,90 per iva al 10%, rimessa per la liquidazione dalla ditta aggiudicatrice VERDE AMBIENTE SRL con sede in Via Massimo D'Azeglio n. 1 – Pesaro (PU) - cap 61100 - P.IVA 02179240417;

RAVVISATO che durante l'esecuzione dei lavori è stata riscontrata l'ulteriore necessita di procedere ad una variante in corso d'opera n.2, in quanto *“La modifica principale consiste nella sostituzione del sentiero n. 4 con nuovi sentieri già esistenti e nella rimozione di alcune opere di ingegneria naturalistica, senza tuttavia alterare il tipo di lavorazioni previste nel progetto originario”*, come da progetto di perizia di variante trasmessa dal tecnico incaricato ARCH. FRANCESCO ZAINI ed agli atti dell'Ente al **prot. 2428 del 15.04.2025**;

RICHIAMATA la relazione del RUP sull'ammissibilità all'approvazione della perizia, acquisita agli atti dell'Ente al protocollo **n. 3405 del 23.05.2025**;

VISTO il progetto di PERIZIA DI VARIANTE N. 2_2025, trasmesso dal tecnico incaricato arch. Francesco Zaini, ed acquisito agli atti dell'Ente al **prot. 2428 del 15.04.2025**, composta dalla seguente documentazione:

- RELAZIONE GENERALE;
- TAVOLE GRAFICHE;
- COMPUTO METRICO;
- QUADRO COMPARATIVO;
- QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO;
- ATTO DI SOTTOMISSIONE;

RICHIAMATA l'Ordinanza Commissariale 43/PNC del 23.03.2023 all'art. 3 (Modifiche e integrazioni all'Ordinanza PNC n. 17 del 2022) al c. 1 riporta: *L'art. 1, comma 2 dell'Ordinanza n. 17 del 2022 è sostituito dal seguente: “Le economie rinvenibili nel quadro economico dell'intervento, ivi comprese quelle risultanti dal ribasso d'asta, restano nella disponibilità del Responsabile dell'intervento fino al collaudo dell'opera e possono essere destinate dallo stesso a necessità strettamente connesse alla realizzazione dell'intervento assegnato, ivi compreso l'eventuale adeguamenti prezzi, e la redazione di perizie di variante suppletive, nella misura e con le modalità previste dalla legge. Gli USR provvedono a rimettere al Soggetto Attuatore l'elenco delle economie risultanti dai collaudi e le eventuali proposte di revoca per i responsabili inadempienti. Le relative risorse verranno rese di nuovo disponibili per il Soggetto Attuatore che provvederà a riallocarle;*

RICHIAMATO il **“Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”**, il quale all'articolo 226 comma 2 stabilisce che a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice

acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.

CONSIDERATO che:

- La modifica principale consiste nella sostituzione del sentiero n. 4 con nuovi sentieri già esistenti e nella rimozione di alcune opere di ingegneria naturalistica, senza tuttavia alterare il tipo di lavorazioni previste nel progetto originario;
- La modifica si rende necessaria al fine di migliorare l'accessibilità e la fruibilità dell'area, garantendo una migliore integrazione con la rete sentieristica esistente e ottimizzando gli interventi previsti. I nuovi tracciati individuati presentano caratteristiche morfologiche e ambientali compatibili con il progetto, permettendo così un intervento efficace senza impatti rilevanti sugli ecosistemi locali;
- Gli interventi richiesti rimarranno sostanzialmente invariati rispetto a quelli previsti nel progetto originale, con l'aggiunta di operazioni più estese di demolizione delle formazioni rocciose lungo i nuovi percorsi. Il materiale risultante sarà riutilizzato per il ripristino del fondo stradale, in linea con i principi di sostenibilità del progetto;
- La variante non comporta variazioni rilevanti sull'impatto ambientale complessivo. Le operazioni verranno eseguite adottando tecniche rispettose dell'ambiente. Si prevede quindi un impatto ambientale minimo e ben gestito, contribuendo al mantenimento degli ecosistemi locali.

CONSIDERATO che:

- la variante è determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili;
- la variante NON modifica l'importo contrattuale;
- la variante al progetto approvato non altera la natura generale del contratto e rispetta il limite disposto dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- i lavori previsti saranno eseguiti secondo le stesse modalità contenute nel contratto principale stipulato,
- i lavori saranno pagati applicando i prezzi fissati nella perizia di variante, applicando agli stessi il ribasso d'asta del 3.00% così come offerto dalla ditta in sede di gara;
- che per l'opera in oggetto sono stati acquisiti pareri e/o autorizzazioni necessari;

VISTO il quadro economico resta **INVARIATO** e di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO di VARIANTE	
A) LAVORI:	
A1) Lavori a misura (a base d'asta)	€ 426.896,20
RIBASSO del 3,00% (- 12.806,88)	€ 414.089,32
COSTI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso (A3)	€ 8.855,73
IMPORTO CONTRATTO	€ 422.945,05
B) SOMME A DISPOSIZIONE PER LA STAZIONE APPALTANTE :	
B1) IVA 10% lavori e sicurezza	€ 42.294,50
B2) Spese tecniche	€ 27.304,14
B3) Incentivi (D.Lgs 50/2016)	€ 8.537,92
B4) Redazione VINCA	€ 3.012,87
B5) Imprevisti comprensivi di iva	€ 3.935,53
B6) CNPAIA	€ 1.212,68
B7) IVA su spese tecniche	€ 6.669,74
B6) Economie di gara (ribasso)	€ 14.087,57
Sommano Totale (B)	€ 107.054,95

TOTALE	€ 530.000,00

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione della perizia di variante n. 2_2025 redatta ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. C) del D.Lgs 50/2016 per l'intervento di **REALIZZAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DI PERCORSI E CAMMINI TEMATICI MEDIANTE LA RIQUALIFICAZIONE DI SENTIERI NELLE VARIE FRAZIONI** _ Misura A – Sub Misura A3 – Linea di intervento A3.3;

RICHIAMATO il CUP J97H21037220001;

VISTO il Decreto Sindacale prot. 5078 del 01.07.2022 di attribuzione di nomina di Responsabile dell'Area Tecnica – Manutentiva al geom. Katia D'Agostino;

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

VERIFICATA la compatibilità del procedimento in oggetto rispetto alle disposizioni del P.T.P.C. vigente;

VERIFICATA l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;

RICHIAMATI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ed in particolare gli artt. 107, 153, 183, 191 e 192;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.,
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Valle Castellana;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici;
- il Dlgs n. 36/2023 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- il bilancio del corrente esercizio;

DETERMINA

di **APPROVARE** le premesse quale parte integrale e sostanziale della presente delibera e quale motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990;

di **APPROVARE** la della perizia di variante n. 2_2025 redatta ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. C) del D.Lgs 50/2016 per l'intervento di **REALIZZAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DI PERCORSI E CAMMINI TEMATICI MEDIANTE LA RIQUALIFICAZIONE DI SENTIERI NELLE VARIE FRAZIONI** _ Misura A – Sub Misura A3 – Linea di intervento A3.3" costituito dagli elaborati sopra descritti per le opere sopra descritte;

di **DARE ATTO** che la variante non comporta aumento dell'importo contrattuale e pertanto trova copertura finanziaria come da imp. 358/2022, 359/2022, 360/2022 sul cap. 2492 del bilancio c.e. con oggetto **“REALIZZAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DI PERCORSI E CAMMINI TEMATICI MEDIANTE LA RIQUALIFICAZIONE DI SENTIERI NELLE VARIE FRAZIONI: A.3.3 (ORD.9/2021) - CAP.E. 492”** - codice 10.05-2.02.01.09.012;

di **DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Katia D'Agostino;

di **DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:

- viene accertata la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del provvedimento medesimo da parte del responsabile del servizio;
- il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che, costituendone parte integrante, ne assicura l'esecutività;

di **DARE ATTO** che il presente provvedimento è soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 “amministrazione trasparente”;

di **TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.151, comma 4, T.U.E.L.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa D'Agostino Katia

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 27-05-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa D'Agostino Katia

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.
Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del _____ al _____.

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni