



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 51 Del 05-07-2023

**Oggetto: "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' CAPOLUOGO DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA"
" _ Approvazione perizia suppletiva e di variante redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.lgs 50/2016. - (Giunta Comunale in videoconferenza).**

L'anno duemilaventitre il giorno cinque del mese di luglio alle ore 12:40, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

D'Angelo Camillo	Sindaco	P
Ragonici Luca	Ass. Vice Sindaco	A
Caterini Battista	Assessore	P

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor D'Angelo Camillo in qualità di Sindaco.

Assistite il SEGRETARIO COMUNALE Signor Piccioni Tiziana

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con Decreto Interministeriale del 23 Febbraio 2021 è stato assegnato il contributo agli Enti Locali relativi agli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, annualità 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 139 e seguenti della Legge 145/2018, e nello specifico: **“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' CAPOLUOGO DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA”**;
- che per la realizzazione dell'opera sopra menzionata, devono essere affidati i lavori nei tempi dettati dal decreto ministeriale 23 febbraio 2021, il quale stabilisce che i lavori devono essere affidati entro dieci mesi dall'emanazione del decreto e pertanto entro il 23.12.2021;
- che, con Decreto Sindacale Prot. n. 5817 del 29/09/2020 è stato nominato Responsabile del Servizio dell'Area Tecnico – Manutentiva del Comune di Valle Castellana il Geom. Katia D'Agostino e dunque sostituito il Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori con nota sindacale del 02/11/2020;
- che con Determinazione dell'Area Tecnica, **reg. gen. 356 del 09.07.2021**, è stata affidata la progettazione definitiva_esecutiva, D.L. e Coordinamento della Sicurezza all'Ing. Giuseppe Eusani con studio in Via delle Aie n. 3 – Prata D'Ansidonia, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di L'Aquila al n. 88B;
- che il suddetto progettista ha rimesso il progetto Definitivo/Esecutivo dell'opera **“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' CAPOLUOGO DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA”**, per l'importo complessivo di € 490.000,00 completo della documentazione depositata agli atti d'ufficio al **prot. n. 7951 del 22.11.2021**;
- che con **Delibera di Giunta Comunale n. 94 del 10.12.2021** è stato approvato il suddetto progetto definitivo_esecutivo;
- che nel suddetto piano particellare non è stata riportata la particella n. 85 del foglio di mappa n. 57 oggetto di lavori come evincibile dalle tavole denominate **“inquadramento territoriale”** e **Pianta progetto intervento**;
- che con **Delibera di Giunta Comunale n. 54 del 03.06.2022** è stato approvato l'aggiornamento al piano particellare d'esproprio;

VISTO:

- che i lavori sono stati aggiudicati all'**Impresa CO.BIT DI DIODORO SILVESTRO – con sede in Viale Crucoli n. 88 – 64100 – Teramo (TE) - p.iva 0006030673**, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs50/2016 e s.m.i., così come modificato dall'art.1 comma 2 lettera b) della Legge120/2020, per un importo pari ad *Euro 330.540,56 (diconsi trecentotrentamilaacinquecentoquaranta/56) oltre iva al 10%, al netto del ribasso pari al 4,25%*;
- il contratto stipulato con l'Impresa **CO.BIT DI DIODORO SILVESTRO – con sede in Viale Crucoli n. 88 – 64100 – Teramo (TE) - p.iva 0006030673**, stipulato in data 04 Aprile 2022 con il seguente numero di repertorio 384;

RICHIAMATI:

- il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza iniziati il 21.12.2021, acquisito agli atti dell'Ente al **prot. 8787 del 21.12.2021**;

→ il verbale di sospensione del RUP del 07.07.2022 per poter procedere all'individuazione ed alla nomina di un nuovo Direttore dei Lavori, a seguito delle dimissioni dell'Ing. Giuseppe Eusani;

CONSIDERATO:

→ che con determinazione dell' Area Tecnica **reg. gen. n. 424 del 12.07.2022** e lettera commerciale **prot. 5305 del 12.07.2022**, è stato incaricato l' **Ing. SERENA TRIGLIOZZI, con studio in Via di Giosia n. 1– 64036– Cellino Attanasio (TE), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo al n. 1451, C.F. TRGSRN83L67A4880 - PI. 01884000678**, per la *DIREZIONE DEI LAVORI E CSE*

RAVVISATO che nell'ambito dell'esecuzione de lavori si è constatata un'evoluzione dell'assetto morfologico locale che ha portato ad una valutazione di una perizia di variante come comunicato dal RUP nell'incontro fissato con **nota prot. 7893 del 14.10.2023**;

VISTO il progetto di perizia di variante, trasmesso dal tecnico incaricato Ing. Serena TriglioZZi, ed acquisito agli atti dell'Ente al **prot. 3996 del 16.06.2023**, nota di integrazione prot.4345 del 04.07.2023, composta dalla seguente documentazione:

- 1.0 Elenco Elaborati -
- 1.1 Relazione Tecnica Generale di Perizia -
- 1.2 Quadro Economico dei Lavori -
- 1.3 Quadro di Raffronto -
- 1.4 Computo Metrico Estimativo di Perizia -
- 1.5 a Computo dei Volumi dei Movimenti Terra Viabilità Interpodereale
- 1.5 b Computo dei Volumi dei Movimenti Terra Gabbionate -
- 1.6 Stima Incidenza della Manodopera
- 1.7 Stima Incidenza della Sicurezza -
- 1.8 Schema Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi
- 2.1 Relazione Geotecnica
- 3.1 Rilievo Stato di Fatto indicata
- 3.2 Documentazione Fotografica
- 3.3 Planimetria Generale di Progetto
- 3.4 Planimetria di Tracciamento
- 3.5 Profilo Longitudinale Viabilità Interpodereale
- 3.6 Sezioni Trasversali Viabilità Interpodereale
- 3.7 Profilo Longitudinale Opera di Contenimento
- 3.8 Sezioni Trasversali Opera di Contenimento
- 3.9 Sezioni Tipologiche Opera di Contenimento
- 4.1 Relazione di Calcolo e Calcolo delle Strutture
- 4.2 Relazione sulle Fondazioni
- 4.3 Relazione Illustrativa sui Materiali
- 4.4 Carpenteria ed Armature Opera di Contenimento
- 4.5 Piano di Manutenzione delle Opere Strutturali
- 5.1 Aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento
- 5.2 Aggiornamento del Layout di Cantiere
- 5.3 Stima dei Costi della Sicurezza (Derivanti da P.S.C.)
- 6.1 Piano Particellare di Esproprio – Planimetria delle Espropriazioni -
- 6.2 Piano Particellare di Esproprio – Elenco Ditte
- 21 Inquadramento Territoriale Indicata
- 15 Stralcio PAI
- 16 Stralcio MOPS
- 17 Stralcio PSDA
- 42 Capitolato Speciale D'Appalto
- 44 Relazione Geologica

VISTO il quadro economico di **VARIANTE** come di seguito:

QUADRO ECONOMICO			
A) LAVORI:			
1) LAVORI A MISURA		€	230 733,62
A DETRARRE IL RIBASSO DEL 4,25%		€ -	9 806,18
A.1) IMPORTO NETTO DEI LAVORI		€	220 927,44
3) ONERI PER I PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO		€	10 000,00
A.2) IMPORTO NETTO DEI LAVORI ED ONERI SICUREZZA		€	230 927,44
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
B 1) LAVORI IN ECONOMIA		€	-
B 2) RILIEVI ACCERTAMENTI E INDAGINI			
B 2.1) INDAGINI e PROVE GEOTECNICHE		€	6 662,55
B 2.2) RILIEVI		€	2 635,13
B 2.3) ANALISI DI LABORATORIO		€	5 000,00
B 2.4) ALTRO (ISTANZE PER ALLACCI, SPOSTAMENTI CAVI, ECC.)		€	
TOTALE B 2		€	14 297,68
B 3) ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI E SPOSTAMENTO RETI		€	
B 4) IMPREVISTI, PERIZIE DI VARIANTE, FONDO PER ACCORDI BONARI			
B 4.1) IMPREVISTI		€	3 900,22
B 4.2) PERIZIE DI VARIANTE		€	
B 4.3) FONDO PER ACCORDI BONARI		€	49 561,86
B 4.4) SPESE PER A.N.A.C.		€	225,00
TOTALE B 4		€	53 687,08
B 5) ACQUISIZIONE ED OCCUPAZIONE AREE E IMMOBILI		€	30 000,00
B 6) ACCORDO BONARIO RISOLUZIONE RISERVE		€	-
B 7) SPESE GENERALI	parcella	cassa prev.	IVA
RILIEVO	0,00	0,00	0,00
RELAZIONE ARCHEOLOGICA	0,00	0,00	0,00
RELAZIONE GEOLOGICA	0,00	0,00	0,00
PROGETTAZIONE+ C.S.P.	18 071,64	722,87	4 134,79
D.L. + C.S.E. + VARIANTE	32 950,00	1 318,00	7 538,96
RELAZIONE GEOLOGICA	3 320,86	132,83	759,81
ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP	0,00	0,00	0,00
COLLAUDO STATICO	7 254,03	290,16	1 659,72
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E IMPIANTI	0,00	0,00	0,00
TOTALE B 7		€	78 153,68
B 8) SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA (cassa ed IVA comprese)		€	-
B 9) SPESE PER EVENTUALI COMMISSIONI GIUDICATRICI (cassa ed IVA comprese)		€	-
B 10) SPESE PER PUBBLICITA' E PER OPERE ARTISTICHE (i.c.)		€	-
B 11) FONDO DI CUI ALL'ART.113 DEL d.Lgs.50/2016		€	5 514,51
B 12) SPESE PER IVA (non calcolata nelle voci precedenti)			
B 12.1) IVA PER LAVORI IN APPALTO		10%	230 927,44
B 12.2) IVA ACCORDI BONARI		22%	49 561,86
B 12.3) IVA PER ACCERTAMENTI ED INDAGINI		22%	14 297,68
B 12.4) IVA PER IMPREVISTI		10%	3 900,22
B 12.5) IVA PER SPESE PER PUBBLICITA' ED OPERE ARTISTICHE		22%	-
TOTALE B 12		€	37 531,86
		€	39 887,75
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€	259 072,56
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)		€	490 000,00

CONSIDERATO che nell'ambito dell'intervento non risultano tutte di proprietà comunali per le aree indicate nel piano particellare di esproprio oggetto di perizia di variante, e che si rende pertanto necessario proseguire con la procedura espropriativa per la loro acquisizione;

VISTO che il progetto di cui trattasi, riveste carattere d'urgenza, definita anche in relazione alla natura dell'opera e che puo essere disposta l'espropriazione o l'occupazione anticipata, cosi come previsto dall'art. 22 o 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 modificato dal D.Lgs n. 302 del 27/12/2002 e l'art. 14 della L.R. n. 7 del 03/30/2010;

CONSIDERATO che il progettista Ing. Serena Triglozzi ha rimesso il nuovo piano particella di esproprio a seguito delle variazioni dettagliate negli elaborati trasmessi e sopra richiamati;

RICHIAMATA la relazione del RUP sull'ammissibilità all'approvazione della perizia (ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.), acquisita agli atti dell'Ente al **protocollo n. 4346 del 04.07.2023**;

RILEVATO che la perizia di variante in approvazione comporta differenti lavorazioni rispetto all'originario contratto di appalto con l'impresa l'**Impresa CO.BIT DI DIODORO SILVESTRO**, per un importo in diminuzione pari ad **Euro 99.613,09, oltre IVA al 10%, che porta l'importo netto complessivo dell'appalto ad Euro 230.927,44 (al netto del ribasso d'asta) oltre iva al 10%, di cui Euro 10.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;**

CONSIDERATO che:

- la variante è determinata da circostanze imprevedute ed imprevedibili;
- la variante al progetto approvato non altera la natura generale del contratto e rispetta il limite disposto dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- nella perizia di variante ci sono n. 16 nuovi prezzi;
- la copertura economica è assicurata dal quadro economico del progetto appaltato, comportando la variante una diminuzione della somma di contratto;
- i lavori previsti saranno eseguiti secondo le stesse modalità contenute nel contratto principale stipulato in data 04 Aprile 2022 con il seguente numero di repertorio 384,
- i lavori saranno pagati applicando i prezzi fissati nel contratto principale e quelli del Verbale di Concordamento dei Nuovi Prezzi redatto controfirmata per accettazione dalla ditta, applicando agli stessi il ribasso d'asta del 4,25%;
- per l'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di 20 giorni naturali e consecutivi rispetto a quanto stabilito nel contratto sopra richiamato;

CONSIDERATO che:

- per l'intervento in oggetto è stato acquistato il parere di competenza (art. 5, comma 7, del D.P.R. 357/97 s.m.i.) dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga rilasciato con provvedimento nulla – osta con parere favorevole sulla “valutazione di incidenza” (ex art. 5 del D.P.R. n. 357 del 08/09/1997 e s.m.i.), rilasciato, prot. n. 2021/0012896 del 06/12/2021, e la successiva Determinazione Area Tecnica-Manutentiva reg. gen. n. 674 del 06-12-2021, a firma del tecnico Geom. Katia D'Agostino di presa atto V.I.N.C.A.;
- che le modifiche apportate nella perizia di variante non necessita acquisire un nuovo parere, così come dichiarato anche dal progettista con nota acquisita al prot. 4345 del 04.07.2023

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione della perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii per l'intervento di **MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' CAPOLUOGO DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA;**

RICHIAMATO il CUP **J94H20000720001;**

VISTO il Decreto Sindacale prot. 5078 del 01.07.2022 di attribuzione di nomina di Responsabile dell'Area Tecnica – Manutentiva al geom. Katia D'Agostino;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: “*Codice dei Contratti pubblici*”;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTO:

- il “Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, il quale all'articolo 226 comma 2 stabilisce che a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data;
- che la perizia di variante in approvazione si riferisce ad un procedimento già in corso, essendo stato appalto come da determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. 85 del 09.02.2022 ed i lavori in corso di esecuzione e pertanto segue le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”, per la parte ancora in vigore;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il Regolamento di Contabilità comunale;

VISTA la variazione al Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025 approvato dal C.C. con atto n. 2 in data 17.03.2023;

VISTA la variazione al Bilancio 2023-2025 approvato con atto del C.C. n. 1 del 17.03.2023;

VISTO il vigente statuto comunale;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione di che trattasi hanno espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, parere favorevole:

-del responsabile del Settore Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica;

-del responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese

DELIBERA

di **APPROVARE** le premesse quale parte integrale e sostanziale della presente delibera e quale motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990;

di **APPROVARE** la perizia suppletiva e di variante redatto dal Direttore dei Lavori, ing. Serena Trigliozi, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.lgs 50/2016 avente ad oggetto **“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' CAPOLUOGO DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA _PERIZIA DI VARIANTE”**, costituito dagli elaborati sopra descritti comprensivo del nuovo piano particolare;

di **APPROVARE** il quadro economico di **VARIANTE**, sopra richiamato, per un importo complessivo pari ad Euro 490.000,00;

di **DARE ATTO** che la perizia di variante in approvazione comporta differenti lavorazioni rispetto all'originario contratto di appalto con l'**Impresa CO.BIT DI DIODORO SILVESTRO**, per un importo in diminuzione pari ad **Euro 99.613,09, oltre IVA al 10%, che porta l'importo netto complessivo dell'appalto ad Euro 230.927,44 (al netto del ribasso d'asta) oltre iva al 10%, di cui Euro 10.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;**

di DARE ATTO che l'importo netto contrattuale con la perizia di variante è in diminuzione e pertanto trova copertura economica nel Quadro Economico dell'intervento sul cap. 2544 del bilancio c.e. con oggetto **“MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO - CAPOLUOGO ART.1 COMMA 139 L. 145/2018 SOST. DALL'ART.1 COMMA 38 LETTERA A (E 544)”** - cod. mecc. 08.01-2.02.01.09.014;

di **DARE ATTO** che il progetto di cui trattasi, riveste carattere d'urgenza, definita anche in relazione alla natura dell'opera e che puo essere disposta l'espropriazione o l'occupazione anticipata, cosi come previsto dall'art. 22 o 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 modificato dal D.Lgs n. 302 del 27/12/2002 e l'art. 14 della L.R. n. 7 del 03/30/2010

di **DEMANDARE** al responsabile dell'Ufficio Tecnico, geom. Katia D'Agostino, il compimento di tutti gli atti riguardanti le procedure espropriative necessarie alla realizzazione dell'intervento;

di DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Katia D'Agostino;

di **DICHIARARE**, successivamente, con separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 - del D.Lgs.n.267 del 18 agosto 2000

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 04-07-2023

Il Responsabile del servizio
F.to D'Agostino Katia

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile

Data: 05-07-2023

Il Responsabile del servizio
F.to Di Vittorio
Priscilla

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to D'Angelo Camillo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Piccioni Tiziana

Prot. n. **del**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00. Viene altresì pubblicata, in data odierna e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Li

IL MESSO COMUNALE
F.to Giovanni DI SAVERIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni DI SAVERIO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 05-07-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni DI SAVERIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al , ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Piccioni Tiziana

È copia conforme all'originale.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data per il decorso termine di 10 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Piccioni Tiziana