



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 70 Del 25-09-2026

Oggetto: CUP J97H21037200001_RIFUNZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA DEL COMPLESSO SCOLASTICO - PNC_Misura A - Sub Misura A2 - Linea di intervento A2.1_ Approvazione perizia suppletiva e di variante, redatta ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - (Giunta Comunale in videoconferenza)

L'anno duemilaventisei il giorno venticinque del mese di settembre alle ore 12:30, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

D'Angelo Camillo	Sindaco	P
Ragonici Luca	Ass. Vice Sindaco	P
Caterini Battista	Assessore	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor D'Angelo Camillo in qualità di Sindaco.

Assistite il SEGRETARIO COMUNALE Signor Scarpone Maria Grazia

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- al Comune di Valle Castellana è stato assegnato un contributo nell'ambito della Misura A – Sub Misura A2 – Linea di intervento A2.1, per il rifacimento della palestra comunale del complesso scolastico, per un importo complessivo pari ad Euro 265.000,00;
 - con Determinazione dell'Area Tecnica R.G. n. 65 del 30.01.2022 è stato affidato il servizio di progettazione definitiva-esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza alla R.T.P. costituita dai seguenti professionisti: Capogruppo mandatario Arch. Giorgia Di Mattia, P.IVA 021027606671; componente mandante Geom. Marco Di Nicola, P.IVA 01977920675, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Teramo al n. 1492;
 - l'Arch. Giorgia Di Mattia, in qualità di Capogruppo mandatario, in data 22.02.2022, con propria nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1378 del 22.02.2022, ha trasmesso all'Amministrazione Comunale di Valle Castellana il progetto definitivo-esecutivo dei lavori relativi all'intervento denominato *“RIFUNZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA DEL COMPLESSO SCOLASTICO – PROGRAMMA UNITARIO DI INTERVENTO PER LE AREE DEL TERREMOTO 2009 E 2016 – Misura A – Sub Misura A2 – Linea di intervento A2.1”*;
- con nota prot. n. 1527 del 24.02.2022, l'Arch. Giorgia Di Mattia, in qualità di Capogruppo mandatario, ha trasmesso, in sostituzione della precedente, la TAV. A1 – Relazione Tecnica Generale;
- il suddetto progetto definitivo-esecutivo è stato validato dal Responsabile del Procedimento, come da verbale prot. n. 4424 del 08.06.2022, a seguito del rapporto di verifica, ed approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 09.06.2022;

Richiamato il quadro economico approvato con la sopra richiamata Delibera di Giunta Comunale come di seguito:

LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA DEL COMPLESSO SCOLASTICO - PROGRAMMA UNITARIO DI INTERVENTO - INTERVENTI PER LE AREE DEL TERREMOTO 2009 E 2016 - MISURA A - SUB MISURA A2 - LINEA DI INTERVENTO A2.1			
QUADRO ECONOMICO DI SPESA		Parziali	Totali
A	IMPORTO DELLE OPERE		
A1	IMPORTO LAVORI A CORPO AL NETTO ONERI SICUREZZA E ONERI FISCALI	€ 175.631,88	€ 175.631,88
A2	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 27.000,22	€ 27.000,22
A3	IMPORTO TOTALE LAVORI COMPRESI ONERI SICUREZZA (1+2)	€ 202.632,10	€ 202.632,10
	IMPORTO TOTALE APPALTO	€ 202.632,10	€ 202.632,10
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE		
B1	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari (rilievi, accertamenti, indagini), alla direzione lavori e alla contabilità.	€ 21.771,01	€ 21.771,01
B2	Spese tecniche relative alla sicurezza (coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione lavori)	€ 8.349,37	€ 8.349,37
B3	Competenze Responsabile unico del procedimento - Incentivo art. 113 D.Lgs n. 50/2016	€ 4.052,64	€ 4.052,64
B4	Contributi previdenziali su importo competenze professionali (Progettazione - direzione lavori e contabilità)	€ 870,84	€ 870,84
B5	Contributi previdenziali su importo competenze professionali (Coordinatore sicurezza)	€ 417,47	€ 417,47
B6	Spese Vinca	€ 900,00	€ 900,00
B7	Per I.V.A. 10% sui lavori	€ 20.263,21	€ 20.263,21
B8	Imprevisti	€ 5.743,36	€ 5.743,36
B9	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM./NE (1+2+3+4+5+6+7+8)	€ 62.367,90	€ 62.367,90
	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM./NE (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	€ 62.367,90	€ 62.367,90
Totale costo progetto			€ 265.000,00

Visto:

- che con Determinazione dell'Area Tecnica n. 327 (R.G. n. 569) del 28.09.2022 è stata indetta la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, con almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come modificato dall'art. 1, comma 2, lett. b), della Legge n. 120/2020 e dalla successiva Legge n. 108/2021, per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- che con Determinazione dell'Area Tecnica n. 378 (R.G. n. 675) del 19.11.2022, a firma del Responsabile del Servizio e RUP, Dott.ssa Katia D'Agostino, i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa Palumbi Costruzioni di Daniele Palumbi & C. S.n.c., P.IVA n. 00783980675, che ha offerto un ribasso percentuale del 5,10% sull'importo posto a base di gara, per un importo contrattuale complessivo di € 193.674,87, di cui € 27.000,22 per oneri della sicurezza, oltre IVA;
- che con verbale del 29.12.2022, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 9744 del 31.12.2022, i lavori sono stati consegnati, con un termine contrattuale di 270 giorni e conseguente scadenza prevista per il 24.09.2023;
- che il Direttore dei lavori, Arch. Giorgia Di Mattia, in qualità di Capogruppo mandatario, con nota acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. 5198 del 09.08.2023, ha trasmesso lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 28.07.2023, controfirmato dall'impresa senza riserve, unitamente al registro di contabilità, al sommario del registro di contabilità, al libretto delle misure e al certificato di pagamento n. 1, dai quali risultava un importo dei lavori eseguiti pari ad € 64.604,50, al netto del ribasso, oltre ad € 19.927,22 per oneri della sicurezza, per complessivi € 84.531,72, oltre IVA al 10%, successivamente approvato con Determinazione dell'Area Tecnica R.G. n. 474 del 01.09.2023;
- che con Determinazione dell'Area Tecnica R.G. n. 496 del 08.09.2023 è stata liquidata all'Impresa Palumbi Costruzioni di Daniele Palumbi & C. S.n.c. la somma di € 77.110,61, di cui € 70.100,55 per imponibile ed € 7.010,06 per IVA al 10%, in acconto sul SAL n. 1;
- che con Determinazione dell'Area Tecnica R.G. n. 324 del 17.05.2024 è stata liquidata a saldo la fattura n. 8_23 del 25.08.2023, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 5437 del 30.08.2023, dell'importo complessivo di € 92.519,97, di cui € 84.109,06 per imponibile ed € 8.410,91 per IVA;
- che il Direttore dei lavori, Arch. Giorgia Di Mattia, in qualità di Capogruppo mandatario, con nota acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. 1385 del 23.02.2024, ha trasmesso lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 21.02.2024, controfirmato dall'impresa senza riserve, unitamente al registro di contabilità, al sommario del registro di contabilità, al libretto delle misure e al certificato di pagamento n. 2, dai quali risultava un importo dei lavori eseguiti pari ad € 165.503,79, al netto del ribasso, oltre ad € 26.427,89 per oneri della sicurezza, per complessivi € 191.931,68, oltre IVA al 10%, successivamente approvato con Determinazione dell'Area Tecnica R.G. n. 166 del 07.03.2024;
- che con Determinazione dell'Area Tecnica R.G. n. 325 del 17.05.2024 è stata approvata la fattura n. 2_24 del 23.02.2024, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1395 del 23.02.2024, dell'importo complessivo di € 117.549,26, di cui € 106.862,96 per imponibile ed € 10.686,30 per IVA, ed è stata liquidata in acconto la somma di € 53.458,62, di cui € 48.598,75 per imponibile ed € 4.859,87 per IVA al 10%, all'Impresa Palumbi Costruzioni di Daniele Palumbi & C. S.n.c.;
- che con Determinazione dell'Area Tecnica R.G. n. 492 del 07.08.2024 è stata liquidata a saldo la fattura n. 2_24 del 23.02.2024, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1395 del 23.02.2024, per l'importo complessivo residuo di € 64.090,6

Ravvisato che:

- nel corso dell'esecuzione dei lavori si è resa necessaria la redazione di una perizia suppletiva e di variante, in relazione alle circostanze impreviste ed imprevedibili emerse esclusivamente nella fase esecutiva, come dettagliatamente descritto nella relazione del RUP sull'ammissibilità della perizia;

→ la perizia di variante è stata redatta dal tecnico incaricato, Arch. Giorgia Di Mattia, e trasmessa all'Ente con nota acquisita al protocollo n. 6655 del 23.09.2026, composta dalla seguente documentazione RELAZIONE TECNICA, COMPUTO METRICO DI VARIANTE, QUADRO ECONOMICO, ELENCO PREZZI, QUADRO COMPARATIVO, TAVOLA di PROGETTO, ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI;

Visto il quadro economico di **VARIANTE**, come di seguito:

LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA DEL COMPLESSO SCOLASTICO - PROGRAMMA UNITARIO DI INTERVENTO - INTERVENTI PER LE AREE DEL TERREMOTO 2009 E 2016 - Misura A - Sub Misura A2 - Linea di intervento A2.1			
QUADRO ECONOMICO VARIANTE			
A. IMPORTO DEI LAVORI	A. Importo dei Lavori		€
	A.1	Importo delle opere soggetto a ribasso d'asta	€ 223 929,21
	A.2	Costi della sicurezza speciali	€ 32 131,17
	A.3	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 256 060,38
	A.4	Ribasso applicato sull'importo dei lavori a base d'asta. 5,10% di A.1	€ 11 420,39
	A.6	TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE (A.3-A.4)	€ 244 639,99
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€
	B.1	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari (rilievi, accertamenti, indagini), alla direzione lavori e alla contabilità	€ 21 771,01
	B.2	Spese tecniche relative alla sicurezza (coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori)	€ 8 349,37
	B.3	Competenze Responsabile Unico del Procedimento - Incentivo art. 113 D Lgs. 50/2016 - 2% di A.3	€ 5 121,21
	B.4	Contributi previdenziali su importo competenze professionali (progettazione, direzione lavori e contabilità) - 4% di B.1	€ 870,84
	B.5	Contributi previdenziali su importo competenze professionali (coordinatore sicurezza) - 5% di B.2	€ 417,47
	B.6	Spese VIncA	€ 900,00
	B.7	I.V.A. 10% sui lavori	€ 24 464,00
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione			€ 61 893,90
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)			€ 306 533,89

Richiamato il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78”, e in particolare l’art. 226, comma 2, in materia di applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 ai procedimenti in corso;

Richiamata l’Ordinanza Commissariale n. 43/PNC del 23.03.2023, recante modifiche e integrazioni all’Ordinanza PNC n. 17 del 2022, nella parte relativa all’utilizzo delle economie risultanti dal quadro economico dell’intervento, comprese quelle derivanti dal ribasso d’asta, per necessità strettamente connesse alla realizzazione dell’intervento, ivi comprese le perizie di variante, nella misura e con le modalità previste dalla legge;

Richiamato il contratto di appalto stipulato con l’Impresa Palumbi Costruzioni di Daniele Palumbi & C. S.n.c., a seguito della procedura di gara e al netto del ribasso del 5,10%, per un importo pari ad € 193.674,87, oltre IVA al 10%

Considerato che:

- l'importo originario dei lavori posto a base di gara, prima dell'applicazione del ribasso d'asta del 5,10%, ammontava ad Euro 202.632,10 oltre Iva di legge;
- per effetto del ribasso d'asta del 5,10%, l'importo contrattuale originario risultava pari ad Euro 193.674,87, oltre IVA;
- l'importo dei lavori oggetto della variante, prima dell'applicazione del medesimo ribasso d'asta, ammonta ad Euro 256.060,38 oltre Iva di legge;
- applicando il ribasso d'asta del 5,10%, l'importo contrattuale a seguito della variante risulta pari ad Euro 244.639,99, oltre IVA al 10%, per complessivi Euro 269.103,99;
- l'incremento dell'importo contrattuale conseguente alla variante è pari ad € 50.965,12 oltre Iva di legge, corrispondente al 26,33% dell'importo contrattuale originario;

Rilevato che:

- la maggiore spesa complessiva derivante dalla presente perizia, come risultante dal quadro economico di variante, ammonta ad Euro 56.061,64, IVA compresa;
- tale maggiore spesa trova copertura secondo le modalità indicate nel quadro economico di variante, mediante l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta, della voce imprevisti e di fondi propri di bilancio del Comune di Valle Castellana;

Richiamata la relazione del RUP sull'ammissibilità all'approvazione della perizia, acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. 6672 del 24.09.2026, nella quale sono dettagliatamente illustrati i presupposti tecnici e giuridici posti a fondamento della variante;

Verificato che:

- la variante risulta riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016, in quanto determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili emerse nel corso dell'esecuzione dei lavori;
- la variante non altera la natura generale del contratto e mantiene inalterate la destinazione d'uso, la tipologia dell'opera e le finalità originarie dell'intervento;
- la variante non è da ritenersi sostanziale ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, per le motivazioni dettagliatamente illustrate nella relazione del RUP;
- l'incremento dell'importo contrattuale, pari al 26,33%, risulta contenuto entro il limite del 50% previsto dall'art. 106, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
- la modifica comporta un incremento superiore al quinto dell'importo contrattuale originario, come dettagliatamente illustrato nella relazione del RUP;

Ritenuto:

- di dover procedere all'approvazione della perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per l'intervento di RIFUNZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA DEL COMPLESSO SCOLASTICO – PROGRAMMA UNITARIO DI INTERVENTO PER LE AREE DEL TERREMOTO 2009 E 2016;
- che l'art. 48 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. prevede la competenza della Giunta Comunale sull'argomento in oggetto in quanto il progetto, essendo conforme alla strumentazione urbanistica vigente, non comporta variante al Piano;

Richiamato il CUP J97H21037200001;

Visto il Decreto Sindacale prot. 8808 del 31.12.2025 di attribuzione di nomina di Responsabile dell'Area Tecnica – Manutentiva alla Dott.ssa Katia D'Agostino;

Richiamato il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”, per la parte ancora in vigore;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il Regolamento di Contabilità comunale;

Visto il bilancio c.e.;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione di che trattasi hanno espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, parere favorevole:

-del responsabile del Settore Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica;

-del responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese

DELIBERA

di approvare le premesse quale parte integrale e sostanziale della presente delibera e quale motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990;

di **approvare** la perizia suppletiva e di variante redatta dall'Arch. Giorgia Di Mattia, ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativa all'intervento denominato “**RIFUNZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA DEL COMPLESSO SCOLASTICO – PROGRAMMA UNITARIO DI INTERVENTO PER LE AREE DEL TERREMOTO 2009 E 2016**”, costituita dagli elaborati richiamati in premessa e depositati agli atti dell'Ente;

di **approvare** il quadro economico di **VARIANTE**, al netto del ribasso del **5,10%**, come di seguito:

LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA DEL COMPLESSO SCOLASTICO - PROGRAMMA UNITARIO DI INTERVENTO - INTERVENTI PER LE AREE DEL TERREMOTO 2009 E 2016 - Misura A - Sub Misura A2 - Linea di intervento A2.1			
QUADRO ECONOMICO VARIANTE			
A. IMPORTO DEI LAVORI	A. Importo dei Lavori		€
	A.1	Importo delle opere soggetto a ribasso d'asta	€ 223 929,21
	A.2	Costi della sicurezza speciali	€ 32 131,17
	A.3	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 256 060,38
	A.4	Ribasso applicato sull'importo dei lavori a base d'asta. 5,10% di A.1	€ 11 420,39
	A.6	TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE (A.3-A.4)	€ 244 639,99
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€
	B.1	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari (rilievi, accertamenti, indagini), alla direzione lavori e alla contabilità	€ 21 771,01
	B.2	Spese tecniche relative alla sicurezza (coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori)	€ 8 349,37
	B.3	Competenze Responsabile Unico del Procedimento - Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 - 2% di A.3	€ 5 121,21
	B.4	Contributi previdenziali su importo competenze professionali (progettazione, direzione lavori e contabilità) - 4% di B.1	€ 870,84
	B.5	Contributi previdenziali su importo competenze professionali (coordinatore sicurezza) - 5% di B.2	€ 417,47
	B.6	Spese VincA	€ 900,00
	B.7	I.V.A. 10% sui lavori	€ 24 464,00
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione			€ 61 893,90
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)			€ 306 533,89

di **dare atto** che, per effetto della variante, l'importo contrattuale dei lavori si eleva da Euro 193.674,87 ad Euro 244.639,99, oltre IVA al 10%, con un incremento di Euro 50.965,12 (oltre Iva), pari al 26,33% dell'importo contrattuale originario;

di **dare atto** che la modifica contrattuale, pur comportando un incremento superiore al quinto dell'importo contrattuale originario, risulta contenuta entro il limite del 50% previsto dall'art. 106, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, secondo quanto illustrato nella relazione del RUP;

di **dare atto** che la maggiore spesa complessiva derivante dalla perizia, pari ad Euro 56.061,64, IVA compresa, trova copertura come di seguito indicato:

- Euro 8.957,22 derivante dal ribasso d'asta offerto in sede di gara (all'interno del Quadro Economico del finanziamento) al cap. 2491;
- Euro 5.743,36 dalla voce imprevisti (all'interno del Quadro Economico del finanziamento) al cap. 2491;
- Euro 41.361,06 con fondi propri di bilancio del Comune di Valle Castellana, copertura al cap. 1953/3.

di **dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Katia D'Agostino;

di **dichiarare**, successivamente, con separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 - del D.Lgs.n.267 del 18 agosto 2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 24-09-2026

Il Responsabile del servizio
F.to D'Agostino Katia

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile

Data: 25-09-2026

Il Responsabile del servizio
F.to Di Vittorio
Priscilla

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to D'Angelo Camillo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scarpone Maria Grazia

Prot. n. del

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00. Viene altresì pubblicata, in data odierna e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Li

IL MESSO COMUNALE
F.to Giovanni DI SAVERIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni DI SAVERIO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 25-09-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni DI SAVERIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al , ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.
Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scarpone Maria Grazia

È copia conforme all'originale.
Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data per il decorso termine di 10 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.
Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scarpone Maria Grazia